



**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.**  
Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074  
Correo electrónico: [alcaldia1011@yahoo.es](mailto:alcaldia1011@yahoo.es)



**RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE FEBRERO 2021**


**UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**

**Nombre del Proyecto: Construcción Sistema de Agua Potable**

<b>Identificación del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Encargado de la Ejecución	Municipalidad, Junta de Agua, Visión Mundial
Sector	Agua y Saneamiento
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	Casco Urbano, San Isidro Intibucá
Propósito	Mejorar acceso a agua en calidad y cantidad

<b>Elaboración del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Alcance del Proyecto	Dotar al 100% de la población con acceso a agua
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo)	Wilfredo Molina, Tel 96702062
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad, Junta de Agua, Visión Mundial
Presupuesto del Proyecto.	3,539,038.11
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	05 de Junio 2019(según carta de entendimiento)
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	95%
Costo de Finalización (proyectado).	pendiente
Costo de Finalización (proyectado).	4,489,038.11

<b>Ejecución del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Relación de lo planificado con los productos entregados	Pendiente de evaluar esta condición
Variación en el costo total del proyecto	Hasta la fecha tiene una variación de Lps 950,000.00
Variaciones en el alcance y duración del proyecto.	Tiene un desfase de 10 meses
Razones de los cambios antes mencionados	Modificaciones técnicas en obras rompe cargas, desarenador y otros

  
**José Gerardo Palacios Moran**  
Coordinador UTM, Depto. de Intibucá





**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.**  
Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074  
Correo electrónico: [alcaldia1011@yahoo.es](mailto:alcaldia1011@yahoo.es)



**RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE FEBRERO 2021**


**UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**

**Nombre del Proyecto: Construcción Sistema de Agua Potable**

<b>Identificación del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Encargado de la Ejecución	Municipalidad, Junta de Agua, Visión Mundial
Sector	Agua y Saneamiento
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad).	Macuelizo, San. isidro Intibucá
Propósito	Mejorar acceso a agua en calidad y cantidad

<b>Elaboración del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Alcance del Proyecto	Dotar al 100% de la población con acceso a agua
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo)	Wilfredo Molina, Tel 96702062
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad, Junta de Agua, Visión Mundial
Presupuesto del Proyecto.	4,212,844.65
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	08 de Febrero 2019(según carta de entendimiento)
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	99.7% No hubo avance en el mes
Costo de Finalización (proyectado).	pendiente
Costo de Finalización (proyectado).	4,889,038.11

<b>Ejecución del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Relación de lo planificado con los productos entregados	Pendiente de evaluar esta condición
Variación en el costo total del proyecto	Hasta la fecha tiene una variación de Lps 400,000.00
Variaciones en el alcance y duración del proyecto.	Tiene un desfase de 09 meses
Razones de los cambios antes mencionados	Atraso en compras de tubería dañada

  
**José Gerardo Palacios Moran**  
Coordinador UTM





**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.**  
 Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074  
 Correo electrónico: [alcaldia1011@yahoo.es](mailto:alcaldia1011@yahoo.es)



**RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE FEBRERO 2021**


**UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**

**Nombre del Proyecto: Remodelación, Construcción y Reacondicionamiento para Centro de Triage**

<b>Identificación del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Encargado de la Ejecución	Municipalidad
Sector	Salud
Sub Sector	N/A
Ubicación (comunidad)	San Isidro Intibucá
Propósito	Atención dinámica y oportuna para pacientes COVID 19

<b>Elaboración del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Alcance del Proyecto	Acceso al 100% de la población para atención del COVID 19
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo)	Jenaro Adolfo Sánchez Meza, Tel 97035936 Correo: jenacivil@hotmail.com
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad
Presupuesto del Proyecto.	711,128.40
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	94.%
Costo de Finalización (proyectado).	pendiente
Costo de Finalización (proyectado).	853,254.69.11

<b>Ejecución del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Relación de lo planificado con los productos entregados	Pendiente de evaluar esta condición
Variación en el costo total del proyecto	Hasta la fecha tiene una variación de Lps 142,126.29
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Tiene un desfase de 96 días
Razones de los cambios antes mencionados	Falta de desembolsos oportunos para realización de compras

  
  
**José Gerardo Palacios Vioran**  
 Coordinador U.T.



**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.**  
Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074  
Correo electrónico: [alcaldia1011@yahoo.es](mailto:alcaldia1011@yahoo.es)



**RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE FEBRERO 2021**


**UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**

**Nombre del Proyecto: Alquiler de Maquinaria para Apertura y Rehabilitación de Calles por efectos destructivos de tormentas ETA y IQTA.**

<b>Identificación del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Encargado de la Ejecución	Municipalidad San Isidro Intibucá
Sector	Infraestructura
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	Suyapa, Macuelizo, Borbollón, Zacatales, Barrial, Sicaguara, El Sixto, Cerrón, Injerto
Propósito	Mejoramiento Vías de Acceso para brindar diferentes servicios

<b>Elaboración del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Alcance del Proyecto	100% de las zonas productoras sacan y comercializan sus productos
Impacto Ambiental	AL rehabilitar las calles mitiga el impacto ambiental
Impacto en el Terreno y Asentamientos	IDEM
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo)	Gilberto Aguilar Pinto Tel..99659135 y 32001857
Fuentes de Financiamiento	Fondos Municipales y Transferencia
Presupuesto del Proyecto.	342,900.00
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	14 de Septiembre 2020 (fecha acuerdo de aprobación proyecto)
Estado del Proyecto ( % de Avance actual).	100.%
Costo de Finalización	pendiente
Costo de Finalización (proyectado).	450,000.00

<b>Ejecución del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Relación de lo planificado con los productos entregados	Pendiente de evaluar esta condición
Variación en el costo total del proyecto	Pendiente de evaluar esta condición
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Tiene un desfase aproximado de 0 días
Razones de los cambios antes mencionados	Falta de desembolsos oportunos para realización de pagos

  
**José Gerardo Palacios Morán**  
Coordinador UTM





**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.**  
 Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074  
 Correo electrónico: [alcaldia1011@yahoo.es](mailto:alcaldia1011@yahoo.es)




**RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE FEBRERO 2021**  
**UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**

**Nombre del Proyecto: Terracería Para Sistema de Drenaje Cancha de Futbol**

<b>Identificación del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Encargado de la Ejecución	Municipalidad
Sector	Infraestructura/Deportes
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	Casco Urbano San Isidro Intibucá
Propósito	

<b>Elaboración del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Alcance del Proyecto	Drenar Aguas Lluvias y Mejoramiento del Césped
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo)	Karla Valladares: Teléfono 33655837
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad
Presupuesto del Proyecto.	950,086.41
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	18 de Noviembre 2019 (fecha acuerdo de aprobación proyecto)
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	60.% No hubo avances en el mes de Febrero
Costo de Finalización	Pendiente de evaluar esta condición
Costo de Finalización (proyectado).	Pendiente de evaluar esta condición

<b>Ejecución del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Relación de lo planificado con los productos entregados	Es uno de los proyectos con más afectación por tormentas
Variación en el costo total del proyecto	Pendiente de evaluar esta condición
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Pendiente de evaluar esta condición
Razones de los cambios antes mencionados	Afectación tormentas ETA y IOTA

  
**José Gerardo Palacios Moran**  
 Coordinador UTM

