



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
 Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074
 Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE ABRIL 2021

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Nombre del Proyecto: Construcción Muro de Mampostería Con su Pasa Mano

Identificación del Proyecto	Respuesta
Encargado de la Ejecución	Municipalidad.
Sector	Infraestructura
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	Casco Urbano, San Isidro Intibucá
Propósito	Protección de Calle Pavimentada y Familias

Elaboración del Proyecto	Respuesta
Alcance del Proyecto	Proteger al 100% el pavimento y familias vecinas
Impacto Ambiental	Se protegerán las viviendas de los aludes
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo)	José Manuel Murillo, Tel 98058576
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad
Presupuesto del Proyecto.	185,000.00 mano de obra 100,000.00 materiales
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	12 de Abril 2021
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	40%
Costo de Finalización (proyectado).	pendiente
Costo de Finalización (proyectado).	300,000.00

Ejecución del Proyecto	Respuesta
Relación de lo planificado con los productos entregados	Pendiente de evaluar esta condición
Variación en el costo total del proyecto	Pendiente de evaluar esta condición
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Pendiente de evaluar esta condición
Razones de los cambios antes mencionados	Por los momentos ninguno

José Gerardo Palacios
 Coordinador UTM





ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
 Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074
 Correo electrónico: alcaldia1011@yahoo.es




RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE ABRIL 2021
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
Nombre del Proyecto: Terracería Para Sistema de Drenaje Cancha de Futbol

Identificación del Proyecto	Respuesta
Encargado de la Ejecución	Municipalidad
Sector	Infraestructura/Deportes
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	Casco Urbano San Isidro Intibucá
Propósito	

Elaboración del Proyecto	Respuesta
Alcance del Proyecto	Drenar Aguas Lluvias y Mejoramiento del Césped
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo)	Karla Valladares: Teléfono 33655837
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad
Presupuesto del Proyecto.	950,086.41
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	18 de Noviembre 2019 (fecha acuerdo de aprobación proyecto)
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	60.% No hubo avances en el mes de Abril
Costo de Finalización	Pendiente de evaluar esta condición
Costo de Finalización (proyectado).	Pendiente de evaluar esta condición

Ejecución del Proyecto	Respuesta
Relación de lo planificado con los productos entregados	Es uno de los proyectos con más afectación por tormentas
Variación en el costo total del proyecto	Pendiente de evaluar esta condición
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Pendiente de evaluar esta condición
Razones de los cambios antes mencionados	Afectación de Pandemia y tormentas ETA y IOTA


José Gerardo Palacios Morán
 Coordinador UTN





ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074
Correo electrónico: alcaldia1011@yahoo.es



RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE ABRIL 2021


UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Nombre del Proyecto: Remodelación, Construcción y Reacondicionamiento para Centro de Triaje

Identificación del Proyecto	Respuesta
Encargado de la Ejecución	Municipalidad
Sector	Salud
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	San Isidro Intibucá
Propósito	Atención dinámica y oportuna para pacientes COVID 19

Elaboración del Proyecto	Respuesta
Alcance del Proyecto	Acceso al 100% de la población para atención del COVID 19
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo)	Jenaro Adolfo Sánchez Meza, Tel 97035936 Correo: jenacivil@ hotmail.com
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad
Presupuesto del Proyecto.	711,128.40
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	96.%
Costo de Finalización (proyectado).	pendiente
Costo de Finalización (proyectado).	853,254.69.11

Ejecución del Proyecto	Respuesta
Relación de lo planificado con los productos entregados	Pendiente de evaluar esta condición
Variación en el costo total del proyecto	Hasta la fecha tiene una variación de Lps 142,126.29
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Tiene un desfase de 96 días
Razones de los cambios antes mencionados	Falta de desembolsos oportunos para realización de compras


José Gerardo Palacios Moran
Coordinador UT





ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
 Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074
 Correo electrónico: alcaldia1011@yahoo.es



RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE ABRIL 2021


UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Nombre del Proyecto: Construcción Sistema de Agua Potable

Identificación del Proyecto	Respuesta
Encargado de la Ejecución	Municipalidad, Junta de Agua, Visión Mundial
Sector	Agua y Saneamiento
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	Macuelizo, San isidro Intibucá
Propósito	Mejorar acceso a agua en calidad y cantidad

Elaboración del Proyecto	Respuesta
Alcance del Proyecto	Dotar al 100% de la población con acceso a agua
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo)	Wilfredo Molina, Tel 96702062
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad, Junta de Agua, Visión Mundial
Presupuesto del Proyecto.	4,212,844.65
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	08 de Febrero 2019(según carta de entendimiento)
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	99.7% No hubo avance en el mes
Costo de Finalización (proyectado).	pendiente
Costo de Finalización (proyectado).	4,889,038.11

Ejecución del Proyecto	Respuesta
Relación de lo planificado con los productos entregados	Pendiente de evaluar esta condición
Variación en el costo total del proyecto	Hasta la fecha tiene una variación de Lps 400,000.00
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Tiene un desfase de 09 meses
Razones de los cambios antes mencionados	Atraso en compras de tubería dañada


José Gerardo Palacios Moran
 Coordinador U.T.M.





ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE ABRIL 2021


UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Nombre del Proyecto: Construcción Sistema de Agua Potable

Identificación del Proyecto	Respuesta
Encargado de la Ejecución	Municipalidad, Junta de Agua, Visión Mundial
Sector	Agua y Saneamiento
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	Casco Urbano, San Isidro Intibucá
Propósito	Mejorar acceso a agua en calidad y cantidad

Elaboración del Proyecto	Respuesta
Alcance del Proyecto	Dotar al 100% de la población con acceso a agua
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo)	Wilfredo Molina, Tel 96702062
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad, Junta de Agua, Visión Mundial
Presupuesto del Proyecto.	3,539,038.11
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	05 de Junio 2019(según carta de entendimiento)
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	97%
Costo de Finalización (proyectado).	pendiente
Costo de Finalización (proyectado).	4,489,038.11

Ejecución del Proyecto	Respuesta
Relación de lo planificado con los productos entregados	Pendiente de evaluar esta condición
Variación en el costo total del proyecto	Hasta la fecha tiene una variación de Lps 950,000.00
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Tiene un desfase de 12 meses
Razones de los cambios antes mencionados	Modificaciones técnicas en obras rompe cargas, desarenador y otros y falta de fondos


José Gerardo Palacios Moran
Coordinador UTM

