



INFORME - UTM 01/2021



PRESENTADO A LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL

26/ FEBRERO /2021



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA

Barrio El Centro, frente al Parque Central

Tels. 2659-3180 /2659-3183



UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Las Vegas, Sta. Bárbara
26 de febrero de 2021

Sra. Tona A. Pineda de Lara
Alcaldesa Municipal
Honorable Corporación Municipal
Las Vegas, Santa Bárbara.

INFORME - UTM 01/2021

Respetable Señora Alcaldesa y Miembros de la Honorable Corporación Municipal;
Atento saludo,

La Unidad Técnica Municipal por medio del presente informe presentamos muy respetuosamente a ustedes, el avance de los proyectos en ejecución y los proyectos finalizados durante el periodo que comprende desde el 15 de diciembre del 2020 al 26 de febrero de 2021, los cuales detallados de la siguiente manera:

26 / FEBRERO / 2021
INFORME - UTM 01 /2021



UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

1. CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL.

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Elaboración de rampa de acceso hacia el mercado 2.5m².

Elaboración de rampa de acceso hacia los baños 3m².

Encofrado de 14 columnas de 2.8ml.

Fundición de 14 columnas de 2.8ml x0.30m.

Encofrado y fundición de viga solera 58ml x 0.30m.

Elaboración de 6 culatas en los locales junto a la galera.

Resane de paredes y repello general.

Instalación de canaleta para instalación de techo 135m².

Colocación y compactado de material relleno en locales 24m³

AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 55%

INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 255,097.76
Inversión a la Fecha	Lps. 80,990.00
Disponible	Lps. 176,081.76

FOTOS DEL PROYECTO





UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

2. PAVIMENTACION DE CARRETERA HACIA EL CARRETO, ALDEA EL CARRETO

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Conformación de terreno 27ml.

Encofrado de para fundir concreto. 135M2.

Fundición de concreto. 20.25m3

Desencofrado de concreto.

Construcción de bordillo de 0.15 x 0.15.x27ml.

AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 100%

INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 771,750.01
Inversión a la Fecha	Lps. 758,670.01
Disponibile	Lps. 13,080.00

FOTOS DEL PROYECTO





UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

3. CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN ALDEA EL PLANON.

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Conformación de terreno 150M2.

Trazado y marcado 50ML.

Excavación de material en situ 150M2.

Fundición de mampostería 12.5M3

Sobreelevación de bloque de 6" 40M2.

Armado de hierro para solera inferior 62.80 ML.

Encofrado y fundido de solera inferior 62.80ML.

AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 25%

INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 604,499.53
Inversión a la Fecha	Lps. 181438.28
Disponible	Lps. 423,061.25

FOTOS DEL PROYECTO





4. CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO EN ALDEA EL CEDRAL (FUERZA HONDURAS II)

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Trazado y marcado 6ML.

excavación y conformación de material de 6mlx0.80x0.80MTS.

fundición de concreto ciclópeo 3.80M3.

AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 85%

INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 40,859.51
Inversión a la Fecha	Lps. 40,480.00
Disponible	Lps. 379.51

FOTOS DEL PROYECTO





UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

5. CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO EN BARRIO MONTEFRESCO (FUERZA HONDURAS II)

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Trazado y marcado. 17 ML.

excavación y Conformación 6.12M3.

relleno y compactado de material selecto 5.20 M3.

Fundición de Concreto ciclópeo 9.5M3.

AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 80%

INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 119,307.98
Inversión a la Fecha	Lps. 119,273.8
Disponible	Lps. 34.18

FOTOS DEL PROYECTO





6. CONSTRUCCION DE EMBAULAMIENTO PARA AGUAS LLUVIAS BARRIO LOS FUNES ALDEA UNION SUYAPA (FUERZA HONDURAS II)

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Trazado y marcado 90ML.

Excavación y conformación 43.20M3.

Relleno y compactado de material selecto. M36.48

Losa de concreto inferior 4.32M3.

Pared de bloque de 6" 64.80 M2.

Losa de concreto superior 3.75M3.

AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 75%

INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 199,990.81
Inversión a la Fecha	Lps. 133,436.70
Disponible	Lps. 66,554.11

FOTOS DEL PROYECTO





UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

7. INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN BARRIO MONTEFRESCO (FUERZA HONDURAS II)

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Trazado y marcado 41ML.

Excavación y conformación 14.76M3.

Relleno Y compactado 14.76M3.

Pared de bloque de 6" 4.80M2.

Instalación de alcantarillas de 24" 30ML.

Construcción de cajas de concreto de 1.0x1.0MTS.

AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 80%

INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 134,816.65
Inversión a la Fecha	Lps. 86,659.77
Disponible	Lps. 48,156.88

FOTOS DEL PROYECTO





8. CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN CARRETERA HACIA EL SAUCE.

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Trazado y marcado 30ML.

Excavación y conformación 51M3.

Fundición de mampostería 21M3.

Elaboración de gaviones de 2x1x1. 61Und.

AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 90%

INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 399,077.69
Inversión a la Fecha	Lps. 375,565.00
Disponible	Lps. 23,512.69

FOTOS DEL PROYECTO





9.PROYECTO DE AGUA EN CASERIO DE EL NOVILLO.

(CONSTRUCCION DE BOCA TOMA, LINEA DE CONDUCCION Y BOMBEO PARA EL PROYECTO DE AGUA EN CASERIO DE EL NOVILLO, UBICADO EN EL EMPATADERO)

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Instalación de tubería de 3" 600ml.

Instalación de tubería de 2" 1420ml.

Conexión de tubería hasta el tanque an aldea los coquitos.

AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 95%

INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 368,998.96
Inversión a la Fecha	Lps. 346,016.86
Disponibile	Lps. 22,981.55

FOTOS DEL PROYECTO






UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

En la Unidad técnica también se han realizado las siguientes actividades:

- Reparación de colector en la col. Orellana y levantamiento de pozo y caja de registro.
- Reparación de gradas en Barrio las canchas mocho arriba.
- Reparación de gradas en barrio Guanacaste mocho arriba.
- Reparación de tubería de agua potable y gradas en barrio las colinas mocho arriba.
- Reparación de lámparas en el Barrio aurora, los llanitos la col. Orellana san Juan entre otros.

Agradecemos la atención prestada al presente Informe, estaremos atentos a sus comentarios o sugerencias.

Muy atentamente;



Arq. Joel Manzanares Tinoco
Jefe Unidad Técnica Municipal