

MEMORANDUM

Ingeniería IN 49 2021

PARA: Lic. Dilia Martínez
Oficial de Información Pública

DE: Ing. Neil Patrick Díaz
Jefe de Ingeniería

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 09 Abril 2021



Por este medio le estoy enviando el Cuadro de Avance Físico y Financiero mensual de los proyectos en ejecución del mes de Marzo del 2021.

Atentamente,

Cc. Dirección Ejecutiva
Cc. Archivo




Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de sula

Departamento de ingeniería

Resumen de la Ejecución Fisica y financiera de proyectos

Periodo: Mes de Marzo 2021

PROGRAMA 22. Obras para el Control de Inundaciones del Valle de Sula				DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES VIGENTES		ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE MES		ACUMULADO A LA FECHA		% AVANCE	
INST.	GA	UE	ACT/OBRA			Fisica	Financiera	Fisica	Financiera	Fisica	Financiera	Fisica	Financiera	Fisica	Financiera
120	08	38	002	CANALIZACIONES	M³	223,156	L. 21,376,442	550	L. 205,015.00	165	L. 61,547.73	715	L. 266,563	0%	1%
120	08	38	004	ESPIGONES	M³	91,815	L. 43,745,000	0	L. 0.00	0	L. 0	0	L. 0	0%	0%
120	08	38	006	ALCANTARILLAS	ML	32	L. 4,300,000	0	L. 0.00	0	L. 0	0	L. 0	0%	0%
120	08	38	008	BORDOS	M³	233,823	L. 16,350,000	121,969	L. 6,797,639.83	4,066	L. 430,434.57	126,035	L. 7,228,074	54%	44%


Ing. Neil Patrick Díaz Rodríguez
Jefe Depto. Ingeniería



LEYENDA:

INST. = Institucion

GA = Gerencia Administrativa

UE = Unidad Ejecutora

ACT/OBRA = Actividad / obra

OBSERVACIONES: El avance financiero reflejado es de conformidad con los precios contractuales y al avance fisico parcial a la fecha de 2 proyectos de arrastre del año 2019. mas 1 proyectos de emergencia derivados de las tormentas eta y iota Contratados en el mes de Enero 2021.

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (CCIVS)

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

RESUMEN DE EJECUCION FISICA DE PROYECTOS MES DE MARZO 2021

PROYECTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	NUEVA CANTIDAD VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO MARZO	ACUMULADO MARZO	% AVANCE
02	CANALIZACIONES	M ³	223,156	550	165	715	0.3%
04	ESPIGONES	M ³	91,815	0	0	0	0.0%
06	ALCANTARILLAS	ML	33	0	0	0	0.0%
08	BORDOS	M ³	233,823	121,969	4,066	126,035	53.9%

GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
INGENIERIA

Ing. Neil Patrick Díaz R.
Jefe departamento Ingeniería.

Observaciones: El avance financiero reflejado es de conformidad con los precios contractuales y al avance fisico parcial a la fecha de 2 proyectos de arrastre del año 2019. mas 1 proyectos de emergencia derivados de las tormentas eta y iota Contratados en el mes de Enero 2021.



★ ★ ★ ★ ★
COMISIÓN PARA EL CONTROL DE
INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
INSEP

Proyectos de Inversión en ejecución
Periodo Marzo 2021

No	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA	N° DE CONTRATO
1	Construcción de sistema de drenaje pluvial y obras de control de sedimentación de las quebradas jocomico y tatumbula II etapa	INGENIERIA AGUILAR Y ASOCIADOS, S DE RL DE CV	P2-004-2019 CCIVS
2	Canalización y obras de protección márgenes del río tegucigalpita etapa 1	CONDELTA S.A.de C.V	P2-014-2019-CCIVS
5	Cierre provisional de tramo de bordo margen izquierda canal 16 sector urraco pueblo.	ECONTRAH S. De R.L De C.V	P8-006-2021 CCIVS

ING. NEIL PATRICK DIAZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
CCIVS




Ingeniero Coordinador de Proyectos: Gerson Eberton Cortes Nolasco

Año 2021

CUADRO DE AVANCE FISICO


Periodo: 01 al 31 de Marzo 2021																							
No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Monto del contrato	Saldo Pendiente 2020-2021	Monto Obra adicional	Nuevo Monto del Contrato	Obra Contratada				Avance físico				Avance financiero				Observaciones	
		Departamento	Municipio							Descripción	Unidad	Cantidad	Obra adicional	Nuevas cantidades	Cantidad Anterior	Cantidades Mes	Cantidades acumuladas	% Físico efectuado acumulado	Acumulado anterior	Este periodo	Acumulado		% Financiero efectuado acumulado
1 Canalizaciones																							
1.1	Construccion de Sistema de Drenaje Pluvial y obras de Control de Sedimentación de las Quebradas Jocomico y Tatumbula II Etapa.	Yoro	El Negrito	INGENIERIA AGUILAR Y ASOCIADOS, S. de R.L de C.V.	P2-004-2019 CCIVS	L. 6,362,753.89	L. 1,478,862.23	L. 1,576,972.57	L. 3,055,834.80	Concreto Ciclopeo en Canal (65% conc. 3000 PSI, 35% piedra),(canal abierto,Pasos vehiculares en parte superior de muros para apoyo de losas, Canal Jocomico, que incluye losa de piso y anclaje),(incluye muros en todo la caja de puente L=16.00 ml).	M3	1,818.00	6,380.00	8,198.00	7,787.00	165.00	7,952.00	97.00%	L. 2,902,612.03	L. 61,547.73	2,964,159.76	97.00%	
2 Espigones																							
3 Alcantarillas																							
4 Bordos de Contención																							



Ing. Gerson Eberton Cortes Nolasco
Coordinador Poyectos
CCIVS


VoBo Ing. Neil Patrick Diaz Rodriguez
Jefe Departamento de Ingenieria
CCIVS



CUADRO DE AVANCE FISICO																							
Ingeniero Coordinador de Proyectos: ING HARRY LOBO										Año 2021													
Periodo: 01 al 31 de Marzo 2021																							
No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Monto del contrato	saldo pendiente 2019-2020	Monto Obra adicional	Nuevo Monto del Contrato	Obra Contratada					Avance físico				Avance financiero				Observaciones
		Departamento	Municipio							Descripción	Unidad	Cantidad	Obra adicional	Nuevas cantidades	Cantidad Anterior	Cantidades Mes	Cantidades acumuladas	% Físico efectuado acumulado	Acumulado anterior	Este periodo	Acumulado	% Financiero efectuado acumulado	
CANALIZACION																							
1	Canalización y obras de protección márgenes de río leguicigilata - etapa I	Cortes	Omoa	CONDELTA S.A de C.V.	P2-014-2019 CCIVS	L. 11,135,639.00	L. 9,465,293.15	L. 904,375.52	L. 12,040,014.52	Canalización	M3	26,871.00	9,369.00	36,240.00	8,598.10	0.00	8,598.10	23.73%	L2,246,117.27	L.0.00	L. 2,246,117.27	18.66%	En este mes no se presentaron avances en la obra




Ing. Harry Lobo
Coordinador Proyectos
CCIVS


VoBo Ing. Neil Patrick Diaz Rodriguez
Jefe Departamento de Ingenieria
CCIVS


GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de
Fundaciones del Valle de Sula
INGENIERIA

Avance físico marzo 2021 proyecto: Canalización y obras de protección en márgenes de río Tegucigalpa, etapa I.

Durante este mes de marzo de 2021 no se ejecutaron actividades en la obra.



PROGRAMAS Y PROYECTOS

IDENTIFICACION DE PROYECTO	
Propietario del Proyecto	Comisión Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Sector, Sub-Sector	Infraestructura Productiva
Nombre del Proyecto	“Canalización y obras de proteccion en margenes de rio tegucigalpita , Etapa 1”.
Ubicación del Proyecto	Jurisdicción de Omoa, departamento de Cortes.
Propósito	Canalización y obras de proteccion en margenes de rio tegucigalpita , Etapa 1
Descripción del Proyecto	Canalización y obras de proteccion en margenes de rio tegucigalpita , Etapa 1
ELABORACION DEL PROYECTO	
Alcance del Proyecto	Canalización y obras de proteccion en margenes de rio tegucigalpita , Etapa 1
Impacto Ambiental	
Impacto en el Terreno y Asentamientos	
Detalles de Contactos (Nombre Completo, No. Telefónico, Correo, entre otros)	Ing. Neil Díaz. Dirección B° El Benque 7 y 8 calle 8Ave. Tel. 25579066
Fuentes de Financiamiento	Fondos Nacionales
Presupuesto del Proyecto (Estimado)	L. 14,330,413.20
Fecha de Aprobación de Presupuesto del Proyecto	marzo de 2019
Estado del Proyecto (Actual)	suspendido
Costo de Finalización (Proyectado)	L. 12,040,014.52
Fecha de Finalización (Proyectada)	actualmente suspendido
EJECUCION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	si
Variación en el Costo Total del Proyecto	si
Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto	si
Razones de los Cambios antes mencionados	incidencia de depreesiones tropicales ETA y IOTA (noviembre de 2020)



CUADRO DE AVANCE FISICO																							
Ingeniero Coordinador de Proyectos: Diana Margarita Avilez Rojas											Año 2021												
Periodo: 01 al 31 de Marzo 2021																							
No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Monto del contrato	P.U	Monto Obra adicional	Nuevo Monto del Contrato	Obra Contratada					Avance físico				Avance financiero				Observaciones
		Departamento	Municipio							Descripción	Unidad	Cantidad	Obra adicional	Nuevas cantidades	Cantidad Anterior	Cantidades Mes	Cantidades acumuladas	% Físico efectuado acumulado	Acumulado anterior	Este periodo	Acumulado	% Financiero efectuado acumulado	
1	Canalizaciones. Bordos.																						
2.2	CIERRE PROVISIONAL DE TRAMO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA CANAL 16 SECTOR URRACO PUEBLO.	Yoro.	El Progreso.	Empresa de Construcciones y Transporte de Honduras S. De R.L. De C. V. (ECONTRAH)	P8-006-2021 CCIVS	L. 3,912,945.31	L. 105.86	L. 0.00	L. 3,912,945.31	Suministro y acarreo de material, Relleno compactado con material y conformacion tipo 1.	M3	36,965.00	0.00	36,965.00	32,898.75	4,066.25	36,965.00	100.00%	L3,482,510.74	L430,434.57	L. 3,912,945.31	100.00%	Proyecto en ejecución.

Ing. Diana Margarita Avilez Rojas
Coordinador Poyectos
CCIVS

Va. Sr. Ing. Nelson Patrick Díaz Rodríguez
Jefe Departamento de Ingeniería
CCIVS



AVANCE FISICO MARZO 2021	
Proyecto: CIERRE PROVISIONAL DE TRAMO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA CANAL 16 SECTOR URRACO PUEBLO	1/2
Jurisdicción: El Progreso	Departamento: Yoro
	
	



AVANCE FISICO MARZO 2021	
Proyecto: CIERRE PROVISIONAL DE TRAMO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA CANAL 16 SECTOR URRACO PUEBLO	
2/2	
Jurisdicción: El Progreso	Departamento: Yoro
	
	



PROGRAMAS Y PROYECTOS

IDENTIFICACION DE PROYECTO	
Propietario del Proyecto	Comisión Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Sector, Sub-Sector	Infraestructura Productiva
Nombre del Proyecto	CIERRE PROVISIONAL DE TRAMO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA CANAL 16 SECTOR URRACO PUEBLO.
Ubicación del Proyecto	Jurisdicción de El Progreso, departamento de Yoro.
Propósito	Realizar en el cierre y reconstrucción de tramos de bordo fallados despues del debastador paso de las tormentas tropicales ETA e IOTA que permita garantizar la protección de la población sus bienes y sector agricola de la zona ante la eminente presencia de otros fenómenos climáticos según lo pronosticado por CENAOs de la comisión permanente de contingencias (COPECO) que podrían generar precipitaciones que conlleven ha aumento del nivel del rio Ulua; evitándose así daños en la zona y sus alrededores; asi mismo la recunstruccion de un tramo carretero de 2.00 Km realizando una conformacion tipo 1.
Descripción del Proyecto	Las actividades a realizar consisten en cierre de tramos de bordos en una longitud total de 731.00 metros lineales con un volumen total de 30,129.00 metros cúbicos comprendidos en los siguientes tramos: tramo #1 bordo carretero con una longitud de 450.00 metros lineales, volumen estimado de 6,750.00 metros cúbicos. el material será importado desde un banco de préstamo ubicado a una distancia no mayor de 6.00 kilómetros en el que se considera corte, cargado y acarreado del mismo; el proceso de compactación será en capas no mayores de 15.00 cms de espesor con movimientos de máquina transversales y longitudinales; así mismo se conformará tramo carretero en una longitud de 2.00 kilómetros (conformación tipo 1) con un volumen estimado de 4,836.00 metros cúbicos el cual será acarreado desde un banco de préstamo ubicado a una distancia no mayor de 4.00 kilómetros en el que se considera compra, corte, cargado y acarreado del mismo, el proceso de compactación será en capas no mayores de 20.00 cms de espesor con una compactadora “Rodillo vibratorio” y aplicando la humedad óptima necesaria para alcanzar un 95% mínimo de compactación Proctor Estándar,
ELABORACION DEL PROYECTO	
Alcance del Proyecto	Obras de Proteccion.
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno.
Detalles de Contactos (Nombre)	Ing. Neil Díaz. Dirección B° El Benque 7 y 8 calle 8Ave. Tel. 25579066
Fuentes de Financiamiento	Fondos Nacionales
Presupuesto del Proyecto (Estimado)	Lps. 4,378,485.00
Fecha de Aprobación de Presupuesto del Proyecto	Diciembre 2020
Estado del Proyecto (Actual)	En Ejecucion
Costo de Finalización (Proyectado)	L. 3,275,250.00
Fecha de Finalización (Proyectada)	06 de marzo de 2021
EJECUCION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	De conformidad a lo estipulado.
Variación en el Costo Total del Proyecto	Ninguna
Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto	De conformidad a lo estipulado.
Razones de los Cambios antes mencionados	Ninguno.

