

MEMORANDUM


Ingeniería IN-141-2015

PARA: *Lic. Dilia Martínez*
Oficial de Información Pública

DE: Ing. Neil Patrick Díaz
Jefe de Departamento

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 06 de Enero del 2016



Por medio de la presente le estoy enviando el cuadro de Avance Físico Mensual de los proyectos en ejecución del mes de Diciembre del año 2015

Atentamente,

Cc. Archivo.


COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (CCIVS)

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

RESUMEN DE EJECUCION FISICA DE PROYECTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2015

PROYECTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO DICIEMBRE	ACUMULADO A DICIEMBRE	% AVANCE
01	CANALIZACIONES	M ³	88,500	69,574	61,212	130,786	147.8%
02	ESPIGONES	M ³	31,350	26,895	9,091	35,986	114.8%
03	ALCANTARILLAS	ML	70	64	0	64	91.4%
04	BORDOS	M ³	345,000	283,318	47,110	330,428	95.8%

Ing. Neil Patrick Díaz R.
Jefe departamento Ingeniería.




Cuadro de Avance Físico
Año 2015

Ingeniero Coordinador de Proyectos: Judith Paz
Periodo: Al 30 de Diciembre 2015

No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Obra Contratada				Avance físico					Observaciones		
		Departamento	Municipio			Descripción	und	Cantidad	Obra ejecutada acumulada anterior	Obra ejecutada mes	Cantidades contratadas	Und	Cantidades acumuladas anteriores	Cantidades mes		Cantidades acumuladas	% Efectuado Acumulado
Canalizaciones																	
1	Canalización de Quebrada Camalote	Yoro	El Progreso	INVERSIONES CARBAJAL, S. DE R. L. DE C.V.	P1-018-2015 CCIVS	Canalización de Quebrada Camalote	M3	16,680.74	4,736.45	11,944.29	16,680.74	M3	4,736.45	11,944.29	16,680.74	100.00%	Proyecto Finalizado
Bordeos de contravallas																	
2	SOBREELEVACIÓN DE BORDO MARGEN DERECHA DE CANAL ESTERO DE INDIOS, SECTOR LA MONTAÑITA.	Yoro	El Negroito	CONSTRUCTORA DIEK, S. A. de C. V.	P4-024-2015 CCIVS	SOBREELEVACIÓN DE BORDO MARGEN DERECHA DE CANAL ESTERO DE INDIOS	M3	18,050.00	6,501.00	11,549.00	18,050.00	M3	6,501.00	11,549.00	18,050.00	100.00%	Proyecto Finalizado
3	RECONSTRUCCIÓN DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL CANAL ALIVIO GARCIA Y CIERRE DE BOQUETE MARGEN IZQUIERDA RIO GUAYMITAS.	Yoro	El Progreso	PRODESAR, S. DE R. L. DE C.V.	P4-020-2015 CCIVS	RECONSTRUCCIÓN DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL CANAL ALIVIO GARCIA Y CIERRE DE BOQUETE MARGEN IZQUIERDA RIO GUAYMITAS.	M3	12,704.70	7,622.40	5,082.30	12,704.70	M3	7,622.40	5,082.30	12,704.70	100.00%	Proyecto Finalizado
4	RETIRO, RECONSTRUCCION Y SOBREELEVACION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL RIO ULUA, SECTOR FINCA 11	Yoro	El Progreso	INVERSIONES CARBAJAL, S. DE R. L. DE C.V.	P4-019-2015 CCIVS	RETIRO, RECONSTRUCCION Y SOBREELEVACION DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL RIO ULUA, SECTOR FINCA 11	M3	12,288.35	5,603.50	6,684.85	12,288.35	M3	5,603.50	6,684.85	12,288.35	100.00%	Proyecto Finalizado
5	RECONSTRUCCION DE BORDO EN LA MARGEN IZQUIERDA, SECTOR CAMALOTE	Yoro	El Progreso	INVERSIONES CARBAJAL, S. DE R. L. DE C.V.	P1-018-2015 CCIVS	RECONSTRUCCION DE BORDO EN LA MARGEN IZQUIERDA, SECTOR CAMALOTE	M3	3,934.00	2,429.92	1,504.08	3,934.00	M3	2,429.92	1,504.08	3,934.00	100.00%	Proyecto Finalizado
6	SOBREELEVACION DE BORDO MARGEN DERECHA CANAL CRIQUE MARTINEZ, SECTOR ALDEA KM LA 32.	Tela	Atlantida	CONSTRUCTORA OSORIO BRIZUELA, S. DE R. L.	P4-021-2015 CCIVS	SOBREELEVACION DE BORDO MARGEN DERECHA CANAL CRIQUE MARTINEZ, SECTOR ALDEA KM LA 32.	M3	32,074.58	10,584.61	21,489.97	32,074.58	M3	10,584.61	21,489.97	32,074.58	100.00%	Proyecto Finalizado

Vobo


IAG NEL PATRICK DIAZ
Jefe depto Ingeniería.



Cuadro de Avance Físico
Año 2015

Ingeniero Coordinador de Proyectos: Dina Yadira Vásquez Bautista
Período: Diciembre 2015

No	Descripción de resultado de producción			Contratista	Número de contrato	Obra Contratada						Avance físico				Observaciones	
		Departamento	Municipio			Descripción	und	Cantidad	Obra ejecutada acumulada anterior	Obra ejecutada mes	Obra ejecutada acumulada	Cantidades contratadas vigentes	Cantidades acumuladas anteriores	Cantidades mes	Cantidades acumuladas		% Efectuado acumulado
1 Canalizaciones																	
1	Mejoramiento de área hidráulica en Canal Campín (Bocatomas Vertedor), Sector Campín, jurisdicción de San Manuel, Departamento de Cortés	Cortés	San Manuel	COHDYL, S. de R.L. de C.V.	P1-027-2015 CCIVS	Excavación común	MP	29,203.00	8,760.90	20,442.10	29,203.00	29,203.00	8,760.90	20,442.10	29,203.00	100.00%	PROYECTO EN UN 100 % DE EJECUCIÓN, DESARROLLADO EN TIEMPO Y FORMA
Limpieza de Canal						ML	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	100.00%		
Revisión topográfica final						Global	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00%		
2	Mantenimiento y control de maleza en canal de alivio Filopo, sector Chotepe, jurisdicción de San Pedro Sula, departamento de Cortés.	Cortés	San Pedro Sula	Mayra Caroline Oliva Fuentes	P1-026-2015 CCIVS	Corte, fumigación, perforación e inyectado de químico (incluye reparación de malla de gavión dañada)	ML	2,000.00	1,067.00	933.00	2,000.00	2,000.00	1,067.00	933.00	2,000.00	100.00%	PROYECTO CON 100% EJECUCIÓN, SIENDO EL DESARROLLO DEL MISMO SIN INCONVENIENTE ALGUNO.
2 Estructuras de Protección																	
3 Alcantarillas																	
4 Bordos de contención																	
4.1	Sobreelevación de bordo margen derecha de Canal Campín, Colonia San José, jurisdicción de La Lima, Departamento de Cortés	Cortés	La Lima	INVERSIONES CARBAJAL, S. DE R. L. DE C.V	P4-025-2015 CCIVS	Sobre elevación de bordo con material del sitio de acarreo L 5 KM	M3	2,191.22	1,534.00	657.22	2,191.22	2,668.07	1,868.00	800.07	2,668.07	100.00%	100% DE EJECUCION DEL PROYECTO EN TIEMPO Y FORMA
Sobre elevación de bordo con material de acarreo L 15 KM						M3	476.85	334.00	142.85	476.85							
Revisión topográfica						Global	1.00	0.00	1.00	1.00							


Ing. Dina Yadira Vasquez Bautista

VoBo. Ing Neil Patrick Díaz Rodríguez



CUADRO DE AVANCE FISICO.

COORDINADOR DE PROYECTOS: REYNALDO ALFREDO MAJANO MARTINEZ.

Periodo: 01_DICIEMBRE_2015 hasta 31_DICIEMBRE_2015

No	Descripción de resultado de producción.	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Obra Contratada						Avance físico				Observaciones		
		Departamento	Municipio			Descripción	Und	Cantidad	Obra ejecutada acumulada anterior	Obra ejecutada mes	Obra ejecutada acumulada	Cantidades contratadas nuevo	Und	Cantidades acumuladas anteriores	Cantidades mes		Cantidades acumuladas	% Efectuado acumulado
1.00	Canalizaciones.																	
1.01	Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial, Colonia Canada y la San Jose.	CORTES	POTRERILLOS	EMCODI	P1-022-2015-CCIVS	Excavacion Comun	m3	11,408.02	5,818.10	5,589.92	11,408.02	-	m3	5,818.10 ✓	5,589.92 ✓	11,408.02 ✓	100%	
2.00	Estructuras de Protección.																	
2.01	Escollera de piedra margen derecha del rio ulua, sector la venta.	CORTES	PIMIENTA	ECON	P2-023-2015-CCIVS	Escollera de piedra.	m3	6,353.00	2,992.24	3,360.76	6,353.00 ✓	-	m3	2,992.24 ✓	3,360.76 ✓	6,353.00 ✓	100%	
2.02	Obras de proteccion margen derecha rio chamelecon, sector colonia km 71	CORTES	VILLANUEVA	ECON	P2-029-2015-CCIVS	Escollera de piedra.	m3	3,380.56	473.28	3,196.28	473.28 ✓	3,669.56	m3	473.28 ✓	3,196.28 ✓	3,669.56 ✓	100%	Presenta orden de cambio.
3.00	Alcantarillas.																	
4.00	Bordos de contención.																	

Ing. NEIL PATRICK DIAZ RODRIGUEZ
JEFE DE INGENIERIA CCIVS.



ING. REYNALDO ALFREDO MAJANO MARTINEZ.
COORDINADOR DE PROYECTOS CCIVS

**CUADRO DE AVANCE FISICO
Año 2015**

Ingeniero Coordinador de Proyectos: Harry Lobo
Periodo: 01 de NOVIEMBRE al 31 DE DICIEMBRE 2015

No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Obra Contratada					Avance fisico				Observaciones	
		Departamento	Municipio			Descripción	Unidad	Cantidad	Obra Ejecutada Mes Anterior	Obra Ejecutada Mes	Obra Ejecutada Acumulada	Cantidad Anterior	Cantidades Mes	Cantidades Acumuladas		% Efectuado Acumulado
1	Estructuras de Control															
1.1	Obras de Protección y reparación de Estructura del Alivio La fragua II Etapa	Yoro	El Progreso	CONSTRUCTORA PARAISO	P2-011-2015 CCIVS	terraceria	M³	14,910.00	10,496.60	2,213.80	12,710.40	10,496.60	2,213.80	12,710.40	85.25%	proyecto en proceso de ejecucion
						concreto premezclado	M³	1,272.00	717.19	119.73	836.92	717.19	119.73	836.92	65.80%	
						gaviones	M³	2,071.00	1,505.00	186.00	1,691.00	1,505.00	186.00	1,691.00	81.65%	
						tablaestaca con polimeros UC.75	M³	144.00	113.12	6.48	119.60	113.12	6.48	119.60	83.06%	
						tablaestaca con polimeros UC.95	M³	160.00	127.34	7.74	135.08	127.34	7.74	135.08	84.43%	
2	Canalizaciones															
2.1	Mejoramiento de area hidraulica drenaje gualiqueme - calan , aguas arriba confluencia con canal chamber , sector la puntilla	Cortes	Puerto Cortes	COSOBRI	P1-028-2015 CCIVS	canalizacion	M³	25,567.06	3,685.15	21,881.91	25,567.06	3,685.15	21,881.91	25,567.06	100.00%	en este periodo se genero orden de cambio #1 de un 13.44 % . proyecto ejecutado satisfactoriamente
	TOTALES															

Ing. Harry Lobo
Coordinador de Proyectos
CCIVS

VoBo
Ing. Neil Diaz
Jefe Departamento de Ingenieria
CCIVS

