



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

### **NOTIFICACION DEL PROYECTO**

En respuesta a la solicitud No OIP-005-01-08-2021 enviada el día 01 de Septiembre del presente año sobre la ejecución de proyectos y las diferentes licitaciones le doy a conocer por medio de esta tabla el avance del proyecto de "pavimentación hidráulica en las calles alternas al I.T.R.P.P, Barrio LA Violeta, Porvenir.

| IDENTIFICACION DEL PROYECTO            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encargado de la ejecución del proyecto | Ing. Walter David Guzmán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sector                                 | Noroeste del municipio de Cane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre del proyecto                    | Pavimentación Hidráulica en las calles alternas al Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce, Barrio la Violeta, el Porvenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ubicación del proyecto                 | Casco urbano del Municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción del proyecto               | <ol style="list-style-type: none"><li>11. El proyecto consiste en la pavimentación ciclópea de 303.93 metros lineales ubicados en la parte norte de la escuela Manuel Francisco Vélez, las actividades a realizar son las siguientes: Trazado y marcado CON TEODOLITO</li><li>12. Corte de material con moto a niveladora</li><li>13. Acarreo de material desperdicio</li><li>14. Escarificación, conformación, y compactación</li><li>15. Suministro y colocación de material selecto</li><li>16. Concreto Hidráulica E=15CM</li><li>17. Bordillo de concreto de 15x15 cm</li><li>18. Bordillo de concreto de 10x10 cm</li><li>19. Transporte de maquinaria</li><li>20. Junta asfáltica para la losa de 15cm</li></ol> |





LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

| ELABORACIÓN DEL PROYECTO                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance del proyecto( principal de proyecto)                                 | La construcción del Proyecto pavimentación HIDRAULICA en el barrio porvenir y barrio la violeta del casco urbano del municipio de Cane, estará dando solución al problema que afrontan los habitantes, de contar con unas de las calle principal en REGULAR ESTADO estado, brindándole a la comunidad una calle de acceso en buenas condiciones en la cual puedan transportarse con más facilidad en cualquier época del año. |
| Impacto ambiental                                                            | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Impacto en el terreno y asentamiento                                         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Detalle del encargado del proyecto                                           | Ing. Walter David Guzmán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fuente de financiamiento                                                     | Alcaldía municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Presupuesto del proyecto                                                     | Lps. 2,723,358.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto                             | Junio 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Estado actual del proyecto                                                   | Ejecutado aproximadamente en un 34.58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Costo de finalización del proyecto                                           | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fecha de finalización                                                        | 22 Noviembre 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EJECUCIÓN DEL PROYECTO                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Variación en el costo total del proyecto                                     | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Variación en el alcance de duración del proyecto.                            | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente notificación a los 08 días del mes de Septiembre del año 2021



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

---



*[Signature]*  
Luis Fernando Martínez Ávila  
Desarrollo comunitario/proyectos





Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021

Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13847

L.: 753,419.11

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 10142Fecha de Emisión: 7/9/2021

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Páguese a: WALTER DAVID GUZMAN SALINASId/RTN: 1204198200038La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

Pago de la primera estimación del Proyecto de Pavimentación Hidráulicas de calles de los Barrios El Porvenir y La Violeta y calles alternas del Barrio El Porvenir por la cantidad de L. 753,419.11

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                                | MONTO      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11 00 012 000 001 47210 15-013-01 | Construcción de Calles Pavimentadas, calle del Barrio Porvenir y La Violeta del Municipio Casco Urbano | 281,752.68 |
| 15 02 001 000 001 47210 11-001-01 | Construcción de Calles Pavimentadas, calle del Barrio Porvenir y La Violeta del Municipio Casco Urbano | 471,666.43 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |            |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO      |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales        | 281,752.68 |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 471,666.43 |
| Monto Total:                          |                                   | 753,419.11 |



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021

Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO

Pagina: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 753,419.11 |
| - RETENCIONES               | 0.00       |
| TOTAL                       | 753,419.11 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Walter David Guzmán Salazar

Identidad No.:

1204-1982-000380s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNlhLqIX/e7rg6v7BoxqUNU8S96hAcBCKsp5CU63wTpCiZYRTUbfXi8yWLRWUXY0zf+FGqF3U/+c  
NvzqinGPjIK54N1AjtMqgkCBNxxqFmTAZQj



Gráficas Printmaker Cel.: (504) 3320-7800 R.T.N. 08011978010631 / Certificación N° 9231-21-10500-17





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-35603

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GUZMAN SALINAS WALTER DAVID**  
Con Registro Tributario Nacional: **12041982000380**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-35603 en fecha 13/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25715392762 de fecha 11/05/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27724576880, presentada el 05/02/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-35603** o mediante el siguiente código QR:







ESTIMACION DE OBRA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE  
PROYECTO: PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLES ALTERNAS AL INSTITUTO TECNICO RAFAEL PINEDA PONCE  
UBICACION: CASCO URBANO CANE, LA PAZ  
EJECUTOR: ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS  
ESTIMACION: 1  
PERIODO DEL: 02/08/2021 HASTA 06/09/2021 35 DIAS


| ESTIMACION: 02/08/2021 35 06/09/2021 HASTA DIAS |                                                     |        |          |              |              |                    |       |                       |             |                 |             |          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|----------|
| PERIODO DEL: CONGUSA                            |                                                     |        |          |              |              |                    |       |                       |             |                 |             |          |
| CATEGORIA: PROYECTO: MUNICIPIO:                 |                                                     |        |          |              |              |                    |       |                       |             |                 |             |          |
| No.                                             | CONCEPTOS                                           | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR |       | EJEC. EN ESTE PERIODO |             | TOTAL ACUMULADO |             | % AVANCE |
|                                                 |                                                     |        |          |              |              | CANTIDAD           | MONTO | CANTIDAD              | MONTO       | CANTIDAD        | MONTO       |          |
| A. TRAMO 1                                      |                                                     |        |          |              |              |                    |       |                       |             |                 |             |          |
| 1                                               | TRAZADO CON TEODOLITO                               | ML     | 71.60    | L35.02       | 12.507.43    |                    |       | 71.60                 | 12.507.43   | 71.60           | 12.507.43   | 100.00%  |
| 2                                               | EXCAVACION MATERIAL TIPO 1 (MATERIAL COMUN)         | M3     | 178.28   | L124.20      | 122.142.38   |                    |       | 178.28                | 122.142.38  | 178.28          | 122.142.38  | 100.00%  |
| 3                                               | ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                  | M3     | 231.77   | L153.07      | 135.477.03   |                    |       | 231.77                | 135.477.03  | 231.77          | 135.477.03  | 100.00%  |
| 4                                               | RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)   | M3     | 89.14    | L705.85      | 163.919.47   |                    |       | 89.14                 | 162.919.47  | 89.14           | 162.919.47  | 100.00%  |
| 5                                               | CONFORMACION DE CALLE CON MOTONIVELADORA            | M2     | 594.28   | L39.39       | 123.408.69   |                    |       | 594.28                | 123.408.69  | 594.28          | 123.408.69  | 100.00%  |
| 6                                               | CONCRETO HIDRAULICO 4.000 PSI INCLUYE ENCOFRADO     | M3     | 89.14    | L5.364.66    | 1478.205.79  |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 7                                               | CORTADO DE CONCRETO                                 | ML     | 198.09   | L10.56       | 12.091.83    |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 8                                               | CURADO DE LOSA                                      | M2     | 594.28   | L34.06       | 120.241.18   |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 9                                               | ACERO DE REFUERZO GRADO 40 FY= 2.800 KG/CM2         | KG     | 40.32    | L1.495.87    | 11.495.87    |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 10                                              | BORDILLO DE CONCRETO DE 15X15 CMS                   | ML     | 123.20   | L263.55      | 13.2469.36   |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 11                                              | BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 10 CMS CONC 1:2:4      | ML     | 20.00    | L214.95      | 14.299.00    |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 12                                              | JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPOSOR 15 CMS)          | ML     | 269.69   | L62.28       | 116.796.29   |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| SUB TOTAL                                       |                                                     |        |          |              | L702.054.32  |                    |       |                       | L146.455.00 |                 | L146.455.00 | 20.86%   |
| B. PAVIMENTOS                                   |                                                     |        |          |              |              |                    |       |                       |             |                 |             |          |
| 13                                              | MOVILIZACION DE EQUIPO                              | GLB    | 1.00     | L23.000.00   | 123.000.00   |                    |       | 1.00                  | 123.000.00  | 1.00            | 123.000.00  | 100.00%  |
| 14                                              | ROTULO FISIS METALICO 3'X8" INCLUYE PATAS           | UND    | 1.00     | L1.150.00    | 1.150.00     |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 15                                              | ADMINISTRACION DELEGADA                             | GLB    | 1.00     | L40.250.00   | 140.250.00   |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| SUB TOTAL                                       |                                                     |        |          |              | L64.400.00   |                    |       |                       | L23.000.00  |                 | L23.000.00  | 35.71%   |
| C. OBRAS DE DRENAJE                             |                                                     |        |          |              |              |                    |       |                       |             |                 |             |          |
| 16                                              | DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO NO INCL. BASE    | M3     | 0.11     | L225.63      | 124.82       |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 17                                              | EXCAVACION MATERIAL TIPO 1 (MATERIAL COMUN)         | M3     | 0.36     | L186.46      | 167.13       |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 18                                              | LOSA DE CONCRETO E= 10 CMS N 2 A/C 20 CMS A/S       | M2     | 0.48     | L906.57      | 1435.15      |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 19                                              | PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CMS                    | M2     | 1.92     | L599.35      | 1.150.75     |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 20                                              | SOLERA DE 10 X 15 CMS. #2 @ 15CMS CONCRETO 1:2:2    | ML     | 3.20     | L238.69      | 1763.81      |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 21                                              | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES E= 2 CMS MORTERO DE 1:4 | M2     | 1.92     | L200.22      | 1384.42      |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 22                                              | REJILLA DE VARILLA DE 1/2"                          | M2     | 0.48     | L2.990.00    | 1.1435.20    |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 23                                              | SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" RD-41            | ML     | 66.00    | L163.24      | 10.773.84    |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 24                                              | INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 6"                 | ML     | 66.00    | L39.24       | 12.589.84    |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 25                                              | CAJA DE REGISTRO DE 0.80X0.80X0.85                  | M      | 1.00     | L3.280.77    | 13.280.77    |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| SUB TOTAL                                       |                                                     |        |          |              | L20.905.73   |                    |       |                       | 0.00        |                 | 0.00        | 0.00%    |
| D. TRAMO 2                                      |                                                     |        |          |              |              |                    |       |                       |             |                 |             |          |
| 26                                              | TRAZADO CON TEODOLITO                               | ML     | 82.53    | L35.02       | 12.890.20    |                    |       | 82.53                 | 12.890.20   | 82.53           | 12.890.20   | 100.00%  |
| 27                                              | EXCAVACION MATERIAL TIPO 1 (MATERIAL COMUN)         | M3     | 155.98   | L124.20      | 119.372.72   |                    |       | 155.98                | 119.372.72  | 155.98          | 119.372.72  | 100.00%  |
| 28                                              | ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                  | M3     | 202.78   | L153.07      | 131.039.53   |                    |       | 202.78                | 131.039.53  | 202.78          | 131.039.53  | 100.00%  |
| 29                                              | RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)   | M3     | 77.99    | L705.85      | 155.049.24   |                    |       | 77.99                 | 155.049.24  | 77.99           | 155.049.24  | 100.00%  |
| 30                                              | CONFORMACION DE CALLE CON MOTONIVELADORA            | M2     | 519.94   | L39.39       | 120.480.44   |                    |       | 519.94                | 120.480.44  | 519.94          | 120.480.44  | 100.00%  |
| 31                                              | CONCRETO HIDRAULICO 4.000 PSI INCLUYE ENCOFRADO     | M3     | 77.99    | L5.364.66    | 1418.389.83  |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 32                                              | CORTADO DE CONCRETO                                 | ML     | 173.31   | L10.56       | 1.830.15     |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 33                                              | CURADO DE LOSA                                      | M2     | 519.94   | L34.06       | 17.709.16    |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 34                                              | ACERO DE REFUERZO GRADO 40 FY= 2.800 KG/CM2         | KG     | 35.28    | L37.10       | 1.308.89     |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 35                                              | BORDILLO DE CONCRETO DE 15X15 CMS                   | ML     | 145.05   | L263.55      | 13.8230.56   |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 36                                              | BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 10 CMS CONC 1:2:4      | ML     | 20.00    | L214.95      | 14.299.00    |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 37                                              | JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPOSOR 15 CMS)          | ML     | 255.84   | L62.28       | 115.933.72   |                    |       | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| SUB TOTAL                                       |                                                     |        |          |              | L626.533.44  |                    |       |                       | L128.632.13 |                 | L128.632.13 | 20.56%   |



| E. TRAMO 3  |                                                   |    |        |           |               |  |  |        |             |        |         |
|-------------|---------------------------------------------------|----|--------|-----------|---------------|--|--|--------|-------------|--------|---------|
| 38          | TRAZADO CON TEODOLITO                             | ML | 75.00  | 135.02    | L2,626.50     |  |  | 75.00  | L2,626.50   | 75.00  |         |
| 39          | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)       | M3 | 164.25 | 1124.20   | L20,399.85    |  |  | 141.75 | L17,605.35  | 141.75 | 100.00% |
| 40          | ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                | M3 | 213.53 | 1153.07   | L32,685.04    |  |  | 184.28 | L17,605.35  | 184.28 | 86.30%  |
| 41          | RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO) | M3 | 82.13  | 1705.85   | L57,971.46    |  |  | 82.13  | L57,971.46  | 82.13  | 100.00% |
| 42          | COMFORMACION DE CALLE CON MOTONIVELADORA          | M2 | 547.50 | 139.39    | L21,566.03    |  |  | 472.50 | L18,611.78  | 472.50 | 86.30%  |
| 43          | CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI INCLUYE ENCOFRADO   | M3 | 82.13  | 15,364.66 | L440,599.53   |  |  | 70.88  | L380,247.10 | 70.88  | 86.30%  |
| 44          | CORTADO DE CONCRETO                               | ML | 182.50 | 110.56    | L1,927.20     |  |  | 182.50 | L1,927.20   | 182.50 | 100.00% |
| 45          | CURADO DE LOSA                                    | M2 | 547.50 | 134.06    | L18,647.85    |  |  | 472.50 | L16,093.35  | 472.50 | 86.30%  |
| 46          | ACERO DE REFUERZO GRADO 40 FY= 2,800 KG/CM2       | KG | 35.28  | 137.10    | L1,308.89     |  |  | 35.28  | L1,308.89   | 35.28  | 100.00% |
| 47          | BORDILLO DE CONCRETO DE 15X15 CMS                 | ML | 130.00 | 1263.55   | L34,261.50    |  |  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00%   |
| 48          | BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 10 CMS CONC 1:2:4    | ML | 20.00  | 1214.95   | L4,299.00     |  |  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00%   |
| 49          | JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 15 CMS)        | ML | 257.50 | 162.28    | L116,037.10   |  |  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00%   |
| SUB TOTAL   |                                                   |    |        |           | L652,329.94   |  |  |        | L524,599.36 |        | 80.42%  |
| E. TRAMO 4  |                                                   |    |        |           |               |  |  |        |             |        |         |
| 50          | TRAZADO CON TEODOLITO                             | ML | 74.80  | 135.02    | L2,619.50     |  |  | 74.80  | L2,619.50   | 74.80  |         |
| 51          | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)       | M3 | 163.81 | 1124.20   | L20,345.20    |  |  | 144.00 | L17,884.80  | 144.00 | 100.00% |
| 52          | ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                | M3 | 212.96 | 1153.07   | L32,597.79    |  |  | 187.20 | L17,884.80  | 187.20 | 87.91%  |
| 53          | RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO) | M3 | 81.91  | 1705.85   | L57,816.17    |  |  | 72.00  | L28,654.70  | 72.00  | 87.90%  |
| 54          | COMFORMACION DE CALLE CON MOTONIVELADORA          | M2 | 546.04 | 139.39    | L21,508.52    |  |  | 480.00 | L50,821.20  | 480.00 | 87.90%  |
| 55          | CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI INCLUYE ENCOFRADO   | M3 | 81.91  | 15,364.66 | L439,419.30   |  |  | 0.00   | L18,907.20  | 0.00   | 87.91%  |
| 56          | CORTADO DE CONCRETO                               | ML | 182.01 | 110.56    | L1,922.03     |  |  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00%   |
| 57          | CURADO DE LOSA                                    | M2 | 182.01 | 134.06    | L6,199.26     |  |  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00%   |
| 58          | ACERO DE REFUERZO GRADO 40 FY= 2,800 KG/CM2       | KG | 546.04 | 137.10    | L20,258.08    |  |  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00%   |
| 59          | BORDILLO DE CONCRETO DE 15X15 CMS                 | ML | 129.60 | 1263.55   | L34,156.08    |  |  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00%   |
| 60          | BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 10 CMS CONC 1:2:4    | ML | 20.00  | 1214.95   | L4,299.00     |  |  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00%   |
| 61          | JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 15 CMS)        | ML | 256.81 | 162.28    | L115,994.13   |  |  | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00%   |
| SUB TOTAL   |                                                   |    |        |           | L657,135.05   |  |  |        | L118,887.40 |        | 0.00%   |
| MONTO TOTAL |                                                   |    |        |           |               |  |  |        | L118,887.40 |        | 18.09%  |
|             |                                                   |    |        |           | L2,723,358.48 |  |  |        | L941,773.89 |        | 34.58%  |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| ESTIMACION #1            | 1941.773.89  |
| MENOS 15% DE ANTICIPO    | 1341.266.08  |
| MENOS 5% CALIDAD DE OBRA | 147.088.69   |
| NETO A PAGAR             | 1.753.419.11 |

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor

  
 FIRMA:   
 NOMBRE: ING. WALTER DAVILA

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA:                                                                              | FIRMA:                                                                              | FIRMA:                                                                              | TECNICO MUNICIPAL                                                                   |
|  |  |  |  |
| NOMBRE: FRANCISCO BUSTILLO                                                          | NOMBRE: FRANCISCO BUSTILLO                                                          | NOMBRE: FRANCISCO BUSTILLO                                                          | NOMBRE: LUIS FERNANDO MARTINEZ                                                      |
| FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2021                                                     | FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2021                                                     | FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2021                                                     | FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2021                                                     |



## **INFORME FOTOGRAFICO 1**

**PROYECTO: PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLES  
ALTERNAS AL INSTITUTO TECNICO RAFAEL PINEDA  
PONCE.**

**FINANCIAMIENTO: FONDOS MUNICIPALES**

**EJECUTOR: ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS**


**CICH: 5828**





**Capturas fotográficas de los trabajos realizados en el periodo.**

1. Corte de material con motoniveladora.



2. Votado de material.











5. Acabado de pavimento.




6. Curado de losa de pavimento.





7. Corte de concreto.





**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

WALTER DAVID / GUZMAN SALINAS




HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL: 03 AGOSTO 1982  
SEXO: MASCULINO  
EMITIDA EL: 11 OCTUBRE 2017

1204-1982-00038




03813325-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1204  
WALTER DAVID / GUZMAN SALINAS  
1204-1982-00038



007614000218  
ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ  
AL NORTE DE PLAZA SAN FRANCISCO  
TEL 27764067

CHEQUE No. 00008313

Cane, 07/09/2021  
Lugar y Fecha

Walter David Guzman Salinas 1753,419.55  
Páguese a la orden de

setecientos cincuenta y tres mil Cuatrocientos Diecinueve con 55/100  
Cantidad en letras centenas

BANHCA  
BANCO HONDUREÑO DE CAJAS



*[Signature]*  
Firma(s)



00000761400021800008313