



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2021

Hora : 10:14 a.m.

USUARIO:  
YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 2277

L.: 50,069.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1769

Fecha de Emisión: 4/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE EDGARDO LEIVA RIVERA

Id/RTN: 1606198700048

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Segunda Estimación por valor de Lps.50,069.55 (deducción de Lps.2,503.48 garantía de Calidad y Lps.625.87 Impuesto sobre La renta valor neto a pagar Lps.46,940.20) del Contrato No.017-2020 por valor de Lps.129,426.23 para la prestación de Servicios Profesionales para el Proyecto de Construcción de un modulo de baños, en la Escuela Abraham Madrid de la comunidad de Santa Rosita, T.S.B. el cual incluye compra de materiales y suministro de mano de obra con fondos de Transferencia Condicionada a través de La Secretaria de Gobernación, del segundo desembolso del 40% que equivale que equivale a Lps.51,770.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO     |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 11 01 005 001 000 23100 11-011-03 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID, ALDEA SANTA ROSITA, T.S.B. | 50,069.55 |

| RETENCIONES                  |                    |                 |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION        | MONTO           |
| 207                          | RETENCIONES VARIAS | 2,503.48        |
| 202                          | RETENCION DE ISR   | 625.87          |
| <b>Total de retenciones:</b> |                    | <b>3,129.35</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |  |                  |
|---------------------------------------|--|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION  | MONTO            |
| 11-011-03                             | Transferencia del Gobierno Central para apoyo Sector Educación para Construcción de Aulas y Módulos de Baños | 50,069.55        |
| <b>Monto Total:</b>                   |  | <b>50,069.55</b> |



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2021

Hora : 10:14 a.m.

USUARIO:  
YESENIA.CASTELLANOS

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 50,069.55        |
| - RETENCIONES               | 3,129.35         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>46,940.20</b> |

|                                     |                                   |                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <br>Firma y Sello de Presupuestario | <br>Firma y Sello de Alcalde (sa) | <br>Firma y Sello de Tesoreria |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|

Recibido por:

Identidad No.:

*JOSE M G*  
 1606-1987-00048  
 INGENIERO  
 CPAL  
 09-01-15  
 08-02-13

0s+js/j9JmckbhbMB+IgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZGx9YqqLy8XprCGvmUBlfatiLu+cr0sVdfRqf3RQ3vPunR9rzYaH6frPmciLcWXHM5rc91 QjDJep1LBcGNo2yB+Bhd8+KW2dojnFFBiH3C74hAMcAFTC3 jw==

Trinidad, Santa Bárbara 14 mayo del 2021

Señor

**LEOPOLDO REGALADO**

ALCALDE MUNICIPAL

Su Oficina

Estimado Señor Alcalde

Reciba mis cordiales saludos deseando lo mejor en sus funciones, aprovecho la ocasión para someter a su consideración la siguiente observación:

En el contrato del proyecto: **'CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS, EN LA ESCUELA ABRAHAM MADRID DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA'**, ubicado en el Municipio de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara", se requiere destinar más tiempos para su ejecución debido al tiempo que toma en llegar los desembolsos del proyecto a la Municipalidad, mismo que modifica los tiempos previstos destinados para su ejecución.

Por lo anterior solicito ampliar el tiempo de la entrega del Proyecto en esta segunda etapa, en 15 días laborables a partir de la fecha de aprobación de los fondos en la Municipalidad, documentándolo como un adendum de tiempo sin incrementar el monto contractual.

Sin otro particular, con las muestras de mi más alta estima,

Atentamente.

  
**ING. JOSE EDGARDO LEIVA**  
CONTRATISTA

  
INGENIERO  
CIVIL  
2701-15  
27-02-15  
C.H. No. 0692

cc: archivo



**ADENDUM DE CONTRATO N°017-2020**

Nosotros, Manuel Leopoldo Regalado, mayor de edad, casado, Bachiller En Ciencias y Letras, hondureño, con tarjeta de Identidad No. 1606-1979-00036, con domicilio en el Municipio de Trinidad, Santa Bárbara, actuando en condición de Alcalde Municipal del Municipio de Trinidad, nombrado mediante punto Único de la Sesión extraordinaria celebrada el día 17 de Diciembre de 2017, certificada por el Tribunal Supremo Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, denominado en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el Ingeniero Civil **JOSE EDGARDO LEIVA RIVERA**, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad número 1606-1987-00048, RTN 16061987000488, con número de CICH 6492 y con domicilio en el Municipio de San José De Colinas, departamento de Santa Bárbara, el que en lo sucesivo para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**. Por este medio hacemos constar que hemos convenido en celebrar el presente **ADENDUM DE CONTRATO** relacionado para realizar **LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO DE OBRA TERMINADA DE CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA ABRAHAN MADRID DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA, MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA, EL CUAL INCLUYE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE MANO DE OBRA**, el cual se regirá bajo las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES:** LA MUNICIPALIDAD con fecha 30 de Mayo del año 2020 firmó con **EL CONTRATISTA** el contrato respectivo para **LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO DE OBRA TERMINADA DE CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA ABRAHAN MADRID DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA, MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA, EL CUAL INCLUYE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE MANO DE OBRA**, por un monto de Ciento Veintinueve Mil Cuatrocientos Veintiséis con 23/100 (**Lps. 129,426.23**), de acuerdo al monto de la oferta presentada, el cual se entregaría en un lapso de tiempo de 30 días Laborables a partir del 3 de septiembre del año 2020, el presente contrato es financiado con fondos condicionados provenientes del Gobierno Central de la Republica, a través de la Secretaría de Gobernación los cuales serán acreditados en 2 desembolsos de 40% y 1 de 20% a la Municipalidad, mismos que deben ser liquidados, extendiendo así el tiempo de ejecución. **CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL ADENDUM:** Realizar la ampliación de tiempo de entrega del Proyecto a 15 días laborables a partir de la fecha de la aprobación del segundo desembolso del 40%, contados a partir del 17 de mayo del presente año, ya que se requiere destinar más recursos técnicos y tiempos para el desarrollo de dicho Proyecto. **CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO:** El presente contrato **NO** sufrirá incremento de su monto contractual. **CLAUSULA CUARTA: ACEPTACION:** Queda entendido que el resto de las cláusulas del contrato inicialmente firmado se mantienen vigentes y que deberá ser respetado y cumplido de acuerdo a sus lineamientos. **CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS DE ESTE ADENDUM DE CONTRATO:** Forman parte de



## MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

### ALCALDIA MUNICIPAL



este Adendum de contrato: 1) El contrato original y sus cláusulas. 2) Solicitud de Adendum entregada por EL CONTRATISTA. Estando de acuerdo con lo establecido en cada una de las clausulas anteriores tanto LA MUNICIPALIDAD como EL CONTRATISTA ratifican el presente Adendum de Contrato y lo suscriben en el municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, a los Catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil veintiunos (2021). Quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes, para los fines legales consiguientes



**MANUEL LEOPOLDO REGALADO**

ALCALDE MUNICIPAL  
TRINIDAD, SANTA BARBARA

TRINIDAD, SANTA BARBARA



**JOSE EDGARDO LEIVA RIVERA**

CONTRATISTA

# RECIBO

**Por Lps. 46,940.20**


Recibí de la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara, la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 20/100 (**Lps. 46,940.20**) por concepto de Segundo pago según Estimación de Avance de Obra del **"DEL PROYECTO DE OBRA TERMINADA, PARA LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS, EN LA ESCUELA ABRAHAN MADRID, EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA, MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA, EL CUAL INCLUYE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA CONTRATADA"**, para tal efecto se adjuntan documentos de respaldo.

Trinidad, Santa Bárbara 1 de junio del 2021.

  
Jose Edgardo Leiva Rivera  
Contratista  
Ident. # 1606-1987-00048



| <u>Resumen Financiero</u>         |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Segundo pago.....                 | Lps. 50,069.55        |
| Menos:                            |                       |
| Retención De Calidad De Obra..... | Lps. 2,503.48         |
| Retención Del ISR.....            | Lps. 625.87           |
| <b>Monto a Pagar.....</b>         | <b>Lps. 46,940.20</b> |



## ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA # 2

## PROYECTO: CONSTRUCCION MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA ABRAHAN MADRID



UBICACIÓN: COMUNIDAD DE SANTA ROSITA, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

| N° | ACTIVIDAD  | CONTRATADO |       |          |          | AVANCE ANTERIOR |          |      | AVANCE DEL PERIODO |       |      | AVANCE TOTAL |          |        | PENDIENTE DE PAGAR |       |      |
|----|--|------------|-------|----------|----------|-----------------|----------|------|--------------------|-------|------|--------------|----------|--------|--------------------|-------|------|
|    |  | UND        | CANT. | P. UNIT. | TOTAL    | CANT.           | TOTAL    | %    | CANT.              | TOTAL | %    | CANT.        | TOTAL    | %      | CANT.              | TOTAL | %    |
|    | <b>MODULO DE BAÑOS</b>   |            |       |          |          |                 |          |      |                    |       |      |              |          |        |                    |       |      |
|    | <b>PRELIMINARES</b>  |            |       |          |          |                 |          |      |                    |       |      |              |          |        |                    |       |      |
| 1  | Limpieza de terreno  | M2         | 36,90 | 8,67     | 319,92   | 36,90           | 319,92   | 0,25 | 0,00               | 0,00  | 0,00 | 36,90        | 319,92   | 100,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00 |
| 2  | Trazado y marcado  | ML         | 46,35 | 18,19    | 843,11   | 46,35           | 843,11   | 0,65 | 0,00               | 0,00  | 0,00 | 46,35        | 843,11   | 100,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00 |
|    | <b>EXCAVACION Y RELLENOS</b>   |            |       |          |          |                 |          |      |                    |       |      |              |          |        |                    |       |      |
| 3  | Excavación para cimientos en suelo semiduro  | M3         | 3,61  | 291,67   | 1.052,93 | 3,61            | 1.052,93 | 0,81 | 0,00               | 0,00  | 0,00 | 3,61         | 1.052,93 | 100,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00 |
| 4  | Relleno con material selecto   | M3         | 2,71  | 534,18   | 1.447,63 | 2,71            | 1.447,63 | 1,12 | 0,00               | 0,00  | 0,00 | 2,71         | 1.447,63 | 100,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00 |
|    | <b>CIMENTACION Y ESTRUCTURAS</b>   |            |       |          |          |                 |          |      |                    |       |      |              |          |        |                    |       |      |
| 5  | Cimientos de mampostería (0.30x0.50)m. en corredor,(0.30x0.20)m en acera                       | M3         | 0,93  | 1.462,31 | 1.359,95 | 0,93            | 1.359,95 | 1,05 | 0,00               | 0,00  | 0,00 | 0,93         | 1.359,95 | 100,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00 |
| 6  | Zapata corrida de 0.40x0.20m de concreto 1:2:2, 3 #3, #3@0.20m                                 | ML         | 10,30 | 434,40   | 4.474,32 | 10,30           | 4.474,32 | 3,46 | 0,00               | 0,00  | 0,00 | 10,30        | 4.474,32 | 100,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00 |
| 7  | Sobre-elevación de bloque 6", #3@0.40m, #3@3 hiladas   | M2         | 4,64  | 512,38   | 2.377,44 | 4,64            | 2.377,44 | 1,84 | 0,00               | 0,00  | 0,00 | 4,64         | 2.377,44 | 100,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00 |
| 8  | Solera inferior (S-1) de15x15 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms. | ML         | 14,95 | 231,87   | 3.466,46 | 14,95           | 3.466,46 | 2,68 | 0,00               | 0,00  | 0,00 | 14,95        | 3.466,46 | 100,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00 |
| 9  | Columna (C-1) de (20x20) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms        | ML         | 10,80 | 411,05   | 4.439,34 | 10,80           | 4.439,34 | 3,43 | 0,00               | 0,00  | 0,00 | 10,80        | 4.439,34 | 100,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00 |
| 10 | Castillo (C-2) de (15x15) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms       | ML         | 12,60 | 242,15   | 3.051,09 | 12,60           | 3.051,09 | 2,36 | 0,00               | 0,00  | 0,00 | 12,60        | 3.051,09 | 100,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00 |
| 11 | Solera superior (S-2)15x15 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.     | ML         | 9,08  | 231,89   | 2.105,56 | 9,08            | 2.105,56 | 1,63 | 0,00               | 0,00  | 0,00 | 9,08         | 2.105,56 | 100,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00 |
| 12 | Solera de remate (15x10)m. de concreto 1:2:2 reforzado con 2 #3 y anillos #2@0.20m             | ML         | 9,25  | 230,57   | 2.132,77 | 9,25            | 2.132,77 | 1,65 | 0,00               | 0,00  | 0,00 | 9,25         | 2.132,77 | 100,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00 |

|                                  |  |    |       |        |          |       |          |      |       |          |        |       |          |        |      |      |      |
|----------------------------------|--|----|-------|--------|----------|-------|----------|------|-------|----------|--------|-------|----------|--------|------|------|------|
| 13                               | Firme de concreto 1:2:2 reforzado e=5 cms, #2@20 cms en ambas direcciones  | M2 | 3,37  | 488,49 | 1.646,21 | 3,37  | 1.646,21 | 1,27 | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 3,37  | 1.646,21 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14                               | Piso de concreto 1:2:4 reforzada e=10cm #2@ 20 cm para acera   | M2 | 8,70  | 449,43 | 3.910,04 | 8,70  | 3.910,04 | 3,02 | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 8,70  | 3.910,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>MAMPOSTERIA</b>               |  |    |       |        |          |       |          |      |       |          |        |       |          |        |      |      |      |
| 15                               | Pared reforzada de bloque de 6"x8"x16" 1 #3@0.60m horizontalmente, mortero 1:5   | M2 | 13,59 | 386,29 | 5.249,68 | 13,59 | 5.249,68 | 4,06 | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 13,59 | 5.249,68 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>REPELLOS Y REVOQUES</b>       |  |    |       |        |          |       |          |      |       |          |        |       |          |        |      |      |      |
| 16                               | Repello de paredes e=2.00 cms, mortero 1:4, pulido 1:1 e=0.25cms.  | M2 | 27,17 | 105,25 | 2.859,64 | 27,17 | 2.859,64 | 2,21 | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 27,17 | 2.859,64 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17                               | Tallado de elementos de L=0.20m  | ML | 21,60 | 39,67  | 856,87   | 21,60 | 856,87   | 0,66 | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 21,60 | 856,87   | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18                               | Tallado de elementos de L=0.15m  | ML | 57,31 | 34,04  | 1.950,83 | 57,31 | 1.950,83 | 1,51 | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 57,31 | 1.950,83 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19                               | Tallado de elementos de L=0.10m  | ML | 18,50 | 27,16  | 502,46   | 18,50 | 502,46   | 0,39 | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 18,50 | 502,46   | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS</b> |  |    |       |        |          |       |          |      |       |          |        |       |          |        |      |      |      |
| 20                               | Techo de canaleta de 2x4"con cubierta de lamina aluzinc calibre 26 color rojo, incluye: arriostramiento, anticorrosivo a dos manos | M2 | 10,44 | 451,48 | 4.713,45 | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 10,44 | 4.713,45 | 100,00 | 10,44 | 4.713,45 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21                               | Capote para aluzinc color rojo   | ML | 3,00  | 117,68 | 353,04   | 0,00  | 0,00     | 0,00 | 3,00  | 353,04   | 100,00 | 3,00  | 353,04   | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>  |  |    |       |        |          |       |          |      |       |          |        |       |          |        |      |      |      |
| 22                               | Trazado y marcado  | ML | 13,65 | 18,18  | 248,16   | 13,65 | 248,16   | 0,19 | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 13,65 | 248,16   | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23                               | Excavacion para instalaciones hidrosanitarias en suelo semiduro  | M3 | 2,82  | 291,66 | 822,48   | 2,82  | 822,48   | 0,64 | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 2,82  | 822,48   | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24                               | Relleno con material selecto   | M3 | 0,80  | 534,18 | 427,34   | 0,80  | 427,34   | 0,33 | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,80  | 427,34   | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25                               | Suministro e instalacion de tuberia de 4" RD-41  | ML | 10,86 | 119,87 | 1.301,79 | 10,86 | 1.301,79 | 1,01 | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 10,86 | 1.301,79 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|                            |  |     |       |           |                   |             |                  |              |       |                  |              |       |                   |              |       |                  |              |
|----------------------------|--|-----|-------|-----------|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------|------------------|--------------|-------|-------------------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 26                         | Suministro e instalación de tubería de 1/2" RD-26  | ML  | 5,84  | 34,05     | 198,85            | 5,84        | 198,85           | 0,15         | 0,00  | 0,00             | 0,00         | 5,84  | 198,85            | 100,00       | 0,00  | 0,00             | 0,00         |
| 27                         | Suministro e instalación de tubería de 3/4" RD-26  | ML  | 9,71  | 45,74     | 444,14            | 9,71        | 444,14           | 0,34         | 0,00  | 0,00             | 0,00         | 9,71  | 444,14            | 100,00       | 0,00  | 0,00             | 0,00         |
| 28                         | Caja de registro de 65x65x90 cms   | UND | 1,00  | 1.510,66  | 1.510,66          | 1,00        | 1.510,66         | 1,17         | 0,00  | 0,00             | 0,00         | 1,00  | 1.510,66          | 100,00       | 0,00  | 0,00             | 0,00         |
| 29                         | Caja de válvula y medidor de 40x30x40 cms  | UND | 1,00  | 1.729,42  | 1.729,42          | 1,00        | 1.729,42         | 1,34         | 0,00  | 0,00             | 0,00         | 1,00  | 1.729,42          | 100,00       | 0,00  | 0,00             | 0,00         |
| 30                         | Suministro e instalación de inodoro, incluye accesorios  | UND | 3,00  | 2.356,55  | 7.069,65          | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 3,00  | 7.069,65         | 100,00       | 3,00  | 7.069,65          | 100,00       | 0,00  | 0,00             | 0,00         |
| 31                         | Mueble de concreto de 1.20 mts de largo y 0.60 mts de ancho (Incluye lavamanos)                                    | UND | 1,00  | 2.995,42  | 2.995,42          | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 1,00  | 2.995,42         | 100,00       | 1,00  | 2.995,42          | 100,00       | 0,00  | 0,00             | 0,00         |
| 32                         | Losa de concreto 1.2.2 de 1.55 m x 1.65 m para colocar el tanque elevado de e= 10 cms, #3@0.20 m ambas direcciones | M2  | 2,56  | 1.201,53  | 3.075,92          | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 2,56  | 3.075,92         | 100,00       | 2,56  | 3.075,92          | 100,00       | 0,00  | 0,00             | 0,00         |
| 33                         | Suministro e instalación de tanque de polietileno de 750 litros  | UND | 1,00  | 5.367,50  | 5.367,50          | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 1,00  | 5.367,50         | 100,00       | 1,00  | 5.367,50          | 100,00       | 0,00  | 0,00             | 0,00         |
| <b>PUERTAS Y VENTANAS</b>  |  |     |       |           |                   |             |                  |              |       |                  |              |       |                   |              |       |                  |              |
| 34                         | Puerta de lámina metálica de 0.85 x 1.70mts  | UND | 1,00  | 3.078,24  | 3.078,24          | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 1,00  | 3.078,24         | 100,00       | 1,00  | 3.078,24          | 100,00       | 0,00  | 0,00             | 0,00         |
| 35                         | Puerta de lámina metálica de 0.90 x 1.70mts  | UND | 2,00  | 3.287,55  | 6.575,10          | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 2,00  | 6.575,10         | 100,00       | 2,00  | 6.575,10          | 100,00       | 0,00  | 0,00             | 0,00         |
| <b>PINTURA</b>             |  |     |       |           |                   |             |                  |              |       |                  |              |       |                   |              |       |                  |              |
| 36                         | Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo.  | M2  | 12,09 | 57,60     | 696,38            | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 12,09 | 696,38           | 100,00       | 12,09 | 696,38            | 100,00       | 0,00  | 0,00             | 0,00         |
| <b>OBRAS ADICIONALES</b>   |  |     |       |           |                   |             |                  |              |       |                  |              |       |                   |              |       |                  |              |
| 37                         | Suministro e instalación de biodigestor de 1300 lts, incluye accesorios.   | UND | 1,00  | 16.700,25 | 16.700,25         | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 1,00  | 16.700,25        | 100,00       |
| 38                         | Tapadera de protección para biodigestor de 1300 lts de 1.50 x 0.45 mts   | UND | 1,00  | 2.078,55  | 2.078,55          | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 1,00  | 2.078,55         | 100,00       |
| 39                         | Caja de lodos de 0.80x 1.05 x 0.90 mts   | UND | 1,00  | 1.767,38  | 1.767,38          | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 1,00  | 1.767,38         | 100,00       | 1,00  | 1.767,38          | 100,00       | 0,00  | 0,00             | 0,00         |
| 40                         | Pozo de absorción 4.00 x 1.90 m  | UND | 1,00  | 13.874,69 | 13.874,69         | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 1,00  | 13.874,69        | 100,00       | 1,00  | 13.874,69         | 100,00       | 0,00  | 0,00             | 0,00         |
| 41                         | Limpieza final de áreas exteriores   | M2  | 8,70  | 8,67      | 75,43             | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 8,70  | 75,43            | 100,00       | 8,70  | 75,43             | 100,00       | 0,00  | 0,00             | 0,00         |
| 42                         | Excavación de material tipo II   | M3  | 22,59 | 291,67    | 6.588,83          | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 22,59 | 6.588,83         | 100,00       |
| 43                         | Relleno y compactado suelo cemento   | M2  | 1,84  | 1.771,72  | 3.259,96          | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00             | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00         | 1,84  | 3.259,96         | 100,00       |
| 44                         | Relleno y compacto de material selecto en tuberías   | M3  | 0,80  | 534,18    | 427,34            | 0,00        | 0,00             | 0,00         | 0,80  | 427,34           | 100,00       | 0,80  | 427,34            | 100,00       | 0,00  | 0,00             | 0,00         |
| <b>GRAN TOTAL.....LPS.</b> |  |     |       |           | <b>129.426,23</b> | <b>0,00</b> | <b>50.729,10</b> | <b>39,20</b> |       | <b>50.069,55</b> | <b>38,69</b> |       | <b>100.798,64</b> | <b>77,88</b> |       | <b>28.627,59</b> | <b>22,12</b> |

**RESUMEN DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE PAGO SEGÚN AVANCE DE OBRA**

|   |                  |
|---|------------------|
| 1°) MONTO EJECUTADO SEGÚN ESTIMADO EN CAMPO.....LPS.  | 50.069,55        |
| 2°) DEDUCCION DEL CALIDAD DE OBRA 5% DE ESTA ESTIMACION.....LPS.                            | 2.503,48         |
| 3°) DEDUCCION DEL ISR (12.5% DEL 10% CONSIDERADO COMO UTILIDAD) DE ESTA ESTIMACION.....LPS. | 625,87           |
| <b>4°) NETO A PAGAR EN SEGUNDA ESTIMACION.....LPS.</b>                                      | <b>46.940,20</b> |

  
INGENIERO JOSE EDGARDO LEIVA RIVERA  
CONTRATISTA



  
MANUEL LEOPOLDO REGALADO  
ALCALDE MUNICIPAL



  
ALMA SARAI PAZ  
TESORERA



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.  
DESPACHO MUNICIPAL



## INFORME TECNICO N°2

**PROYECTO: CONSTRUCCION DE UN MODULO DE  
BAÑOS, EN LA ESCUELA ABRAHAM MADRID, DE LA  
COMUNIDAD DE SANTA ROSITA, MUNICIPIO DE  
TRINIDAD, SANTA BARBARA.**

**Trinidad, Santa Bárbara, 1 de Junio del 2021.**

# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.  
DESPACHO MUNICIPAL



## INFORME TECNICO N° 2

### **NOMBRE:**

Construcción de un Módulo de Baños, en la Escuela Abraham Madrid, de la Comunidad de Santa Rosita, Municipio de Trinidad, Santa Bárbara.

### **UBICACIÓN:**

El Proyecto se encuentra ubicado en las Instalaciones de la Escuela Abraham Madrid, de la Comunidad de Santa Rosita, del Municipio de Trinidad, calle principal de esa comunidad.

**FECHA DE INFORME:** Martes 1 de Junio del 2021.

### **ALCANCE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

El objetivo principal del proyecto dotar de un módulo de baños con las mejor condiciones de higiene y comodidad para ser utilizados por alumnado y docentes.

Por lo cual se realiza la ejecución del proyecto de construcción de 1 Modulo de Baño, se presentan las actividades que se han desarrollado hasta el momento según la primera estimación de avance de obra.

### **CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS: ACTIVIDADES SEGUNDO AVANCE DE OBRA**

Se realizó la instalación de techo de lámina de aluzinc y estructura de canaleta de 6" y su respectivo capote color rojo.

Se instalaron tres puertas metálicas de lámina de troquelada en baños, se les aplico pintura anticorrosiva a dos manos color blanca.

Se realizó la instalación de 3 inodoros color blanco incluyendo accesorios.

# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.  
DESPACHO MUNICIPAL



Se construyó losa de concreto 1.2.2 de 1.55 m x 1.65 m para colocar el tanque elevado de e= 10 cms, #3@0.20 m ambas direcciones, sobre la losa se instaló un tanque de almacenamiento de 750 litros de capacidad.

Se construyó dos muebles de concreto para lavado de manos de maestros y niños, ambos revestidos de cerámica color blanco.

Se realizó la aplicación de sellador y pintura a dos manos en paredes de bloque de concreto.

## **ACTIVIDADES EJECUTADAS**

|    |  |     |       |
|----|--|-----|-------|
| 20 | Techo de canaleta de 2x4" con cubierta de lámina aluzinc calibre 26 color rojo, incluye: arriostamiento, anticorrosivo a dos manos | M2  | 10,44 |
| 21 | Capote para aluzinc color rojo   | ML  | 3,00  |
| 30 | Suministro e instalación de inodoro, incluye accesorios  | UND | 3,00  |
| 31 | Mueble de concreto de 1.20 mts de largo y 0.60 mts de ancho (Incluye lavamanos)  | UND | 1,00  |
| 32 | Losa de concreto 1.2.2 de 1.55 m x 1.65 m para colocar el tanque elevado de e= 10 cms, #3@0.20 m ambas direcciones                 | M2  | 2,56  |
| 33 | Suministro e instalación de tanque de polietileno de 750 litros  | UND | 1,00  |
| 34 | Puerta de lámina metálica de 0.85 x 1.70 mts   | UND | 1,00  |
| 35 | Puerta de lámina metálica de 0.90 x 1.70 mts   | UND | 2,00  |
| 36 | Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo.  | M2  | 12,09 |

# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.  
DESPACHO MUNICIPAL



|    |  |     |      |
|----|--|-----|------|
| 39 | Caja de lodos de 0.80x 1.05 x 0.90 mts             | UND | 1,00 |
| 40 | Pozo de absorción 4.00 x 1.90 m                    | UND | 1,00 |
| 41 | Limpieza final de áreas exteriores                 | M2  | 8,70 |
| 44 | Relleno y compacto de material selecto en tuberías | M3  | 0,80 |

**77.88% Ejecutado del total del Proyecto.**

## OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

- El contratista fue el responsable de la compra de materiales de buena calidad y herramientas necesarias para la ejecución del proyecto, tal y como lo contempla el respectivo contrato.
- El contratista fue el responsable de la contratación de la mano de obra calificada y no calificada, el cual responde por reclamos por accidentes, reclamos laborales o derechos presentados por los mismos, así como proporcionar todos los insumos de Bioseguridad requeridos por las autoridades de salud.

# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.  
DESPACHO MUNICIPAL

## IMÁGENES TRABAJO REALIZADO



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.  
DESPACHO MUNICIPAL





# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.  
DESPACHO MUNICIPAL

---



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.  
DESPACHO MUNICIPAL



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.  
DESPACHO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021  
Hora : 02:27 p.m.

USUARIO:  
YESENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 2309

L: 13,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1796

Fecha de Emision: 8/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: OSCAR ROLANDO LOPEZ LOPEZ

Id/RTN: 16261953003980

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Contrato No-013-2021 IPS.13,200.00 por La Prestación de Servicios por 48 horas de Perifoneo sobre Campaña de Vacunación contra La Influenza, COVID-19 y Desparasitación Infantil en el casco urbano y aldeas del municipio de Trinidad, S.B.(Recibo No.160 Lps.13,200.00 con retención del 12.5% del Impuesto Sobre La Renta Lps.1,650.00)

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 13,200.00 |

| RETENCIONES                  |                  |                 |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION      | MONTO           |
| 202                          | RETENCION DE ISR | 1,650.00        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                  | <b>1,650.00</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 13,200.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>13,200.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 13,200.00        |
| - RETENCIONES               | 1,650.00         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>11,550.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Oscar R Lopez Telefono: 800-11-33

Identidad No.: 1626-1953-00398



**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD**  
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



**COTIZACION**


Señores: López publicidad

RTN: 16261953003980

Fecha: 11 DE MAYO 2021

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

| CANT.                | DESCRIPCION                         | PRECIO UNITARIO | TOTAL              |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 48 horas             | Publicidad en campaña de vacunación | L. 275.00       | L. 13,200.00       |
|                      |                                     |                 |                    |
|                      |                                     |                 |                    |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |                                     |                 | <b>L.13,200.00</b> |



*Oscar R. López*  
Oscar Rolando López

**Firma y Sello**

**Identidad: 1626195300398**

**“Construyendo juntos una mejor Trinidad”**

**TEL. 2657-1689 TELFAX. 2657-1690**

# HOJA DE COTIZACION

Publicitarios "Unidad auto parlante"

Perifoneo

VIRSA DISCOMOVIL

11 Mayo 2021

| Cant          | Descripción                         | Precio unitario | Total        |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| 48 horas      | Publicidad en campaña de vacunación | L.300.00        | L. 14,400.00 |
|               |                                     |                 |              |
|               |                                     |                 |              |
|               |                                     |                 |              |
| TOTAL A PAGAR |                                     |                 | L. 14,400.00 |

Att.



Loc. Victor rolando Sabillon

Id. 1626-1953-00250

Cel. 9603-1418



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



## COTIZACION

PROVEEDOR: Roger Noe Caballero Rodriguez

Fecha: 11 de mayo de 2021

Por este medio solicitamos nos brinde la COTIZACIÓN de lo siguiente:

| CANTIDAD             | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL           |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 48                   | Horas de Publicidad (Perifoneo) para campaña de vacunación | Lps. 350        | Lps. 16,800.00        |
| <b>SUB- TOTAL</b>    |  |                 |                       |
|                      |  |                 | Importe Gravado 15%   |
|                      |  |                 | 15% ISV               |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |  |                 | <b>Lps. 16,800.00</b> |

Firma Propietario: \_\_\_\_\_

Identidad: \_\_\_\_\_

1626 1972-00356

*"Construyendo juntos una mejor Trinidad"*

TEL. 2608 - 2025 TEL. 2608 - 2027 TEL. 2608 - 2030  
Correo Electrónico: [municipalidadtrinidadsb@gmail.com](mailto:municipalidadtrinidadsb@gmail.com)

Transacción: 83A455

con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la Dirección Ejecutiva de Ingresos sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistente al Contribuyente

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto No. 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto No. 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto No. 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley de Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley No. 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 20880 y el Reglamento de Prestamista No. Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

República de Honduras  
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registro Tributario Nacional

**RTN: 16261953003980**

**OSCAR ROLANDO LOPEZ LOPEZ**  
 Nombre o Razón Social

| Inscripciones    |  |
|------------------|--|
| Ventas-Selectivo | <input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos |
| Importador       | <input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores             |
| Exportador       | <input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores          |
| Imprentas        | <input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores            |
| Prestamista      | <input type="checkbox"/>   |

Fecha de Emisión: 20110107





## **CONTRATO N° 013-2021**

### **CONTRATO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS POR 48 HORAS DE PERIFONEO SOBRE CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA LA INFLUENZA, COVID-19 Y DESPARASITACION INFANTIL EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA.**

Nosotros, **MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNÁNDEZ**, casado, mayor de edad, bachiller en ciencias y letras, Hondureño, con tarjeta de identidad No. **1606-1979-00036**, solvencia municipal # **13912** registro tributario nacional No. **16061979000364**, con Domicilio en el Municipio de Trinidad, actuando en su condición de Alcalde Municipal nombrado mediante punto único emitida por el Tribunal Supremo Electoral con fecha 17 de Diciembre de 2017, denominado en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el Señor: **OSCAR ROLANDO LÓPEZ LÓPEZ**, Tarjeta de identidad N°. **1626-1953-00398**, mayor de edad registro tributario nacional No. **16261953003980**, solvencia municipal # **14273** casado, hondureño y con domicilio en este Municipio de Trinidad, Santa Bárbara, el que en lo sucesivo para efectos de este contrato se denominara **EL CONTRATISTA**, por este medio hacemos constar que hemos convenido en celebrar el presente contrato de **CONTRATO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS POR 48 HORAS DE PERIFONEO SOBRE CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA LA INFLUENZA, COVID-19 Y DESPARASITACION INFANTIL EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA.**, el cual se regirá bajo las clausulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** LA MUNICIPALIDAD declara que por este medio contrata la prestación de servicios de perifoneo para la ejecución de la actividad antes mencionado, todo de acuerdo a descripción presentada en el desglose de oferta aceptada por LA MUNICIPALIDAD. **CLAUSULA SEGUNDA: MONTO CONTRATADO:** el monto contratado asciende a la cantidad de trece mil doscientos lempiras exactos (Lps.13,200.00). **CLAUSULA TERCERO: FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO:** El presente contrato será financiado por fondos provenientes de la transferencia que se recibe del Gobierno Central y se pagara al finalizar el contrato. **CLAUSULA CUARTA: EL PLAZO:** deberá prestar los servicios y realizar su labor de acuerdo a la necesidad de la municipalidad en el periodo que comprende desde el miércoles 12 de mayo al viernes 28 de mayo del 2021. **CLAUSULA QUINTA: RETENCION POR IMPUESTOS:** con el propósito de cubrir obligaciones relacionadas con el pago de impuestos LA MUNICIPALIDAD hará una retención equivalente al 12.5% del monto contratado del cual asciende un total de (1,650.00) mil seiscientos cincuenta lempiras exactos. **CLAUSULA SEXTA: SOLUCION DE CONFLICTOS.** Las



**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD**  
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.  
**ALCALDIA MUNICIPAL**



partes se comprometen dentro del término legal respectivo. **CLAUSULA SEPTIMA: ACEPTACION:** La Municipalidad y el Contratista, declaran que aceptan el contenido de cada una de las cláusulas de este contrato y se obligan a cumplirlas en todas sus partes.

En fe de lo cual firman la presente en la ciudad de Trinidad a los 11 días del mes de mayo del año dos mil veintiuno.



**Manuel Leopoldo Regalado F.**  
Alcalde Municipal  
1606-1979-00036



**Oscar Rolando López López**  
Contratista  
1626-1953-00398

**OSCAR ROLANDO LOPEZ LOPEZ**  
**LOPEZ PUBLICIDAD**

R. T. N. 16261953003980 / TEL. 99326070

Bo. SAN MARCOS, CALLE PRINCIPAL,  
TRINIDAD, S. B., HONDURAS, C. A.

Email: oscarpublicidad10@gmail.com

CAI: 044F2B-56F19F-5E4A88-BD4923-D34199-32

**RECIBO POR HONORARIOS**

000-001-04-00

**Nº 000160**

Por L.: **13,200.00**

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B.


RTN: 1626-9995 443317

La suma neta de: Trece Mil Doscientos Lempiras

Por concepto de: PERIFONEO PARA CAMPAÑA de VACU-  
NACION PAS PASA SI TIENE UN FANTIL

8 de 6 del 21

Oscar R Lopez  
firma



Total por Honorarios: 13,200.00  
Total Neto Recibido: 11,550.00

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Imp. Sta. Barbara R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
1Td. 000-001-04-00000151 - 000-001-04-00000200 - Fech. Recepción - 04/03/2021 - Límite. Emisión - 04/03/2022

## INFORME DE ACTIVIDADES DE "LOPEZ PUBLICIDAD"


MES DE MAYO DEL 2021


| FECHA  | CANTIDAD HORAS | LUGAR                         | DESCRIPCION |
|--|----------------|-------------------------------|-------------|
| 12/05/2021   | 3              | CASCO URBANO DE TRINIDAD S.B. | COMUNICADO  |
| 13/05/2021   | 4              | CASCO URBANO DE TRINIDAD S.B. | COMUNICADO  |
| 14/05/2021   | 4              | CASCO URBANO DE TRINIDAD S.B. | COMUNICADO  |
| 17/05/2021   | 3              | CASCO URBANO DE TRINIDAD S.B. | COMUNICADO  |
| 18/05/2021   | 4              | CASCO URBANO DE TRINIDAD S.B. | COMUNICADO  |
| CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA LA INFLUENZA - COVID 19 |                |                               |             |
| <b>TOTAL 18X275 = 4,950.00</b>                       |                |                               |             |

## INFORME DE ACTIVIDADES DE "LOPEZ PUBLICIDAD"

MES DE MAYO DEL 2021

| FECHA  | CANTIDAD HORAS | LUGAR                              | DESCRIPCION |
|--|----------------|------------------------------------|-------------|
| 19/05/2021   | 5              | LA ZONA PLAN DEL NEGRO             | COMUNICADO  |
| 20/05/2021   | 4              | COPEN, LA HUERTA, LA UNION Y LA 20 | COMUNICADO  |
| 21/05/2021   | 3              | RODEO Y EL HIGUITO                 | COMUNICADO  |
| 24/05/2021   | 6              | CEBADILLA, CARRIZAL, CASCO URBANO  | COMUNICADO  |
| 25/05/2021   | 3              | LA ALEGRIA, GUAMA Y LAS TROJES     | COMUNICADO  |
| 26/05/2021   | 3              | EL TIGRE                           | COMUNICADO  |
| 27/05/2021   | 3              | EL DVISO                           | COMUNICADO  |
| 28/05/2021   | 3              | SAN FRANCISCO                      | COMUNICADO  |
| CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA LA INFLUENZA - COVID 19 |                |                                    |             |
| <b>TOTAL 30X275 = 8,250.00</b>                       |                |                                    |             |
| <b>GRAN TOTAL 48 HORAS X 275.00 C/U = 13,200.00</b>  |                |                                    |             |

  
Telefono 552-4111  
Trinidad, Santa Barbara










## CONSTANCIA

La Suscrita, Doctora en Medicina, en la condición de coordinadora municipal de salud de Trinidad Santa Bárbara, **HACE CONSTAR QUE:** La auxiliar de enfermería **OSCAR ROLANDO LOPEZ** con número de identidad 1626-1953-00398 realizó actividades de perifoneo de la jornada nacional de vacunación y desparasitación infantil 2021 así como la cuarta campaña de vacunación contra la COVID 19.

Para los fines que a ella sean convenientes se le extiende la presente en el municipio de Trinidad, Santa Bárbara a los 27 días del mes de mayo del año 2021.



  
Dra. Leyla Carolina Pascua.  
Coordinadora municipal de salud de Trinidad.

Cc.Archivo.





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2021  
Hora : 10:02 a.m.

USUARIO:  
YESENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 2325

L.: 87,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1812

Fecha de Emisión: 12/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MILTON DANILO FAJARDO PAZ

Id/RTN: 16261990005555

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Adendum No.001-2021 de Contrato No.003-2021 por La Prestación de Servicios por Alquiler de Volqueta para la Recolección de desechos Solidos en el Casco Urbano en el periodo del 24 de abril al 11 de junio 2021 aun valor de Lps.2,500.00 diarios (Factura No.71 Lps.87,500.00)

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                 | MONTO     |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 06 00 000 003 000 22220 15-013-01 | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 87,500.00 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO       |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>0.00</b> |

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO            |
|---------------------|---|------------------|
| 15-013-01           | Fondos Propios Municipales                        | 87,500.00        |
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>87,500.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>             | <b>87,500.00</b> |
| <b>- RETENCIONES</b>        | <b>0.00</b>      |
| <b>TOTAL</b>                | <b>87,500.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

*Milton Danilo Fajardo Paz*





**ADENDUM DE CONTRATO N°001-2021**

Nosotros, Manuel Leopoldo Regalado, mayor de edad, casado, Bachiller En Ciencias y Letras, hondureño, con tarjeta de Identidad No. 1606-1979-00036, con domicilio en el Municipio de Trinidad, Santa Bárbara, actuando en condición de Alcalde Municipal del Municipio de Trinidad, nombrado mediante punto Único de la Sesión extraordinaria celebrada el día 17 de Diciembre de 2017, certificada por el Tribunal Supremo Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, denominado en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el Señor **MILTON DANILO FAJARDO PAZ**, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad número **1626-1990-00555**, RTN **16261990005555**, solvencia municipal **#14003** Unión libre, hondureño y de este domicilio, quien actúa por su propia cuenta, y de aquí en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**. Por este medio hacemos constar que hemos convenido en celebrar el presente **ADENDUM DE CONTRATO** relacionado para realizar **DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO, ALDEA LA UNION Y ALDEA EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD**, el cual se registrá bajo las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES: LA MUNICIPALIDAD** con fecha 01 de febrero del año 2021 firmó con **EL CONTRATISTA** el contrato respectivo **PRESTACION DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO, ALDEA LA UNION Y ALDEA EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD** por un monto de Ciento cincuenta mil lempiras exactos (**Lps. 150,000.00**), de acuerdo al monto de la oferta presentada, el cual se realizaría en un lapso de tiempo de 60 días calendario a partir del lunes 01 de febrero al día jueves 22 de abril del presente año. **CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL ADENDUM:** Realizar la ampliación de tiempo y de fondos para la prestación de servicio por alquiler de volqueta para la recolección de desechos sólidos, por un total de 35 días laborales contados a partir del 24 de abril al 11 de junio del 2021, luego de la fecha de finalización del contrato, ya que se requirió más tiempo de uso de Alquiler De Volqueta para recolección de Desechos Sólidos, porque la volqueta municipal siguió en mal estado. **CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO:** El presente contrato sufrirá incremento de su monto contractual por el siguiente valor el cual se detalla de la siguiente manera:



**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD**  
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.  
**ALCALDIA MUNICIPAL**



**MES DE ABRIL**

| N°           | Cant.   | Detalle                                   | P/Unitario | Total            |
|--------------|---------|---|------------|------------------|
| 01           | 05 días | Viajes de recolección de desechos solidos | 2,500.00   | 12,500.00        |
| <b>Total</b> |         |   |            | <b>12,500.00</b> |

**MES DE MAYO**

| N°           | Cant.   | Detalle                                   | P/Unitario | Total            |
|--------------|---------|---|------------|------------------|
| 01           | 21 días | Viajes de recolección de desechos solidos | 2,500.00   | 52,500.00        |
| <b>Total</b> |         |   |            | <b>52,500.00</b> |

**MES DE JUNIO**

| N°           | Cant.  | Detalle                                   | P/Unitario | Total            |
|--------------|--------|---|------------|------------------|
| 01           | 9 días | Viajes de recolección de desechos solidos | 2,500.00   | 22,500.00        |
| <b>Total</b> |        |   |            | <b>22,500.00</b> |

|                   |  |  |  |                  |
|-------------------|--|--|--|------------------|
| <b>Gran Total</b> |  |  |  | <b>87,500.00</b> |
|-------------------|--|--|--|------------------|

**CLAUSULA CUARTA: ACEPTACION:** Queda entendido que el resto de las cláusulas del contrato inicialmente firmado se mantienen vigentes y que deberá ser respetado y cumplido de acuerdo a sus lineamientos. **CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS DE ESTE ADENDUM DE CONTRATO:** Forman parte de este Adendum de contrato: 1) El contrato original y sus cláusulas. 2) Solicitud de Adendum entregado por el encargado del departamento de Servicios Públicos. Estando de acuerdo con lo establecido en cada una de las cláusulas anteriores tanto **LA MUNICIPALIDAD** como **EL CONTRATISTA** ratifican el presente Adendum de Contrato y lo suscriben en el municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, a los veintitrés (23) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021). Quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes, para los fines legales consiguientes



*Manuel Leopoldo Regalado*  
Manuel Leopoldo Regalado  
Alcalde Municipal  
Trinidad, Santa Bárbara



*Milton Danilo Fajardo Paz*  
Milton Danilo Fajardo Paz  
Contratista

# SHAYLO

DE: MILTON DANILO FAJARDO PAZ  
 R. T. N. 16261990005555 - CEL. 97727139

Bo. San Juan, calle principal, Trinidad,  
 Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: miltondf1990@gmail.com

CAI: 1AE16D-10D99C-B54DB9-B01DE9-49A626-98

|  |
|--|
| Trinidad, S. B. 11 de <u>Junio</u> de 20 <u>21</u> |
| Cliente: <u>Municipalidad de Trinidad S.B.</u>     |
| R.T.N. <u>16269995443317</u>                       |
| Dirección:   |

| CANT. | DESCRIPCION                                     | P. UNT.            | DESC. / REBAJAS OTORGADOS | TOTAL               |
|-------|---|--------------------|---------------------------|---------------------|
| 35    | <u>Dias de Recolección de desechos solidos.</u> | 2500 <sup>00</sup> |                           | 87500 <sup>00</sup> |
|       |   |                    |                           |                     |
|       |   |                    |                           |                     |
|       |   |                    |                           |                     |
|       |   |                    |                           |                     |
|       |   |                    |                           |                     |
|       |   |                    |                           |                     |
|       |   |                    |                           |                     |
|       |   |                    |                           |                     |
|       |   |                    |                           |                     |
|       |   |                    |                           |                     |
|       |   |                    |                           |                     |
|       |   |                    |                           |                     |
|       |   |                    |                           |                     |
|       |   |                    |                           |                     |
|       |   |                    |                           |                     |
|       |   |                    |                           |                     |
|       |   |                    |                           |                     |
|       |   |                    |                           |                     |
|       |   |                    |                           |                     |
|       |   |                    |                           |                     |
|       |   |                    |                           |                     |



**FACTURA** ( ) CONTADO  
 000-001-01-00 ( ) CREDITO  
**N° 000071**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| IMPORTE EXONERADO L.    |                           |
| IMPORTE EXENTO L.       |                           |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.  |                           |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.  |                           |
| 15% IMP. S. / VTAS L.   |                           |
| 18% IMP. S. / VTAS L.   |                           |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>87500<sup>00</sup></b> |

|                              |
|------------------------------|
| CONSTANCIA DE REG. EXONERADO |
| ORDEN DE COMPRA EXENTA       |
| NUMERO DE REGISTRO S. A. G.  |

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 1Td. 000-001-01-00000071 - 000-001-01-00000120 - Fech. Recepción - 09/06/2021 - Limite. Emisión - 09/06/2022

Son: Ochenta y siete mil quinientos  
lempiras exactos Lempiras



**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD**  
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.  
**SERVICIOS PUBLICOS**



**Trinidad, Santa Bárbara**  
20 de Abril de 2021

Sr. Manuel Leopoldo Regalado Fernández  
**Alcalde Municipal**

**Su oficina.**

El motivo de la presente, es para manifestarle que la volqueta Municipal no se ha podido reparar, por lo que solicito ampliación de tiempo, del contrato N° 3 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL CASCO URBANO, ALDEA LA UNIÓN Y ALDEA EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD S.B. a nombre del Sr. Milton Danilo Fajardo celebrado del lunes 01 de febrero al jueves 22 de abril del presente año, por esta razón se solicita un Adendum de tiempo y de fondos.

Atentamente.



  
**Victor Jesús Moreno**  
Jefe de Servicios Públicos

c. Archivo.  
c. Alcalde.

---

*Construyendo juntos una mejor Trinidad*  
TEL. 2608 - 2025 TEL. 2608 - 2027 TEL. 2608 - 2030  
Correo Electrónico: [municipalidadtrinidadsb@gmail.com](mailto:municipalidadtrinidadsb@gmail.com)

# CONTROL DE DETALLE DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL AÑO 2021

| MES DE ABRIL DEL 2021 |                          |                      |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| DIA                   | FECHA                    | PRECIO               |
| Sábado                | 24-04-2021               | Lps.2,500.00         |
| Martes                | 27-04-2021               | Lps.2,500.00         |
| Miércoles             | 28-04-2021               | Lps.2,500.00         |
| Jueves                | 29-04-2021               | Lps.2,500.00         |
| Viernes               | 30-04-2021               | Lps.2,500.00         |
| <b>TOTAL:</b>         | <b>5 Días Trabajados</b> | <b>Lps.12,500.00</b> |



**Leopoldo Regalado Fdez**  
Alcalde Municipal



**Milton Danilo Fajardo**  
Propietario de Volqueta



**Victor Jesus Moreno F.**  
Servicios Publicos

| MES DE MAYO DEL 2021 |                           |                      |
|----------------------|---------------------------|----------------------|
| DIA                  | FECHA                     | PRECIO               |
| Sábado               | 01-05-2021                | Lps.2,500.00         |
| Martes               | 04-05-2021                | Lps.2,500.00         |
| Miércoles            | 05-05-2021                | Lps.2,500.00         |
| Jueves               | 06-05-2021                | Lps.2,500.00         |
| Viernes              | 07-05-2021                | Lps.2,500.00         |
| Sábado               | 08-05-2021                | Lps.2,500.00         |
| Martes               | 11-05-2021                | Lps.2,500.00         |
| Miércoles            | 12-05-2021                | Lps.2,500.00         |
| Jueves               | 13-05-2021                | Lps.2,500.00         |
| Viernes              | 14-05-2021                | Lps.2,500.00         |
| Sábado               | 15-05-2021                | Lps.2,500.00         |
| Martes               | 18-05-2021                | Lps.2,500.00         |
| Miércoles            | 19-05-2021                | Lps.2,500.00         |
| Jueves               | 20-05-2021                | Lps.2,500.00         |
| Viernes              | 21-05-2021                | Lps.2,500.00         |
| Sábado               | 22-05-2021                | Lps.2,500.00         |
| Martes               | 25-05-2021                | Lps.2,500.00         |
| Miércoles            | 26-05-2021                | Lps.2,500.00         |
| Jueves               | 27-05-2021                | Lps.2,500.00         |
| Viernes              | 28-05-2021                | Lps.2,500.00         |
| Sábado               | 29-05-2021                | Lps.2,500.00         |
| <b>TOTAL:</b>        | <b>21 Días Trabajados</b> | <b>Lps.52,500.00</b> |



**Leopoldo Regalado Fdez**  
Alcalde Municipal



**Milton Danilo Fajardo**  
Propietario de Volqueta



**Victor Jesus Moreno F.**  
Servicios Publicos

## MES DE JUNIO DEL 2021

| DIA           | FECHA                    | PRECIO               |
|---------------|--------------------------|----------------------|
| Martes        | 01-06-2021               | Lps.2,500.00         |
| Miércoles     | 02-06-2021               | Lps.2,500.00         |
| Jueves        | 03-06-2021               | Lps.2,500.00         |
| Viernes       | 04-06-2021               | Lps.2,500.00         |
| Sábado        | 05-06-2021               | Lps.2,500.00         |
| Martes        | 08-06-2021               | Lps.2,500.00         |
| Miércoles     | 09-06-2021               | Lps.2,500.00         |
| Jueves        | 10-06-2021               | Lps.2,500.00         |
| Viernes       | 11-06-2021               | Lps.2,500.00         |
| <b>TOTAL:</b> | <b>9 Días Trabajados</b> | <b>Lps.22,500.00</b> |



**Leopoldo Regalado Fdez**  
Alcalde Municipal



**Milton Danilo Fajardo**  
Propietario de Volqueta



**Victor Jesus Moreno F.**  
Servicios Publicos



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA****201-21-10500-43178**

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FAJARDO PAZ MILTON DANILO**  
Con Registro Tributario Nacional: **16261990005555**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-43178 en fecha 12/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415780975 de fecha 12/06/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: **SÍ** existen Registros de Pagos a Cuenta.  
ETAX: **NO** existen Registros de Deudas.  
ETAX: **NO** existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202101, según declaración 27728340920, presentada el 12/06/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-43178** o mediante el siguiente código QR:

