



## **INFORME - UTM 02/2021**



**PRESENTADO A LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL**

**28/ JUNIO /2021**



Las Vegas, Sta. Bárbara  
28 de Junio de 2021

**Sra. Tona A. Pineda de Lara**  
Alcaldesa Municipal  
Honorable Corporación Municipal  
Las Vegas, Santa Bárbara.

### **INFORME - UTM 0/2021**

Respetable Señora Alcaldesa y Miembros de la Honorable Corporación Municipal;  
Atento saludo,

La Unidad Técnica Municipal por medio del presente informe presentamos muy respetuosamente a ustedes, el avance de los proyectos en ejecución y los proyectos finalizados durante el periodo que comprende desde el 26 de febrero de 2021, hasta el 28 de junio del 2021. los cuales detallados de la siguiente manera:



## UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

### 1. CONSTRUCCION DE GALERA Y REPARACIONES VARIAS PARA VENTAS EN MERCADO MUNICIPAL.

#### TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Fundición de firme de concreto en las cocinas 100m<sup>2</sup>.

Fundición de firme de concreto en la galera 200m<sup>2</sup>

Instalaciones eléctricas en general.

Instalaciones hidrosanitarias.

Instalación de 4 ventanas y 4 puertas en cocinas.

Pintado general de la galera y los locales. 87m<sup>2</sup>.

Instalación de pasamanos en la acera.

#### AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 100%

#### INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 255,097.76
Inversión a la Fecha	Lps. 253,479.86
Disponible	Lps. 1617.90

#### FOTOS DEL PROYECTO





## UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

### 2. CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN ALDEA EL PLANON.

#### TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Levantamiento de paredes de bloque de 6" 160m2-

Encofrado de columnas 40ml.

Fundición de columnas de concreto 40ml.

Armado de hierro para solera superior 62.80 ML.

Encofrado y fundido de solera superior 62.80ML.

#### AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 65%

#### INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 604,499.53
Inversión a la Fecha	Lps. 377,510.26
Disponible	Lps. 226,989.27

#### FOTOS DEL PROYECTO





## UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

### 3. CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO EN ALDEA EL CEDRAL (FUERZA HONDURAS II)

#### TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Trazado y marcado 6ML.

excavación y conformación de material de 6mlx0.80x0.80MTS.

fundición de concreto ciclópeo 3.80M3.

#### AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 100%

#### INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 40,859.51
Inversión a la Fecha	Lps. 40,859.51
Disponibile	Lps. 00.00

#### FOTOS DEL PROYECTO





## UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

### 4. CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO EN BARRIO MONTEFRESCO (FUERZA HONDURAS II)

#### TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Trazado y marcado. 17 ML.

excavación y Conformación 6.12M3.

relleno y compactado de material selecto 5.20 M3.

Fundición de Concreto ciclópeo 9.5M3.

#### AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 100%

#### INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 119,307.98
Inversión a la Fecha	Lps. 119,307.98
Disponible	Lps. 0.00

#### FOTOS DEL PROYECTO





## UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

### 5. CONSTRUCCION DE EMBAULAMIENTO PARA AGUAS LLUVIAS BARRIO LOS FUNES ALDEA UNION SUYAPA (FUERZA HONDURAS II)

#### TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Trazado y marcado 90ML.

Excavación y conformación 43.20M3.

Relleno y compactado de material selecto. M36.48

Losa de concreto inferior 4.32M3.

Pared de bloque de 6" 64.80 M2.

Losa de concreto superior 3.75M3.

#### AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 100%

#### INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 199,990.81
Inversión a la Fecha	Lps. 199,990.81
Disponible	Lps. 0.00

#### FOTOS DEL PROYECTO





## UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

### 6. INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN BARRIO MONTEFRESCO (FUERZA HONDURAS II)

#### TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Trazado y marcado 41ML.

Excavación y conformación 14.76M3.

Relleno Y compactado 14.76M3.

Pared de bloque de 6" 4.80M2.

Instalación de alcantarillas de 24" 30ML.

Construcción de cajas de concreto de 1.0x1.0MTS.

#### AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 100%

#### INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 134,816.65
Inversión a la Fecha	Lps. 134,816.65
Disponible	Lps. 0.00

#### FOTOS DEL PROYECTO





## UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

### 9.PROYECTO DE AGUA EN CASERIO DE EL NOVILLO.

(CONSTRUCCION DE BOCA TOMA, LINEA DE CONDUCCION Y BOMBEO PARA EL PROYECTO DE AGUA EN CASERIO DE EL NOVILLO, UBICADO EN EL EMPATADERO)

#### TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Instalación de tubería de 3" 600ml.

Instalación de tubería de 2" 1420ml.

Conexión de tubería hasta el tanque an aldea los coquitos.

#### AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 95%

#### INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 368,998.96
Inversión a la Fecha	Lps. 347,167.41
Disponibile	Lps. 21,831.55

#### FOTOS DEL PROYECTO





## UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

### 9.PAVIMENTACION DE CARRETERA CUESTA HACIA LA BONANZA, ALDEA EL CARRETO

#### TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Conformación 105ml.

Encofrado de para fundir concreto.262M2.

Fundición de concreto. 30.38m3

Desencofrado de concreto.

Construcción de cuneta de 0.60mts.

Construcción de bordillo de 0.15 x 0.15.x105ml.

#### AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 50%

#### INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 599,962.62
Inversión a la Fecha	Lps. 280,051.62
Disponible	Lps. 319,911.00

#### FOTOS DEL PROYECTO





## UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

### 10. CONSTRUCCION DE VADO PARA AGUAS LLUVIAS, ALDEA EL CARRETO

#### TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

- Conformación de terreno 56ml.
- Armado de hierro
- Fundición de concreto. 20.25m<sup>3</sup>
- Desencofrado de concreto.
- Construcción de bordillo de 0.15 x 0.15.x27ml.

#### AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 40%

#### INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 99,983.96
Inversión a la Fecha	Lps. 62,116.36
Disponible	Lps. 37,867.60

#### FOTOS DEL PROYECTO





## UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

### 11.CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO LOS HOYOS, COMUNIDAD DE QUELEPA.

#### TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Conformación de terreno 285ml.

Encofrado de para fundir concreto. 399M2.

Fundición de concreto. 39.90m3

Desencofrado de concreto.

Instalación de Alcantarilla de 24" con sus respectivos cabezales.

#### AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 100%

#### INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 263,100.08
Inversión a la Fecha	Lps. 263,100.08
Disponible	Lps. 00.00

#### FOTOS DEL PROYECTO





## UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

### 12. CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO LAS CHUSPAS, EN LOS ANDES.

#### TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Conformación de terreno 182ml.

Encofrado de para fundir concreto. 254.8M2.

Fundición de concreto. 25.48m3

Desencofrado de concreto.

Instalación de alcantarilla de 12" con sus respectivos cabezales.

Construcción de cunetas con bordillo 90ml.

#### AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 100%

#### INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 199,944.46
Inversión a la Fecha	Lps. 199,617.96
Disponible	Lps. 326.50

#### FOTOS DEL PROYECTO





## UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



### 13. CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO BUENA VISTA ALDEA EL CEDRAL.

#### TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Conformación de terreno 185ml.

Encofrado de para fundir concreto. 259M2.

Fundición de concreto. 25.90m3

Desencofrado de concreto.

#### AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 100%

#### INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 199,944.46
Inversión a la Fecha	Lps. 199,944.46
Disponibile	Lps. 00.00

#### FOTOS DEL PROYECTO





## UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



### 14. CONSTRUCCION DE HUELLAS EN EL PORVENIR, BUENOS AIRES.

#### TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Conformación de terreno 140ml.

Encofrado de para fundir concreto. 196M2.

Fundición de concreto. 19.60m3

Desencofrado de concreto.

#### AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 100%

#### INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 199,944.46
Inversión a la Fecha	Lps. 188,873.46
Disponible	Lps. 11,071.00

#### FOTOS DEL PROYECTO





## UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



### 15. CONSTRUCCION DE 3 CUBICULOS NUEVOS DENTRO DEL MERCADO MUNICIPAL.

#### TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

- Armado de hierro para solera inferior 4#4 y #3x0.20mts
- Fundición de solera inferior de 0.20x0.15 x 34ml.
- Levantamiento de paredes de bloque de 6" 107m2.
- Armado de hierro para columnas de 0.20x0.20 4#4 y #3x0.20mts.
- Fundición de columnas de 0.20x0.15 x 34ml.
- Instalación de puertas metálicas. 3und.
- Pintura general de los cubículos 107M2.

#### AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 100%

#### INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 164,990.95
Inversión a la Fecha	Lps. 164,574.68
Disponibile	Lps. 416,.27

#### FOTOS DEL PROYECTO



## UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



### 16.PAVIMENTACION DE CALLE EN ALDEA EL PALMAR.

#### TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

- Conformación de terreno 69ml.
- Encofrado de para fundir concreto. 345M2.
- Fundición de concreto. 51.75m3
- Desencofrado de concreto.
- Construcción de cuneta de 0.60mts x 69ml.
- Construcción de bordillo de 0.15 x 0.15.x69ml.

#### AVANCE TOTAL

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 100%

#### INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)

Presupuestado	Lps. 259,493.38
Inversión a la Fecha	Lps. 256,877.05
Disponibile	Lps. 2,616.33

#### FOTOS DEL PROYECTO



## **18.PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO BELLA VISTA LAS VEGAS.**

### **TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.**

Conformación de terreno 140ml.ml.

Encofrado de para fundir concreto. 140ml.

Fundición de concreto. 84m3

Desencofrado de concreto 140ml.

Construcción de bordillo de 0.15 x 0.15.x20ml.

### **AVANCE TOTAL**

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 100%

### **INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)**

Presupuestado	Lps. 399,955.46
Inversión a la Fecha	Lps. 393,955.46
Disponible	Lps. 6,000.00

### **FOTOS DEL PROYECTO**



## **19.CONSTRUCCION DE GAVIONES PARA ESTABILIZAR TERRENO EN COL ORELLANA SECTOR MIRADOR.**

### **TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.**

Conformación de terreno 12ml. X 1x 0.7mts

Fundición de cimentación con mampostería 8.40m<sup>3</sup>

Armado e instalación de gaviones 36und.

Limpieza final de áreas exteriores.

### **AVANCE TOTAL**

Hasta este periodo el proyecto presenta un avance del 100%

### **INVERSION (Según el departamento de Contabilidad)**

Presupuestado	Lps. 204,234.36
Inversión a la Fecha	Lps. 192,234.36
Disponibile	Lps. 12,000.00



## UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

### FOTOS DEL PROYECTO



**En la Unidad técnica también se han realizado las siguientes actividades:**

Reparación de tubería de alcantarillado en el barrio la libertad.

Reparación de tramo en mal estado col san José.

Reparación de lámparas en el casco urbano.

Agradecemos la atención prestada al presente Informe, estaremos atentos a sus comentarios o sugerencias.

Muy atentamente;

Arq. Joel Manzanares Tinoco  
Jefe Unidad Técnica Municipal