

MEMO: SGIMSG - 0423

PARA: ARQ. CINDY ROBINSON
SUBGERENTE INTERINA INGENIERIA,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DE: ING. REBECA RIVERA
COORDINADORA DE PROYECTOS

FECHA: MIERCOLES, 02 DE MARZO DEL 2016

ASUNTO: LO INDICADO

En Continuación a Memorándum SGIMSG-0196, donde solicita dar respuesta al **Ítem N° 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **FEBRERO DE 2016:**

1. El único Proyecto de Infraestructura que actualmente se está desarrollando, es el de **“Obras de Rehabilitación y Ampliación de la Clínica Regional de La Ceiba, Departamento de Atlántida del Instituto hondureño de Seguridad Social”**.

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Obras de Rehabilitación y Ampliación de la Clínica Regional de La Ceiba, Departamento de Atlántida del Instituto Hondureño de Seguridad Social”.
4. **Ubicación de Proyecto:** La Ceiba, Departamento de Atlántida.
5. **Propósito:** Implementación de Nivel I de Hospitales, a fin de no subrogar estos servicios sino que sean brindados por el IHSS directamente.
6. **Descripción del Proyecto:** Es una remodelación interna de todo el edificio existente, ampliando una pequeña ala donde actualmente se utiliza como estacionamiento. Incluye demoliciones de paredes de tabla yeso y bloque, desmontaje de puertas y ventanas, desmontaje de cielos, desmontaje de iluminación, desmontaje de electricidad, construcción de paredes nuevas, modificación de baños, mobiliario de clínicas , pintura interna y externa, instalación de puertas y ventanas, instalaciones eléctricas, instalaciones de aires acondicionados, sistemas hidrosanitarios internos, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Brindar atención Nivel I Hospitalario en la Regional de La Ceiba del IHSS.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto, ya que las modificaciones son internas en un edificio ya existente del IHSS.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente son remodelaciones internas por lo que no producirá impacto alguno en el terreno, más que el ya existente en la actualidad. Por ello las paredes en su mayoría son de tipo tabla yeso / Durock lo cual no genera asentamientos en el edificio ya existente.
4. **Detalles del contacto:**
 - Arq. Cindy Robinson
 - Tel: 2238-5088
 - crobinsoni@yahoo.com.mx
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 3,126,865.33
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 05 de mayo del 2015
8. **Estado del Proyecto:** Se dio Orden de Inicio el Jueves 28 de enero del 2016 Por lo que actualmente está en proceso constructivo y se encuentra en desarrollo de Primera Estimación de Obra.
9. **Costo de Finalización:** El monto de la Obra adjudicado es por L 2, 500,245.95 y se encuentra en proceso constructivo.
10. **Fecha de Finalización (proyectada):** 27 de marzo del 2016

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en proceso constructivo y en desarrollo de Primera Estimación.

2. El proyecto de **“Impermeabilización de Losas y Obras Adicionales de la Clínica Periférica N° 1, Unidad de Cirugía Ambulatoria y en el Edificio Administrativo del IHSS”**; de acuerdo a Resolución CI IHSS N° 160/29-02-2016 se declaró Fracasado el proceso de Licitación, por lo que no se llevó a cabo el proyecto y se giraron órdenes de volver a comenzar el proceso de Licitación Privada.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.
cc. Archivo

INFORMACION DE PROYECTOS FINALES DEL MES DE FEBRERO **2016**

1. El único Proyecto de Infraestructura que actualmente se está desarrollando, es el de **“Obras de Rehabilitación y Ampliación de la Clínica Regional de La Ceiba, Departamento de Atlántida del Instituto hondureño de Seguridad Social”**.

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Obras de Rehabilitación y Ampliación de la Clínica Regional de La Ceiba, Departamento de Atlántida del Instituto Hondureño de Seguridad Social”.
4. **Ubicación de Proyecto:** La Ceiba, Departamento de Atlántida.
5. **Propósito:** Implementación de Nivel I de Hospitales, a fin de no subrogar estos servicios sino que sean brindados por el IHSS directamente.
6. **Descripción del Proyecto:** Es una remodelación interna de todo el edificio existente, ampliando una pequeña ala donde actualmente se utiliza como estacionamiento. Incluye demoliciones de paredes de tabla yeso y bloque, desmontaje de puertas y ventanas, desmontaje de cielos, desmontaje de iluminación, desmontaje de electricidad, construcción de paredes nuevas, modificación de baños, mobiliario de clínicas, pintura interna y externa, instalación de puertas y ventanas, instalaciones eléctricas, instalaciones de aires acondicionados, sistemas hidrosanitarios internos, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Brindar atención Nivel I Hospitalario en la Regional de La Ceiba del IHSS.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto, ya que las modificaciones son internas en un edificio ya existente del IHSS.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente son remodelaciones internas por lo que no producirá impacto alguno en el terreno, más que el ya existente en la actualidad. Por ello las paredes en su mayoría son de tipo tabla yeso / Durock lo cual no genera asentamientos en el edificio ya existente.
4. **Detalles del contacto:**
 - Arq. Cindy Robinson
 - Tel: 2238-5088
 - crobinsoni@yahoo.com.mx
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 3,126,865.33

7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 05 de mayo del 2015
8. **Estado del Proyecto:** Se dio Orden de Inicio el Jueves 28 de enero del 2016
Por lo que actualmente está en proceso constructivo y se encuentra actualmente en desarrollo de Primera Estimación de Obra.
9. **Costo de Finalización:** El monto de la Obra adjudicado es por L. 2, 500,245.95 y se encuentra en proceso constructivo.
10. **Fecha de Finalización (proyectada):** 27 de marzo del 2016

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en proceso constructivo y en desarrollo de Primera Estimación.

2. El proyecto de **“Impermeabilización de Losas y Obras Adicionales de la Clínica Periférica N° 1, Unidad de Cirugía Ambulatoria y en el Edificio Administrativo del IHSS”**; de acuerdo a Resolución CI IHSS N° 160/29-02-2016 se declaró Fracasado el proceso de Licitación, por lo que no se llevó a cabo el proyecto y se giraron órdenes de volver a comenzar el proceso de Licitación Privada.



SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
ARQ. CINDY ROBINSON

