



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

COPIA

MEMORANDO No. 3944-SGIMSG-2021

PARA: LIC. LORNA ELISA CALIX MEJIA
Oficial de Información pública

DE: ING. HECTOR YUJA FAJARDO
Subgerente Nacional de Ing. Mant. Y Servicios Generales

FECHA: 02 de Noviembre del 2021.

ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION PARA EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA



Se adjunta el informe de proyectos en ejecución por parte del IHSS para el mes de Noviembre 2021

- 1- Información de Proyectos mes de Noviembre
- 2- Memorando No.3936-SGIMSG-2021
- 3- Memorando No.3937-SGIMSG-2021

Atentamente.

cc: Archivo.

HY/Ed

Receptor: Gustavo
31 Dic. / 2021
10:45 a.m.
Adjuntos: diez (10) Folios

Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

www.ihss.hn



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACION DE PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **NOVIEMBRE del 2021**:

1. “Remodelación y Acondicionamiento del Décimo y Primer Piso del Edificio Administrativo Barrio Abajo del IHSS” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

- 1. Propietario del Proyecto:*** Instituto Hondureño de Seguridad Social
- 2. Sector Subsector:*** Salud
- 3. Nombre del Proyecto:*** “Remodelación y Acondicionamiento del Décimo y Primer Piso del Edificio Administrativo Barrio Abajo del IHSS”
- 4. Ubicación de Proyecto:*** Barrió Abajo, Tegucigalpa.
- 5. Propósito:*** Readecuar las instalaciones de las oficinas de Dirección Ejecutiva a fin de adaptarse al nuevo proceso de ley marco del IHSS, la cual cuenta con 03 Directores según lo establece la misma. Además de generar más ventanillas de atención para el derecho habiente, en el área de Secretaria General, y Cobranzas, para eficientar el trato y los tiempos de espera de los derecho habientes que ingresan al Edificio Administrativo.
- 6. Descripción del Proyecto:*** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

- 7. Alcance del Proyecto (principal producto):*** Mejorar la atención de las áreas de Secretaria General, Cobranzas y Generar los espacios Necesarios para cumplir con la nueva ley marco del IHSS en el Décimo Nivel.
- 8. Impacto Ambiental:*** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
- 9. Impacto en el Terreno y Asentamientos:*** No se han realizado estudios de suelos.
- 10. Detalles del contacto:***

Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

www.ihss.hn





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

- *Ing. Hector Yuja*
- *Tel: 3179-7922*
- *yuja26@hotmail.com*

11. Fuentes de financiamiento: *Fondos Propios*

12. Presupuesto del Proyecto: *L. 6,787,428.87*

13. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto: *12 de Noviembre de 2019*

14. Estado del Proyecto: *Se emitió fecha de inicio el 27 de enero del 2020, actualmente ya está finalizado.*

1. Costo de Finalización: *L. 7, 806, 507.62.*

15. Fecha de Finalización: *Finalizo el 18 de junio del 2021*

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto ya fue recepcionado en su totalidad.

2. El proyecto de “Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños del Instituto Hondureño de Seguridad Social” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** *Instituto Hondureño de Seguridad Social*
2. **Sector Subsector:** *Salud*
3. **Nombre del Proyecto:** *“Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños del Instituto Hondureño de Seguridad Social”*
4. **Ubicación de Proyecto:** *Barrió Abajo, Torocagua en Tegucigalpa y Hospital de Especialidades en Comayagüela.*
2. **Propósito:** *Mejorar las instalaciones existentes de las unidades sanitarias, ampliar las áreas de atención y accesibilidad de los baños, así como mejorar las medidas de seguridad de los pacientes por la colocación de barras de seguridad y equipo antimicrobiano, entre otros.*
5. **Descripción del Proyecto:** *Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.*





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

B. Elaboración del Proyecto:

6. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de las áreas públicas sanitarias del IHSS.
7. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
8. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
9. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 3179-7922
 - yuja26@hotmail.com
10. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
11. **Presupuesto del Proyecto:** L. 5,803,611.70
12. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 19 de Agosto de 2019
13. **Estado del Proyecto:** El proyecto ya está finalizado y en trámite de pago.
3. **Costo de Finalización:** L. 4, 238, 890.42
16. **Fecha de Finalización:** Finalizo el 20 de septiembre del 2021

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto ya fue recepcionado en su totalidad.





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 3936-SGIMSG-2021

ING 084

PARA: ING. HECTOR YUJA
SUBGERENTE INGENIERIA,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DE: ING. REBECA RIVERA
COORDINADORA DE PROYECTOS

ASUNTO: LO DESCRITO



FECHA: 02 de Diciembre del 2021

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **NOVIEMBRE del 2021**:

1. “Remodelación y Acondicionamiento del Décimo y Primer Piso del Edificio Administrativo Barrio Abajo del IHSS” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Remodelación y Acondicionamiento del Décimo y Primer Piso del Edificio Administrativo Barrio Abajo del IHSS”
4. **Ubicación de Proyecto:** Barrió Abajo, Tegucigalpa.
5. **Propósito:** Readecuar las instalaciones de las oficinas de Dirección Ejecutiva a fin de adaptarse al nuevo proceso de ley marco del IHSS, la cual cuenta con 03 Directores según lo establece la misma. Además de generar más ventanillas de atención para el derecho habiente, en el área de Secretaria General, y Cobranzas, para eficientar el trato y los tiempos de espera de los derecho habientes que ingresan al Edificio Administrativo.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.

Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

www.ihss.hn



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** *Mejorar la atención de las áreas de Secretaría General, Cobranzas y Generar los espacios Necesarios para cumplir con la nueva ley marco del IHSS en el Décimo Nivel.*
8. **Impacto Ambiental:** *No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.*
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** *No se han realizado estudios de suelos.*
10. **Detalles del contacto:**
 - *Ing. Hector Yuja*
 - *Tel: 3179-7922*
 - *yuja26@hotmail.com*
11. **Fuentes de financiamiento:** *Fondos Propios*
12. **Presupuesto del Proyecto:** *L. 6,787,428.87*
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** *12 de Noviembre de 2019*
14. **Estado del Proyecto:** *Se emitió fecha de inicio el 27 de enero del 2020, actualmente ya está finalizado.*
1. **Costo de Finalización:** *L. 7, 806, 507.62.*
15. **Fecha de Finalización:** *Finalizo el 18 de junio del 2021*

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto ya fue recepcionado en su totalidad.

2. **El proyecto de “Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños del Instituto Hondureño de Seguridad Social” y se informa lo siguiente:**

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** *Instituto Hondureño de Seguridad Social*
2. **Sector Subsector:** *Salud*
3. **Nombre del Proyecto:** *“Mejoramiento, Ampliación y Obras de Accesibilidad en Baños del Instituto Hondureño de Seguridad Social”*

Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

www.ihss.hn





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

4. **Ubicación de Proyecto:** Barrió Abajo, Torocagua en Tegucigalpa y Hospital de Especialidades en Comayagüela.
2. **Propósito:** Mejorar las instalaciones existentes de las unidades sanitarias, ampliar las áreas de atención y accesibilidad de los baños, así como mejorar las medidas de seguridad de los pacientes por la colocación de barras de seguridad y equipo antimicrobiano, entre otros.
5. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes, colocación de pisos, paredes de bloque, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

6. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de las áreas públicas sanitarias del IHSS.
7. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
8. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.
9. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Hector Yuja
 - Tel: 3179-7922
 - yuja26@hotmail.com
10. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
11. **Presupuesto del Proyecto:** L. 5,803,611.70
12. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 19 de Agosto de 2019
13. **Estado del Proyecto:** El proyecto ya está finalizado y en trámite de pago.
3. **Costo de Finalización:** L. 4, 238, 890.42
16. **Fecha de Finalización:** Finalizo el 20 de septiembre del 2021

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto ya fue recepcionado en su totalidad.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.
cc. Archivo

Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

www.ihss.hn





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 3937-SGIMSG-2021

ING 085

PARA: ING. HECTOR YUJA
SUBGERENTE INGENIERIA,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DE: ARQ. STEPHANYE GODOY
CONSULTORA



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 02 de Diciembre del 2021

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **NOVIEMBRE del 2021**:

1. **“Adquisición de Caja Fuerte y Obras Conexas para el Departamento de Tesorería del IHSS según Cotización No. 011-2021”** y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Administrativo
3. **Nombre del Proyecto:** “Adquisición de Caja Fuerte y Obras Conexas para el Departamento de Tesorería del IHSS”
4. **Ubicación de Proyecto:** Sexto Piso, Edificio Administrativo, Barrió Abajo, Tegucigalpa.
5. **Propósito:** Reestructuración física del área de Tesorería, que disponga de las medidas de seguridad adecuadas y de una bóveda de Seguridad para custodia de los Títulos Valores del IHSS, en cumplimiento de las recomendaciones dadas por los diferentes entes internos y externos.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de desmontajes de Mobiliario aéreo y desmontaje de Sistema Eléctrico, Instalación de pared doble de Durock resistente al fuego, con lámina de hierro en el centro de la pared, instalaciones eléctricas, suministro e Instalación de Puerta de acero, de alta calidad y seguridad, resistente al fuego, lijado, sellado y



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

pintado de paredes, Suministro e Instalación de Archivo de Seguridad, Suministro e Instalación de Sistema de Seguridad Biométrico, entre otro.

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** *Mejorar la Seguridad y acceso al Departamento de Tesorería y generar un espacio adecuado para custodia de los Títulos Valores del IHSS resguardados por dicho departamento.*
8. **Impacto Ambiental:** *No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.*
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** *No se han realizado estudios de suelos.*
10. **Detalles del contacto:**
 - *Ing. Hector Yuja*
 - *Tel: 3179-7922*
 - *yuja26@hotmail.com*
11. **Fuentes de financiamiento:** *Fondos Propios*
12. **Presupuesto del Proyecto:** *L. 231,200.97*
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** *24 de Febrero del 2021.*
14. **Estado del Proyecto:** *Se emitió fecha de inicio el 09 de Noviembre del 2021.*
1. **Costo de Finalización:** *El proyecto se encuentra en ejecución por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.*
15. **Fecha de Finalización:** *Según orden de Inicio se proyectó fecha final el 06 de Diciembre del 2021. Duración del Proyecto veintiocho (28) días calendario.*

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en Ejecución.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.
cc. Archivo



SM



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACION DE PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **NOVIEMBRE del 2021**:

1. “Adquisición de Caja Fuerte y Obras Conexas para el Departamento de Tesorería del IHSS según Cotización No. 011-2021” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Administrativo
3. **Nombre del Proyecto:** “Adquisición de Caja Fuerte y Obras Conexas para el Departamento de Tesorería del IHSS”
4. **Ubicación de Proyecto:** Sexto Piso, Edificio Administrativo, Barrio Abajo, Tegucigalpa.
5. **Propósito:** Reestructuración física del área de Tesorería, que disponga de las medidas de seguridad adecuadas y de una bóveda de Seguridad para custodia de los Títulos Valores del IHSS, en cumplimiento de las recomendaciones dadas por los diferentes entes internos y externos.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de desmontajes de Mobiliario aéreo y desmontaje de Sistema Eléctrico, Instalación de pared doble de Durock resistente al fuego, con lámina de hierro en el centro de la pared, instalaciones eléctricas, suministro e Instalación de Puerta de acero de alta calidad y seguridad resistente al fuego, lijado, sellado y pintado de paredes, suministro e instalación de Archivo de Seguridad, suministro e instalación de sistema de seguridad Biométrico, entre otro.

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la Seguridad y acceso al Departamento de Tesorería y generar un espacio adecuado para custodia de los Títulos Valores del IHSS resguardados por dicho departamento.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.

Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

www.ihss.hn





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

10. Detalles del contacto:

- Ing. Hector Yuja
- Tel: 3179-7922
- yuja26@hotmail.com

11. Fuentes de financiamiento: Fondos Propios

12. Presupuesto del Proyecto: L. 231,200.97

13. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 24 de Febrero del 2021.

14. Estado del Proyecto: Se emitió fecha de inicio el 09 de Noviembre del 2021.

1. Costo de Finalización: El proyecto se encuentra en ejecución por lo que aún no se conoce el costo final del mismo.

15. Fecha de Finalización: Según orden de Inicio se proyectó fecha final el 06 de Diciembre del 2021. Duración del Proyecto veintiocho (28) días calendario.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en Ejecución.

