

MEMORANDO ADUANAS-DNEAFA-UCEP-01- 2022

PARA: LIC. JOSE MIGUEL RUIZ
Jefe Unidad de Transparencia

DE: LIC. JAVIER FLORES
Jefe Unidad de Coordinación Externa y Proyectos

ASUNTO: Proyectos de Infraestructura / diciembre, 2021

FECHA: 04 de enero, 2022



En atención al Memorando **ADUANAS- DTA-276-2021** donde se solicita la información correspondiente al mes de diciembre de los proyectos que como unidad se administran. Le remito la siguiente información adjunta.

Atentamente,

JF/JB



Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 3, 13, 14 y 15.
Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



info@aduanas.gob.hn

@aduanashonduras
www.aduanas.gob.hn



CONSTANCIA

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS), por medio de la presente hace constar: Que según lo establecido en los lineamientos para la verificación de información pública en los portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada en el apartado Programas y proyectos instruye literalmente lo siguiente: **Adicionalmente se deberá incluir un documento el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la institución obligada según la fase del proyecto, estos detalles se encuentran a continuación:**

- 1) Identificación del proyecto.
- 2) Elaboración del proyecto.
- 3) Ejecución del proyecto.
- 4) Finalización del proyecto.

Se adjunta la constancia de avance del proyecto que se comenzó en el mes de octubre de 2021. A la vez se hace mención que dicha Unidad Administradora de Proyectos en esta institución es únicamente **gestora de proyectos**, la ejecución y manejo de fondos nacionales es directamente dirigida por la Gerencia Administrativa. Al momento de la ejecución de los proyectos asignados a nuestra Unidad es de nuestra responsabilidad dar el visto bueno de las actividades realizadas para proceder con el procedimiento de pago.

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los cuatro días del mes de enero de 2022.



Lic. Javier Flores Bueso.
Jefe Unidad de Coordinación Externa y Proyectos



Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 3, 13, 14 y 15.
Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras. C.A.



info@aduanas.gob.hn

@aduanashonduras
www.aduanas.gob.hn



PROYECTO READECUACIÓN ADUANA EL AMATILLO

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO

- Jefe de la Unidad de Coordinación Externa y Proyectos

SECTOR Y SUB SECTOR

- Gobierno

NOMBRE DEL PROYECTO

- Readecuación Aduana El Amatillo

UBICACIÓN DEL PROYECTO

- Zona sur, Departamento Valle

PROPÓSITO

- La infraestructura física (puertas, ventanas, pisos).
- Readecuación del Anden y Oficinas.
- Pintura y acabados.
- Mobiliario.
- Instalaciones Hidrosanitarias.
- Instalaciones Eléctricas.
- Instalaciones de Red y Telecomunicaciones/Cuarto de Datos.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- En el marco de la readecuación y modernización de Aduanas, La Aduana El Amatillo carece de espacios y medios necesarios para sus operaciones, los esfuerzos o incomodidades en los espacios físicos se vuelve un ambiente de trabajo limitado para las operaciones que se realizan a diario. Es así como, se implementa el proyecto antes mencionado para poder remodelar o readecuar los espacios necesarios para el desarrollo de operaciones dentro de las Aduanas y se pretende llevar a cabo un sitio con la condición de infraestructura y equipamiento adecuado.

ELABORACION DEL PROYECTO

ALCANCE

- Esta readecuación busca las mejoras en las instalaciones de revisión y amplitud en las oficinas de la Aduana El Amatillo para las operaciones de nacionalización, que ayuden en la revisión cómoda y así como instalaciones óptimas para todos los colaboradores en la Aduana.

IMPACTO AMBIENTAL

- Tipo de impacto ambiental negativos:
Aire: Ruidos y malos olores debido al uso de herramientas que se utilizan para las actividades de demolición y por el cambio de tuberías de aguas residuales se generan ciertos malos olores, estos impactos son temporales ya que una vez finalizado las actividades no existirán.
Aire: Partículas de polvo generadas por actividades de demolición los cuales son de carácter temporal.

IMPACTO DEN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS.

- No implica ningún Impacto

DETALLE DE LOS CONTACTOS

- Jefe de Unidad de Cooperación Externa y Proyectos / Administración Aduanera de Honduras.
- Ingeniero Lester Santiago Ulloa/ Inverza.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

- Presupuesto Adquirido mediante oferta pública, Inverza

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- El monto para la ejecución del proyecto es de **7,395,725.97 millones de lempiras.**



FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

- Tercer Trimestre del 2021

ESTADO DEL PROYECTO

- En Ejecución de Infraestructura por el Oferente Inverza.

COSTO DE FINALIZACIÓN

- El costo de finalización aún no está definido debido a obras adicionales que se surgen durante el proceso de remodelación.

Las inversiones realizadas son las siguientes:

1. Desmontaje de cielo en APARTAMENTOS (100%)
2. Desmontaje de moldura en APARTAMENTOS (98%)
3. Desmontaje de puertas en APARTAMENTOS (100%)
4. Demolición de pared en área de lavandería, APARTAMENTOS (100%)
5. Demolición de piso para hacer excavación, APARTAMENTOS (100%)
6. Excavación para cimentaciones, APARTAMENTOS (100%)
7. Demolición paredes de tabla yeso, APARTAMENTOS (100%)
8. Demolición paredes de tabla yeso, APARTAMENTOS (100%)
9. Desmontaje de techo existente en área de Pérgola, APARTAMENTOS (100%)
10. Desmontaje de lavatrastos en área de Pérgola, APARTAMENTOS (100%)
11. Demolición piso de cerámica en área de Pérgola, APARTAMENTOS (100%)
12. Demolición repello y pulido, APARTAMENTOS (100%)
13. Desmontaje de canales en techo, APARTAMENTOS (100%)
14. Desmontaje de láminas de Aluzinc, APARTAMENTOS (100%)
15. Sum/Inst láminas de Aluzinc, APARTAMENTOS (95%)
16. Sum/Inst Canales metálicos, APARTAMENTOS (100%)
17. Repello, APARTAMENTOS (80%)
18. Desmontaje de lavamanos, urinarios y sanitarios, APARTAMENTOS (100%)
19. Zapata corrida 0.40x0.15, APARTAMENTOS (100%)
20. Sobrecimiento de bloque, APARTAMENTOS (100%)
21. Solera inferior 15x15, APARTAMENTOS (100%)
22. Paredes para closets de habitaciones, APARTAMENTOS (100%)
23. Paredes para closets de habitaciones, APARTAMENTOS (100%)
24. Instalación de ductería y cajas para tomacorrientes e interruptores, APARTAMENTOS (95%)
25. Demolición de paredes de piedra, APARTAMENTOS (100%)
26. Desmontaje de ventanas, APARTAMENTOS (100%)
27. Sellado de boquetes en paredes, APARTAMENTOS (100%)
28. Demolición de pared de piedra para boquete de puerta ÁREA DE PLANCHADO, APARTAMENTOS (100%)
29. Botado de material producto de desmontajes y demoliciones, APARTAMENTOS (95%)
30. Tallado de ventanas y puertas, APARTAMENTOS (95%)
31. Desmontaje de paredes de tabla yeso en área de migración, APARTAMENTOS (100%)
32. Sum/Inst láminas de tabla yeso en área de migración, APARTAMENTOS (100%)
33. Demolición de firme de concreto para colocar castillos 15x15, BAÑOS DE ANDÉN (100%)
34. Castillos 15x15 y Jambas 10x15, BAÑOS DE ANDÉN (100%)



35. Solera inferior 15x15, BAÑOS DE ANDÉN (100%)
36. Paredes de bloque, BAÑOS DE ANDÉN (100%)
37. Demolición firme de concreto 25-30 cm con muleta y compresor para instalación de
38. tubería Hidrosanitaria, BAÑOS DE ANDÉN (100%)
39. Instalación tubería hidrosanitaria, BAÑOS DE ANDÉN (100%)
40. Solera intermedia 15x15, BAÑOS DE ANDÉN (100%)
41. Batiente y cargadores, BAÑOS DE ANDÉN (100%)
42. Instalación de ductería y cajas para tomacorrientes e interruptores, BAÑOS DE ANDÉN (100%)
43. Demolición de pared para boquetes de puertas, BAÑOS DE ANDÉN (100%)
44. Fundición de dados de concreto para estructura de tanque, BAÑOS DE ANDÉN (100%)
45. Solera Superior 15x15, BAÑOS DE ANDÉN (100%)
46. Techo con estructura de canaleta y lámina Aluzinc, BAÑOS DE ANDÉN (100%)
47. Repello, BAÑOS DE ANDÉN (100%)
48. Pulido, BAÑOS DE ANDÉN (100%)
49. Excavación para instalación de tuberías hidrosanitarias, BAÑOS DE ANDÉN (100%)
50. Sum/Inst tubería 1/2" desde Caja AP a tanque, y conexión hasta SALA DE JUNTAS (100%)
51. Excavación para instalación de Biodigestor, BAÑOS DE ANDÉN (100%)
52. Sum/Inst tubería 4", BAÑOS Y SALA DE JUNTAS (100%)
53. Estructura metálica para tanque, BAÑOS DE ANDÉN (90%)
54. SUM/INST Fascia, BAÑOS DE ANDÉN (85%)
55. Repello, OFICINAS EN ANDÉN (100%)
56. Pulido, OFICINAS EN ANDÉN (100%)
57. Instalación de ductería y cajas para tomacorrientes, interruptores y puntos de red, OFICINAS EN ANDÉN (100%)
58. Tallado en elementos de concreto, OFICINAS EN ANDÉN (100%)
59. Piso de porcelanato, OFICINAS EN ANDÉN (90%)
60. Zócalo de porcelanato, OFICINAS EN ANDÉN (90%)
61. Ampliación de gradas, OFICINAS EN ANDÉN (100%)
62. Pared de tabla yeso a dos caras, OFICINAS EN ANDÉN (80%)
63. Demolición de pared para boquetes de ventanas, OFICINAS EN ANDÉN (100%)
64. Piso de porcelanato, BODEGA 2 (100%)
65. Sellado de boquetes con pared de bloque, BODEGAS 1 Y 2 (100%)
66. Demolición de pared para boquetes de ventanas, SALA DE JUNTAS (100%)
67. Repello, SALA DE JUNTAS (100%)
68. Pulido, SALA DE JUNTAS (100%)
69. Sellado de boquetes con pared de bloque, SALA DE JUNTAS (100%)
70. Instalación de ductería y cajas para tomacorrientes, interruptores y puntos de red, OFICINAS EN ANDÉN (100%)
71. SUM/INST porcelanato, SALA DE JUNTAS (85%)
72. Tallado en boquetes de ventanas, SALA DE JUNTAS (100%)
73. Excavación para tuberías, SALA DE JUNTAS (100%)
74. Sum/Inst tubería 1/2", SALA DE JUNTAS (100%)
75. Sum/Inst tubería 2", SALA DE JUNTAS (100%)

FECHA DE FINALIZACIÓN

- Se había estimado a finales de diciembre 2021, pero debido a retrasos en el proyecto la empresa se comprometió a finalizar el proyecto para el 15 de enero del 2022.



PORCENTAJE DE AVANCE

- **60% -Apartamentos**
- **70%-Anden**

EJECUCION DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL

- Está en la fase de construcción por lo que no se ha hecho entrega de ningún producto todavía.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO.

- No se tiene el dato aun debido a las obras adicionales.

VARIACIÓN EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO.

- La planificación del proyecto está definida para enero 2021.

RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS

- No definidos aun



