



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074
Correo electrónico: alcaldia1011@yahoo.es



RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE DICIEMBRE 2021
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Nombre del Proyecto: Terracería Para Sistema de Drenaje Cancha de Futbol

Identificación del Proyecto	Respuesta
Encargado de la Ejecución	Municipalidad
Sector	Infraestructura/Deportes
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	Casco Urbano San Isidro Intibucá
Propósito	

Elaboración del Proyecto	Respuesta
Alcance del Proyecto	Drenar Aguas Lluvias y Mejoramiento del Césped
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo)	Karla Valladares: Teléfono 33655837
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad
Presupuesto del Proyecto.	950,086.41 más 1,678,173.64
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	18 de Noviembre 2019 (fecha acuerdo de aprobación proyecto)
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	74.%
Costo de Finalización	Pendiente de evaluar esta condición
Costo de Finalización (proyectado).	Pendiente de evaluar esta condición

Ejecución del Proyecto	Respuesta
Relación de lo planificado con los productos entregados	Se triplico el costo y se modificó contrato
Variación en el costo total del proyecto	Por los momentos una variación de 1,678,173.64
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Ya tiene un desfase de 15 meses
Razones de los cambios antes mencionados	Descubrimiento de terreno movedizo hizo profundizar más el área


José Gerardo Palacios Moran
Coordinador UTM





ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074
Correo electrónico: alcaldia1011@yahoo.es



RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE DICIEMBRE 2021


UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Nombre del Proyecto: Construcción Sistema de Agua Potable

Identificación del Proyecto	Respuesta
Encargado de la Ejecución	Municipalidad, Junta de Agua, Visión Mundial
Sector	Agua y Saneamiento
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	Macuelizo, San Isidro Intibucá
Propósito	Mejorar acceso a agua en calidad y cantidad

Elaboración del Proyecto	Respuesta
Alcance del Proyecto	Dotar al 100% de la población con acceso a agua
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo)	Wilfredo Molina, Tel 96702062
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad, Junta de Agua, Visión Mundial
Presupuesto del Proyecto.	4,212,844.65
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	08 de Febrero 2019(según carta de entendimiento)
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	100.%
Costo de Finalización (proyectado).	pendiente
Costo de Finalización (proyectado).	Pendiente de evaluar esta condicion

Ejecución del Proyecto	Respuesta
Relación de lo planificado con los productos entregados	Pendiente de evaluar esta condición
Variación en el costo total del proyecto	Pendiente de evaluar lo final de esta condición
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Esta terminado
Razones de los cambios antes mencionados	Se hizo un rompe carga mas


José Gerardo Palacios Moran
Coordinador U.T.M.
Municipalidad de Intibucá





ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
 Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074
 Correo electrónico: alcaldia1011@yahoo.es



RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE DICIEMBRE 2021


UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Nombre del Proyecto: Construcción Sistema de Agua Potable

Identificación del Proyecto	Respuesta
Encargado de la Ejecución	Municipalidad, Junta de Agua, Visión Mundial
Sector	Agua y Saneamiento
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	Casco Urbano, San Isidro Intibucá
Propósito	Mejorar acceso a agua en calidad y cantidad

Elaboración del Proyecto	Respuesta
Alcance del Proyecto	Dotar al 100% de la población con acceso a agua
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo)	Wilfredo Molina, Tel 96702062
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad, Junta de Agua, Visión Mundial
Presupuesto del Proyecto.	3,539,038.11
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	05 de Junio 2019(según carta de entendimiento)
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	100%
Costo de Finalización (proyectado).	Faltan pagos pendientes para definir esto
Costo de Finalización (proyectado).	Pendiente esta condición

Ejecución del Proyecto	Respuesta
Relación de lo planificado con los productos entregados	Pendiente de evaluar esta condición
Variación en el costo total del proyecto	Pendiente de evaluar esta condición
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Tubo un desfase de 20 meses
Razones de los cambios antes mencionados	Modificaciones técnicas en obras rompe cargas, desarenador y otros y falta de fondos


José Gerardo Palacios Morán
 Coordinador UTM





ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074
Correo electrónico: alcaldia1011@yahoo.es




RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE DICIEMBRE 2021
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Nombre del Proyecto: Terracería Para Sistema de Drenaje Cancha de Futbol

Identificación del Proyecto	Respuesta
Encargado de la Ejecución	Municipalidad
Sector	Infraestructura/Deportes
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	Casco Urbano San Isidro Intibucá
Propósito	

Elaboración del Proyecto	Respuesta
Alcance del Proyecto	Drenar Aguas Lluvias y Mejoramiento del Césped
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo)	Karla Valladares: Teléfono 33655837
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad
Presupuesto del Proyecto.	950,086.41 más 1,678,173.64
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	18 de Noviembre 2019 (fecha acuerdo de aprobación proyecto)
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	78.%
Costo de Finalización	Pendiente de evaluar esta condición
Costo de Finalización (proyectado).	Pendiente de evaluar esta condición

Ejecución del Proyecto	Respuesta
Relación de lo planificado con los productos entregados	Se triplico el costo y se modificó contrato
Variación en el costo total del proyecto	Por los momentos una variación de 1,678,173.64
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Ya tiene un desfase de 16 meses
Razones de los cambios antes mencionados	Descubrimiento de terreno movedizo hizo profundizar más el área


José Gerardo Palacios Moran
Coordinador UTM

