


MEMORANDO ADUANAS-DNEAFA-UCEP-32-2022

PARA: JOSE MIGUEL RUIZ
Jefe Unidad de Transparencia

DE: JAVIER FLORES
Jefe Unidad de Coordinación Externa y Proyectos

ASUNTO: Proyectos de Infraestructura / febrero 2022

FECHA: 04 de marzo del 2022



En atención al Memorando **ADUANAS- DTA-26-2022** donde se solicita la información correspondiente al **mes de febrero** de los proyectos que como unidad se administran. Le remito la siguiente información adjunta.

Atentamente,

JF/HS



Centro Cívico Gubernamental. Torre 1, Piso 3, 13, 14 y 15,
Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras. C.A.



info@aduanas.gob.hn

@aduanashonduras
www.aduanas.gob.hn




CONSTANCIA

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS), por medio de la presente hace constar: Que según lo establecido en los lineamientos para la verificación de información pública en los portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada en el apartado Programas y proyectos instruye literalmente lo siguiente: **Adicionalmente se deberá incluir un documento el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la institución obligada según la fase del proyecto, estos detalles se encuentran a continuación:**

- 1) Identificación del proyecto.
- 2) Elaboración del proyecto.
- 3) Ejecución del proyecto.
- 4) Finalización del proyecto.

Se adjunta la constancia de avance del proyecto que se comenzó en el mes de octubre de 2021. A la vez se hace mención que dicha Unidad Administradora de Proyectos en esta institución es únicamente **gestora de proyectos**, la ejecución y manejo de fondos nacionales es directamente dirigida por la Gerencia Administrativa. Al momento de la ejecución de los proyectos asignados a nuestra Unidad es de nuestra responsabilidad dar el visto bueno de las actividades realizadas para proceder con el procedimiento de pago.

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los cuatro días del mes de marzo de 2022.



Lic. Javier Flores Bueso
Jefe Unidad de Coordinación Externa y Proyectos



Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 3, 13, 14 y 15,
Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras. C.A.



info@aduanas.gob.hn

[@aduanashonduras](https://www.facebook.com/aduanashonduras)
www.aduanas.gob.hn



PROYECTO READECUACIÓN ADUANA EL AMATILLO

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO

- Jefe de la Unidad de Coordinación Externa y Proyectos

SECTOR Y SUB SECTOR

- Gobierno

NOMBRE DEL PROYECTO

- Readecuación Aduana El Amatillo

UBICACIÓN DEL PROYECTO

- Zona sur, Departamento Valle

PROPÓSITO

- La infraestructura física (puertas, ventanas, pisos).
- Readecuación del Anden y Oficinas.
- Pintura y acabados.
- Mobiliario.
- Instalaciones Hidrosanitarias.
- Instalaciones Eléctricas.
- Instalaciones de Red y Telecomunicaciones/Cuarto de Datos.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- En el marco de la readecuación y modernización de Aduanas, La Aduana El Amatillo carece de espacios y medios necesarios para sus operaciones, los esfuerzos o incomodidades en los espacios físicos se vuelve un ambiente de trabajo limitado para las operaciones que se realizan a diario. Es así como, se implementa el proyecto antes mencionado para poder remodelar o readecuar los espacios necesarios para el desarrollo de operaciones dentro de las Aduanas y se pretende llevar a cabo un sitio con la condición de infraestructura y equipamiento adecuado.

ELABORACION DEL PROYECTO

ALCANCE

- Esta readecuación busca las mejoras en las instalaciones de revisión y amplitud en las oficinas de la Aduana El Amatillo para las operaciones de nacionalización, que ayuden en la revisión cómoda y así como instalaciones óptimas para todos los colaboradores en la Aduana.

IMPACTO AMBIENTAL

- Tipo de impacto ambiental negativos:
Aire: Ruidos y malos olores debido al uso de herramientas que se utilizan para las actividades de demolición y por el cambio de tuberías de aguas residuales se generan ciertos malos olores, estos impactos son temporales ya que una vez finalizado las actividades no existirán.
Aire: Partículas de polvo generadas por actividades de demolición los cuales son de carácter temporal.

IMPACTO DEN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS.

- No implica ningún Impacto

DETALLE DE LOS CONTACTOS

- Jefe de Unidad de Cooperación Externa y Proyectos / Administración Aduanera de Honduras.
- Ingeniero Lester Santiago Ulloa / Inverza.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

- Presupuesto Adquirido mediante oferta pública, Inverza

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- El monto para la ejecución del proyecto es de **7,395,725.97 millones de lempiras.**



FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

- Tercer Trimestre del 2021

ESTADO DEL PROYECTO

- En Ejecución de Infraestructura por el Oferente Inverza.

COSTO DE FINALIZACIÓN

- El costo de finalización aún no está definido debido a obras adicionales que surgen durante el proceso de remodelación.

Las inversiones realizadas son las siguientes:

APARTAMENTOS

1. Instalación cielo raso de madera curada + pintura de Barniz
2. Pintura interior y exterior
3. Instalación de ventanas
4. Instalación de puertas
5. Resane de balcones
6. Sum/Inst Flashing
7. Lavamanos de concreto en Baños
8. Bancas de concreto
9. Cerámica antiderrapante en duchas
10. Alfombra de cerámica en pasillos

BAÑOS DE ANDÉN

1. Instalación de lavamanos
2. SUM/INST Fascia
3. Pintura
4. Cerámica en paredes

OFICINAS EN ANDÉN

1. Instalación eléctrica
2. Instalación de puerta de vidrio
3. Pintura
4. Instalación pared de vidrio
5. Instalación de A/C
6. Zócalo de vinil en pared de tabla yeso
7. Pedestales para paso de fibra.



SALA DE JUNTAS Y COCINETA

1. Instalación eléctrica
2. Instalación Punto de red.
3. Instalación de puertas de vidrio
4. Instalación de A/C
5. Pintura

FECHA DE FINALIZACIÓN

- Se había estimado a principios de febrero del 2022, pero debido a retrasos en el proyecto el contratista solicito una tercera ampliación del tiempo de ejecución del contrato. El día 11 de marzo seria la nueva fecha de finalización.

PORCENTAJE DE AVANCE

- **85% -Apartamentos**
- **85%-Anden**

EJECUCION DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL

- Está en la fase de construcción por lo que no se ha hecho entrega de ningún producto todavía.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO.

- No se tiene el dato aun debido a las obras adicionales.

VARIACIÓN EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO.

- La planificación del proyecto está definida para febrero 2022.

RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS

- No definidos aun



ESQUEMA

