

**MEMORANDO ADUANAS-DNEAFA-UCEP-017- 2022**

**PARA:** JOSE MIGUEL RUIZ  
Jefe Unidad de Transparencia

**DE:** JAVIER FLORES  
Jefe Unidad de Coordinación Externa y Proyectos

**ASUNTO:** Proyectos de Infraestructura Enero 2022

**FECHA:** 07 de febrero 2022



---

En atención al Memorando **ADUANAS- DTA-06-2022** donde se solicita la información correspondiente **al mes de enero de los proyectos que como unidad se administran.** Le remito la siguiente información adjunta.

Atentamente,

JF/JB



Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 3, 13, 14 y 15,  
Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



[info@aduanas.gob.hn](mailto:info@aduanas.gob.hn)

@aduanashonduras  
[www.aduanas.gob.hn](http://www.aduanas.gob.hn)



## CONSTANCIA

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS), por medio de la presente hace constar: Que según lo establecido en los lineamientos para la verificación de información pública en los portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada en el apartado Programas y proyectos instruye literalmente lo siguiente: **Adicionalmente se deberá incluir un documento el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la institución obligada según la fase del proyecto, estos detalles se encuentran a continuación:**

- 1) Identificación del proyecto.
- 2) Elaboración del proyecto.
- 3) Ejecución del proyecto.
- 4) Finalización del proyecto.

Se adjunta la constancia de avance del proyecto que se comenzó en el mes de octubre de 2021. A la vez se hace mención que dicha Unidad Administradora de Proyectos en esta institución es únicamente **gestora de proyectos**, la ejecución y manejo de fondos nacionales es directamente dirigida por la Gerencia Administrativa. Al momento de la ejecución de los proyectos asignados a nuestra Unidad es de nuestra responsabilidad dar el visto bueno de las actividades realizadas para proceder con el procedimiento de pago.

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los **siete días del mes de febrero de 2022.**

  
**Lic. Javier Flores Bareso.**  
Jefe Unidad de Coordinación Externa y Proyectos

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1. Piso 3. 13. 14 v 15.

Boulevard Juan Pablo II, Esquina

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C

info@aduanas.gob.hn 2240 0800

Tegucigalpa, M.D.C. Bulvar La Hacienda frente a Auto Exce

www.aduanas.gob.hn



info@aduanas.gob.hn

@aduanashonduras

www.aduanas.gob.hn



# PROYECTO READECUACIÓN ADUANA EL AMATILLO

## IDENTIFICACION DEL PROYECTO

### PROPIETARIO DEL PROYECTO

- Jefe de la Unidad de Coordinación Externa y Proyectos

### SECTOR Y SUB SECTOR

- Gobierno

### NOMBRE DEL PROYECTO

- Readecuación Aduana El Amatillo

### UBICACIÓN DEL PROYECTO

- Zona sur, Departamento Valle

### PROPÓSITO

- La infraestructura física (puertas, ventanas, pisos).
- Readecuación del Anden y Oficinas.
- Pintura y acabados.
- Mobiliario.
- Instalaciones Hidrosanitarias.
- Instalaciones Eléctricas.
- Instalaciones de Red y Telecomunicaciones/Cuarto de Datos.



## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- En el marco de la readecuación y modernización de Aduanas, La Aduana El Amatillo carece de espacios y medios necesarios para sus operaciones, los esfuerzos o incomodidades en los espacios físicos se vuelve un ambiente de trabajo limitado para las operaciones que se realizan a diario. Es así como, se implementa el proyecto antes mencionado para poder remodelar o readecuar los espacios necesarios para el desarrollo de operaciones dentro de las Aduanas y se pretende llevar a cabo un sitio con la condición de infraestructura y equipamiento adecuado.

## ELABORACION DEL PROYECTO

### ALCANCE

- Esta readecuación busca las mejoras en las instalaciones de revisión y amplitud en las oficinas de la Aduana El Amatillo para las operaciones de nacionalización, que ayuden en la revisión cómoda y así como instalaciones óptimas para todos los colaboradores en la Aduana.

### IMPACTO AMBIENTAL

- Tipo de impacto ambiental negativos:

Aire: Ruidos y malos olores debido al uso de herramientas que se utilizan para las actividades de demolición y por el cambio de tuberías de aguas residuales se generan ciertos malos olores, estos impactos son temporales ya que una vez finalizado las actividades no existirán.

Aire: Partículas de polvo generadas por actividades de demolición los cuales son de carácter temporal.

### IMPACTO DEN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS.

- No implica ningún Impacto

### DETALLE DE LOS CONTACTOS

- Jefe de Unidad de Cooperación Externa y Proyectos / Administración Aduanera de Honduras.
- Ingeniero Lester Santiago Ulloa / Inverza.

### FUENTES DE FINANCIAMIENTO

- Presupuesto Adquirido mediante oferta pública, Inverza

### PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- El monto para la ejecución del proyecto es de **7,395,725.97 millones de lempiras**.



## FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

- Tercer Trimestre del 2021

## ESTADO DEL PROYECTO

- En Ejecución de Infraestructura por el Oferente Inverza.

## COSTO DE FINALIZACIÓN

- El costo de finalización aún no está definido debido a obras adicionales que se surgen durante el proceso de remodelación.

Las inversiones realizadas son las siguientes:

### APARTAMENTOS

1. Repello
2. Pulido
3. Pérgola
4. Loseta de barro
5. Demolición de piso y excavación en baños
6. Instalación hidrosanitaria.
7. Piso y moldura de porcelanato
8. Pared de bloque ornamental
9. Instalación vigas de madera 2x4 para cielo raso de madera.
10. Instalación cielo raso de madera curada + pintura de Barniz
11. Pintura
12. Instalación de ventanas
13. Lavamanos de concreto en Baños

### BAÑOS DE ANDÉN

1. Caja AP
2. Caja AN
3. Estructura metálica para tanque
4. Piso de porcelanato
5. Zócalo de porcelanato
6. Pileta
7. Top de concreto
8. Sum/Inst Biodigestor
9. Sum/Inst tanque elevado



10. Sum/Inst tubería PVC ¾" desde tanque a pozo.
11. Pintura

#### **BODEGAS Y PASILLO**

1. Cielo falso en cubículos 1 y 2
2. Instalación eléctrica

#### **OFICINAS EN ANDÉN**

1. Cielo falso de fibra mineral
2. Pared de tablayeso a dos caras
3. SUM/INST lavatrstos
4. Instalación de ventanas
5. Pintura
6. Zócalo de vinil en pared de tabla yeso

#### **SALA DE JUNTAS Y COCINETA**

1. Instalación cielo falso
2. Pared de tabla yeso
3. SUM/INST Lavatrstos
4. Instalación de ventanas
5. Pintura

#### **FECHA DE FINALIZACIÓN**

- Se había estimado a finales de diciembre 2021, pero debido a retrasos en el proyecto la empresa se comprometió a finalizar el proyecto para el 15 de enero del 2022. Debido a retrasos el contratista solicito una segunda ampliación del tiempo de ejecución del contrato hasta el 28 de febrero del 2022.

#### **PORCENTAJE DE AVANCE**

- 75% -Apartamentos
- 75%-Anden

#### **EJECUCION DEL PROYECTO**

#### **RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL**

- Está en la fase de construcción por lo que no se ha hecho entrega de ningún producto todavía.



VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO.

- No se tiene el dato aun debido a las obras adicionales.

VARIACIÓN EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO.

- La planificación del proyecto está definida para febrero 2022.

RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS

- No definidos aun



# ESQUEMA

