



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

COPIA

MEMORANDO No. 0343-SGIMSG-2022

PARA: LIC. LORNA ELISA CALIX MEJIA  
Oficial de Información pública

DE: ING. HECTOR YUJA FAJARDO *Pr*  
Subgerente Nacional de Ing. Mant. Y Servicios Generales

FECHA: 04 de Febrero del 2022.

ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION PARA EL PORTAL DE  
TRANSPARENCIA



Se adjunta el informe de proyectos en ejecución por parte del IHSS para el mes de Enero 2022

Información de Proyectos mes de Enero:

- 1- Memorando No.0279-SGIMSG-2022
- 3- Memorando SGIMSG-241-2022

Atentamente.

cc: Archivo.

HY Ed





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 0279-SGIMSG-2022

ING 012

PARA: **ING. HÉCTOR YUJA**  
SUBGERENTE INGENIERIA,  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DE: **ARQ. STEPHANYE GODOY**  
CONSULTORA



ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: **01 de Febrero del 2022**

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem **Nº 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **ENERO del 2022**:

1. **“Adquisición de Caja Fuerte y Obras Conexas para el Departamento de Tesorería del IHSS según Cotización No. 011-2021”** y se informa lo siguiente:

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Administrativo
3. **Nombre del Proyecto:** “Adquisición de Caja Fuerte y Obras Conexas para el Departamento de Tesorería del IHSS”
4. **Ubicación de Proyecto:** Sexto Piso, Edificio Administrativo, Barrió Abajo, Tegucigalpa.
5. **Propósito:** Reestructuración física del área de Tesorería, que disponga de las medidas de seguridad adecuadas y de una bóveda de Seguridad para custodia de los Títulos Valores del IHSS, en cumplimiento de las recomendaciones dadas por los diferentes entes internos y externos.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de desmontajes de Mobiliario aéreo y desmontaje de Sistema Eléctrico, Instalación de pared doble de Durock resistente al fuego, con lámina de hierro en el centro de la pared, instalaciones eléctricas, suministro e Instalación de Puerta de acero, de alta calidad y seguridad, resistente al fuego, lijado, sellado y



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

*pintado de paredes, Suministro e Instalación de Archivo de Seguridad, Suministro e Instalación de Sistema de Seguridad Biométrico, entre otro.*

**B. Elaboración del Proyecto:**

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** *Mejorar la Seguridad y acceso al Departamento de Tesorería y generar un espacio adecuado para custodia de los Títulos Valores del IHSS resguardados por dicho departamento.*
8. **Impacto Ambiental:** *No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.*
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** *No se han realizado estudios de suelos.*
10. **Detalles del contacto:**
  - *Ing. Héctor Yuja*
  - *Tel: 3179-7922*
  - *[yuja26@hotmail.com](mailto:yuja26@hotmail.com)*
11. **Fuentes de financiamiento:** *Fondos Propios*
12. **Presupuesto del Proyecto:** *L. 231,200.97*
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** *24 de Febrero del 2021.*
14. **Estado del Proyecto:** *Se emitió fecha de inicio el 09 de Noviembre del 2021.*
15. **Costo de Finalización:** *L. 230,813.39. Sufrió una leve disminución de presupuesto estipulado en contrato originalmente.*
16. **Fecha de Finalización:** *La Obra finalizó el 06 de Diciembre del 2021 conforme a la fecha de finalización del contrato, se realizaron las correcciones solicitadas en dicha fecha y el día 09 de Diciembre del 2021 se elaboró el Acta de Recepción Final.*

**C. Ejecución del Proyecto:**

*El proyecto ya fue recepcionado en su totalidad.*

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.

cc. Archivo

Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

## INFORMACION DE PROYECTOS DEL MES DE ENERO

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem N° 2 del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de ENERO del 2022:

1. “Adquisición de Caja Fuerte y Obras Conexas para el Departamento de Tesorería del IHSS según Cotización No. 011-2021” y se informa lo siguiente:

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Administrativo
3. **Nombre del Proyecto:** “Adquisición de Caja Fuerte y Obras Conexas para el Departamento de Tesorería del IHSS”
4. **Ubicación de Proyecto:** Sexto Piso, Edificio Administrativo, Barrio Abajo, Tegucigalpa.
5. **Propósito:** Reestructuración física del área de Tesorería, que disponga de las medidas de seguridad adecuadas y de una bóveda de Seguridad para custodia de los Títulos Valores del IHSS, en cumplimiento de las recomendaciones dadas por los diferentes entes internos y externos.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de desmontajes de Mobiliario aéreo y desmontaje de Sistema Eléctrico, Instalación de pared doble de Durock resistente al fuego, con lámina de hierro en el centro de la pared, instalaciones eléctricas, suministro e Instalación de Puerta de acero de alta calidad y seguridad resistente al fuego, lijado, sellado y pintado de paredes, suministro e instalación de Archivo de Seguridad, suministro e instalación de sistema de seguridad Biométrico, entre otros.

**B. Elaboración del Proyecto:**

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la Seguridad y acceso al Departamento de Tesorería y generar un espacio adecuado para custodia de los Títulos Valores del IHSS resguardados por dicho departamento.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No se han realizado estudios de suelos.





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

**10. Detalles del contacto:**

- *Ing. Hector Yuja*
- *Tel: 3179-7922*
- *[yuja26@hotmail.com](mailto:yuja26@hotmail.com)*

**11. Fuentes de financiamiento:** *Fondos Propios*

**12. Presupuesto del Proyecto:** *L. 231,200.97*

**13. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** *24 de Febrero del 2021.*

**14. Estado del Proyecto:** *Se emitió fecha de inicio el 09 de Noviembre del 2021.*

**15. Costo de Finalización:** *L. 230,813.39. Sufrió una leve disminución de presupuesto estipulado en contrato originalmente.*

**16. Fecha de Finalización:** *La Obra finalizó el 06 de Diciembre del 2021 conforme a la fecha de finalización del contrato, se realizaron las correcciones solicitadas en dicha fecha y el día 09 de Diciembre del 2021 se elaboró el Acta de Recepción Final.*

**C. Ejecución del Proyecto:**

*El proyecto ya fue recepcionado en su totalidad.*



Subgerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, 2do. Piso, Edificio Administrativo

Teléfonos: (504) 2238-5088, Ext. 1101

[www.ihss.hn](http://www.ihss.hn)



**MEMO SGIMSG – 241-2022**

PARA: ING. HÉCTOR DANIEL YUJA FAJARDO.  
Subgerente Nacional Ingeniería, Mantenimiento y Serv. Generales.

DE: ING. BERNARDINO RIVERA REYES.  
SUPERVISOR ELECTROMECAÁNICO, SGIMSG.

FECHA: 01 de Febrero del 2022.

ASUNTO: **INFORMACIÓN PORTAL TRANSPARENCIA.**



Como parte del proyecto a mi cargo de la Sub Gerencia de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales del IHSS y en base a la Matriz de Evaluación del IAIP: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SERVICIOS, y PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, para darle cumplimiento a La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de acuerdo a las actividades desarrolladas en este mes de enero del 2022, detallo lo siguiente:

**LICITACION LP NO. 006-2021 ADQUISICIÓN DE 15 AIRES ACONDICIONADOS PARA VILLANUEVA MATERNIDAD.**

- **Ubicación del Proyecto:** Valle de Sula.
- **Propósito:** Suministro e Instalación de 15 Unidades Tipo split de aire acondicionado.
- **Descripción del Proyecto:** Mediante este proyecto se instalaron las unidades de aire acondicionado de las salas covid-19, salas de maternidad y cubículos de los médicos en emergencia de la clínica de Maternidad de Villanueva, Cortés.
- **Alcance del Proyecto:** Dotación de equipo nuevo de climatización para la atención del Derechohabiente del Valle de Sula.
- **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental en el Proyecto.
- **Impacto en el terreno y asentamientos:** Ninguna.
- **Detalles de Contacto:** Ing. Héctor Yuja.

- **Presupuesto del Proyecto:** L. 567,748.66
- **Fecha de Aprobación del Presupuesto:** Enero 2021.
- **Estado del Proyecto:** Se dio la recepción de equipo, con pruebas satisfactorias para proceder al pago único del 100%.  
Se le solicitó a la Empresa la garantía de calidad y actualmente se está dando mantenimiento a las unidades de aire acondicionado, como parte del año de garantía.
- **Porcentaje de avance del Proyecto:** 95%
- **Empresa Contratista:** ELCON S. de R. L.
- **Costo de Finalización:** El Proyecto está en ejecución, no se tienen costos de finalización
- **Fecha de Finalización:** FEBRERO 2022.

Se despide de Usted,  
Muy atentamente.

cc. Archivo

