

MEMORANDUM

Ingeniería IN 031 2016

PARA: *Lic. Dilia Martínez*
Oficial de Información Pública

DE: Ing. Neil Patrick Díaz
Jefe de Departamento

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 29 de Marzo del 2016



Por medio de la presente le estoy enviando el cuadro de Avance Físico Mensual de los proyectos en ejecución del mes de Marzo del año 2016

Atentamente,

Cc. Archivo.

**CUADRO DE AVANCE FISICO
Año 2016**

Ingeniero Coordinador de Proyectos: Harry Lobo
Periodo: 01 de MARZO al 31 DE MARZO 2016

No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Obra Contratada					Avance fisico				Observaciones
		Departamento	Municipio			Descripción	Unidad	Cantidad	Obra Ejecutada Mes Anterior	Obra Ejecutada Mes	Obra Ejecutada Acumulada	Cantidad Anterior	Cantidades Mes	Cantidades Acumuladas	
1	Estructuras de Control														
1.1	Obras de Protección y reparación de Estructura del Alivio La fragua II Etapa	Yoro	El Progreso	CONSTRUCTORA PARAISO	P2-011-2015 CCIVS	terraceria	M³	14,910.00	13,460.40 ✓	500.00 ✓	13,960.40 ✓	13,460.40 ✓	500.00 ✓	13,960.40	93.63% ✓
						concreto premezclado	M³	1,272.00	916.92 ✓	120.00 ✓	1,036.92 ✓	916.92 ✓	120.00 ✓	1,036.92	81.52% ✓
						gaviones	M³	2,071.00	1,841.00 ✓	100.00 ✓	1,941.00 ✓	1,841.00 ✓	100.00 ✓	1,941.00	93.72% ✓
						tablaestaca con polimeros UC.75	M³	144.00	126.08 ✓	17.92 ✓	144.00 ✓	126.08 ✓	17.92 ✓	144.00	100.00% ✓
						tablaestaca con polimeros UC.95	M³	160.00	142.78 ✓	17.22 ✓	160.00 ✓	142.78 ✓	17.22 ✓	160.00	100.00% ✓
TOTALES															

Ing. Harry Lobo
Coordinador de Proyectos
CCIVS

VoBo Ing. Neil Diaz
Jefe Departamento de Ingeniería
CCIVS



COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (CCIVS)

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

RESUMEN DE EJECUCION FISICA DE PROYECTOS MES DE MARZO DEL 2016

PROYECTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO MARZO	ACUMULADO A MARZO	% AVANCE
01	CANALIZACIONES	M ³	485,250	0	0	0	0.0%
02	ESPIGONES	M ³	11,850	994	755	1,749	14.8%
03	ALCANTARILLAS	ML	180	0	0	0	0.0%
04	BORDOS	M ³	400,000	0	0	0	0.0%



Ing. Neil Patrick Díaz R.
Jefe departamento Ingeniería.