

MEMORANDO

DT-393-2016

Para: **ABOG. INGRID VANESSA MOLINA**
Transparencia

De: **ING. OSCAR DELGADO**
Jefe de Depto. De Proyectos

Asunto: Información de Proyectos de Infraestructura



Fecha: 06 de Junio de 2016



Se adjunta lo solicitado mediante memorando TR-005-2016 de fecha 01 de junio 2016 para los proyectos ejecutados por esta División de acuerdo al formato establecido en el mismo. Se adjunta los siguientes proyectos:

1. Reacondicionamiento de recepción Gerencia General y conexión con sala de licitaciones, ENP, Puerto Cortes.
2. Desmontaje y reinstalación de portones en la bodega de carga general, incluye construcción de rampa de acceso de concreto, puerto Henecan, San Lorenzo.
3. Rehabilitación de sistema de defensas existente, incluye suministro e instalación de defensas en línea de atraque del muelle de San Lorenzo, Valle.

Vo.Bo.



Ing. Heliodora Miguel Carrillo
Jefe de División Técnica

Cc: Archivo

Orgullosamente Trabajando Para Honduras

Aparado Central: Tel: (504) 2222-1111 • Fax: (504) 2222-1111 • E-mail: info@enp.gob.hn

2016-06-06

WWW.ENP.HN

PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTO: REHABILITACION DE SISTEMA DE DEFENSAS EXISTENTE, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS EN LINEA DE ATRAQUE DEL MUELLE DE SAN LORENZO, VALLE

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	Puerto de Henecan san Lorenzo Valle
Propósito	Brindar seguridad al buque en el área de traque al momento del contacto con el muelle.
Descripción del Proyecto	Consiste en el desmontaje de las defensas existentes, samblasteado y pintado de la estructura metálica existente, suministro e instalación de defensas, elastómeros y neoprenos con sus componentes

2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO


Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Tener el Muelle del Puerto de Henecan en San Lorenzo en óptimas condiciones de operación y evitar inconformidades para que los buques puedan atracar en él.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com




Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 8,625,332.35
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	24 Julio 2015
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Costo de Finalización (Proyectado)	No ha finalizado el proyecto
Fecha de Finalización (Proyectado)	No ha finalizado el proyecto

3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	No hay hasta el momento
Variación en el alcance y duración del proyecto	No hay hasta el momento
Razones de los cambios antes mencionados	No hay hasta el momento.


Ing. Oscar Delgado
 Jefe de Depto. de Proyectos




Ing. Heliodoro Miguel Carrillo
 Jefe División Técnica

PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTO: DESMONTAJE Y REINSTALACION DE PORTONES EN LA BODEGA DE CARGA GENERAL, INCLUYE CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO DE CONCRETO, PUERTO HENECAN, SAN LORENZO.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	Bodega de carga, Puerto de Henecan San Lorenzo valle
Propósito	Habilitar los portones para dar seguridad a la carga de mercancías que se encuentran dentro de la misma.
Descripción del Proyecto	El proyecto consiste en el desmontaje y montaje, reparación y sustitución de partes dañadas de los portones, pintura, demolición y construcción de rampa de acceso.

2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Proveer la bodega e carga de portones que puedan operar de manera efectiva y segura
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com




Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 813,975.39
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	21 Octubre 2015
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Costo de Finalización (Proyectado)	No ha finalizado el proyecto
Fecha de Finalización (Proyectado)	No ha finalizado el proyecto

3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Hasta la fecha existen ampliaciones de tiempo y orden de cambio detallados en los siguientes ítems.
Variación en el costo del proyecto	Orden de cambio a mas por L.48,015.13
Variación en el alcance y duración del proyecto	Se han ampliado 95 días al proyecto.
Razones de los cambios antes mencionados.	Ha habido atrasos en el tiempo de ejecución de la obra debido a que la bodega de carga se encuentra ocupada con producción de azúcar la cual no ha podido ser movilizadada impidiendo que se pueda trabajar en los portones. La orden de cambio surge debido a la necesidad encontrada de ampliar la rampa de acceso y de colocar acero de refuerzo que permita tolerar las fuerzas puntuales a que estará




[Empty box] sometida lo cual no estaba especificado dentro del contrato.


Ing. Oscar Delgado
Jefe de Depto. de Proyectos


Ing. Heliodoro Miguel Carrillo
Jefe División Técnica



PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTO: REACONDICIONAMIENTO DE RECEPCION GERENCIA GENERAL Y CONEXIÓN CON SALA DE LICITACIONES, ENP, PUERTO CORTES

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	Edificio General de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes.
Propósito	Mejorar la distribución en el área de la Gerencia General como ser la sala de espera, recepción, juntas, así como acondicionar oficinas para asesores y conectar Edificios de Gerencia y Sala de Licitaciones
Descripción del Proyecto	Conectar edificio de gerencia con sala de licitaciones, diseños con cielo falso, paredes, aire, recepción y sala de juntas.

2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Obtener un acondicionamiento funcional y moderno de la Gerencia General.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com



Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 812,937.27
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	13 octubre 2015
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra terminado
Costo de Finalización (Proyectado)	L. 894,112.57
Fecha de Finalización (Proyectado)	22 de Mayo del 2016

3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Hasta la fecha existen ampliaciones de tiempo detallados en los siguientes ítems.
Variación en el costo del proyecto	Orden de cambio a mas L81,175.30
Variación en el alcance y duración del proyecto	Se amplió el plazo en 57 días
Razones de los cambios antes mencionados.	Por la reducción de horario para poder trabajar y lluvias. Debido a necesidades que surgieron durante la ejecución del proyecto.


 Ing. Oscar Delgado
 Jefe de Depto. de Proyectos


 Ing. Heliodoro Miguel Carrillo
 Jefe División Técnica