



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PRERIODO ENTRE EL 18-30 DE ABRIL DE 2022.

Encargado de ejecución del proyecto.	Unidad Técnica Municipal.
Sector/Subsector	Infraestructura Social.
Nombre del Proyecto	Construcción de una bodega cocina y modulo de sanitarios
Ubicación del Proyecto	Centro de educación Básica Unión y Esfuerzo, UTM:X:309512.74 Y:1578079.74.
Propósito	Construir un espacio el cual reúna todas las condiciones básicas de salubridad para el almacenamiento y preparación de la merienda escolar y mejora de la higiene de los y las niñas, maestro (a) a través de la construcción de un modulo de sanitarios. Cambio de la estructura de Techo. <ol style="list-style-type: none">1. Construcción de la bodega cocina.2. Construcción de módulo de sanitarios.3. Instalación del sistema eléctrico4. Pintura de toda la edificación.
Descripción del proyecto.	<ul style="list-style-type: none">• El proyecto consiste en la construcción de una bodega cocina y un modulo de baños sanitarios, iniciando con el trazo del terreno, limpieza, excavación y nivelación del terreno, excavación para cimientos, solera inferior, levantamiento de paredes, techo, repello, pulido y pintura de toda la edificación.

Avances del proyecto.	<ul style="list-style-type: none">• Se realizo la limpieza, marcado y excavación del terreno, actividad realizada con mano de obra local, como contraparte de la comunidad (padres de familia).• Armado de hierro para columnas, zapatas y soleras.• Trazado y excavación para la cimentación del edificio.
Impacto Ambiental	No se genera Impacto ambiental, los productos residuales como tierra se utilizaron para relleno de terreno frontal del Centro Educativo.



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PRERIODO ENTRE EL 18-30 DE ABRIL DE 2022.

Impacto del terreno y asentamiento.	No generara impacto.
Detalles del encargado del proyecto (RESIDENTE)	Ing. Darling Herrera Ing. Lenin Rodríguez
Detalles del encargado del proyecto (MUNICIPALIDAD)	Ing. Darling Herrera Velásquez Cel: 9945-7118 EMAIL: darkherrera44@gmail.com Ing. Lenin Rodriguez Cel: 9473-0708 EMAIL: rodriguezlenin81@gmail.com
Fuentes de financiamiento.	✓ Fondos Municipales
Porcentaje de avance del proyecto.	15%
Fecha de finalización estimada	Abril 2022



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PRERIODO ENTRE EL 18-30 DE ABRIL DE 2022.

Memoria Fotográfica del proyecto.





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PRERIODO ENTRE EL 18-30 DE ABRIL DE 2022.



Armado de Hierro y relleno



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PRERIODO ENTRE EL 18-30 DE ABRIL DE 2022.



Ing. Darling Josué Herrera Velásquez
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL