



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico

HONDURAS

MEMORANDUM FOSODE-023-VI-2022

PARA: Lic. Luis Fernando Cruz
Jefe Unidad de Transparencia

DE: MSc. Yadira Álvarez
Directora del FOSODE


ASUNTO: Informe de proyectos de electrificación cerrados en el mes de mayo a través de la Dirección del FOSODE.

FECHA: 09 de junio del 2022

Estimado Licenciado Cruz:


Por este medio remito la información concerniente a los proyectos de electrificación cerrados en el mes de mayo a través de la Dirección del FOSODE, de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente,


MSc. Yadira Álvarez
Directora del FOSODE



 Archivo FOSODE
 Digital: YFAL





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico

HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMERICA CENTRAL

PROYECTO No. 1

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Uvas
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Las Uvas, Aldea: Las Chácaras, Municipio: El Triunfo, Departamento: Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• Fondo FOSODE • Fondos Comunidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 1,147, 569.72 Comunidad: L. 756,534.70
Fecha de Aprobación	Septiembre 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,904,104.42 \$ 77,594.71
Fecha de Finalización	Abril 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5391





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General


Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


MSc. Yadira Álvarez
Directora del FOSODE





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



PROYECTO No. 2

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Centro Integrado de Salud
Ubicación del Proyecto	Comunidad: CIS, Municipio: Orocuina, Departamento: Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• Fondo FOSODE • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 143,310.00 Municipalidad: L. 106,616.13
Fecha de Aprobación	Abril 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 120,926.13 \$ 4,925.77
Fecha de Finalización	Mayo 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5497





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico

HONDURAS

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas

Y. Alvarez
MSc. Yadira Álvarez
Directora del FOSODE





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



PROYECTO No. 3

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Rapaco Nº 2
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Rapaco, Municipio: Moroceli, Departamento: El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• Fondos ENEE • Fondo FOSODE • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 43,187.18 FOSODE: L. 16,027.20 Municipalidad: L. 474,685.68
Fecha de Aprobación	Septiembre 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 533,900.06 \$ 21,744.62
Fecha de Finalización	Mayo 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5532





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General


Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico




3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


MSc. Yadira Álvarez
Directora del FOSODE







Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



PROYECTO No. 4

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Zacataloza
Ubicación del Proyecto	Comunidad: La Zacataloza Municipio: Patuca, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondo FOSODE - Fondos Comunidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 980,671.38 Comunidad: 403,719.81
Fecha de Aprobación	Agosto 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,384,391.19 \$ 56,358.08
Fecha de Finalización	Enero 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5642





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


MSc. Yadira Álvarez
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 5

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Planes Arriba
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Planes, Mucipio: Trojes, Departamento: El Paraiso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• Fondo FOSODE • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 564,975.80 Municipalidad: L. 1,331,692.98
Fecha de Aprobación	Noviembre 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,896,668.78 \$ 77,195.12
Fecha de Finalización	Mayo 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5698



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General


Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


MSc. Yadira Álvarez
Directora del FO\$ODE





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



PROYECTO No. 6

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Arena
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Las Arenas, Mucipio: Dulce Nombre de Culmi, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondo FOSODE - Fondos Comunidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 1,150,747.12 Comunidad: L. 351,858.21
Fecha de Aprobación	Julio 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,502,206.33 \$ 61,154.60
Fecha de Finalización	Mayo 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5706





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


MSc. Yadira Alvarez
Directora del FOSODE





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



PROYECTO No. 7

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Cimartagua
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Cimartagua, Aldea: El Carrizal, Municipio: Lepaterique, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• Fondo FOSODE • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 1,447,562.41 Municipalidad: L. 473,868.57
Fecha de Aprobación	Julio 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,921,430.98 \$ 78,203.59
Fecha de Finalización	Mayo 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5696





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


MSc. Yadira Álvarez
Directora del FOSODE





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



PROYECTO No. 8

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Chilapa
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Chilapa Arriba, Mucipio: Santa María de Real, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• Fondo FOSODE • Fondos Comunidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 14,310.00 Comunidad: L. 531,317.72
Fecha de Aprobación	Marzo 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 545,627.22 \$ 22,207.41
Fecha de Finalización	Mayo 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6379





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico




HONDURAS

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


MSc. Yadira Alvarez
Directora del FOSODE







Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO No. 9

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Lolo
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Lolo sector N°3 Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• Fondo FOSODE • Fondos Comunidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 163,015.76 Comunidad: L. 197,183.77
Fecha de Aprobación	Octubre 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 360,199.53 \$ 14,660.37
Fecha de Finalización	Enero 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5696





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas

Y. Álvarez
MSc. Yadira Álvarez
Directora del FOSODE

