



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074
Correo electrónico: alcaldia1011@yahoo.es



RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022


UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Nombre del Proyecto: Construcción Sistema de Agua Potable San Marcos Suyatal

Identificación del Proyecto	Respuesta
Encargado de la Ejecución	Municipalidad, Junta de Agua, Visión Mundial
Sector	Agua y Saneamiento
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	San Marcos Suyatal, San Isidro Intibucá
Propósito	Mejorar acceso a agua en calidad y cantidad

Elaboración del Proyecto	Respuesta
Alcance del Proyecto	Dotar al 100% de la población con acceso a agua
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo)	José Gerardo Palacios Moran, Tel 99888541
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad, Junta de Agua, Visión Mundial
Presupuesto del Proyecto.	1,976,525,00
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	23 de Mayo 2022(según carta de entendimiento)
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	45%
Costo de Finalización (proyectado).	Faltan pagos pendientes para definir esto
Costo de Finalización (proyectado).	Pendiente

Ejecución del Proyecto	Respuesta
Relación de lo planificado con los productos entregados	Pendiente de evaluar esta condición
Variación en el costo total del proyecto	Pendiente de evaluar esta condición
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Por los momentos ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	N/A


José Gerardo Palacios Moran
Coordinador UTM





ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
 Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074
 Correo electrónico: alcaldia1011@yahoo.es



RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022


UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Nombre del Proyecto: Reacondicionamiento Unidad de Salud y Triaje

Identificación del Proyecto	Respuesta
Encargado de la Ejecución	Municipalidad, Unidad de Salud,
Sector	Salud
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	Casco Urbano, San Isidro Intibucá
Propósito	Mejorar acceso a servicios de salud

Elaboración del Proyecto	Respuesta
Alcance del Proyecto	Mejorar los accesos a servicios de salud
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo)	Fray Fredy Pineda Méndez,
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad
Presupuesto del Proyecto.	147,500.00
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	17 de Agosto del año 20222(según acta reunión de corporación municipal))
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	100%
Costo de Finalización (proyectado).	157,500.00

Ejecución del Proyecto	Respuesta
Relación de lo planificado con los productos entregados	Pendiente de evaluar
Variación en el costo total del proyecto	Pendiente de evaluar
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Por loa momentos todo dentro de lo planificado
Razones de los cambios antes mencionados	N/A


José Gerardo Palacios Moran
 Coordinador UTM





ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
 Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074
 Correo electrónico: alcaldia1011@yahoo.es




RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
Nombre del Proyecto: Terracería Para Sistema de Drenaje Cancha de Futbol

Identificación del Proyecto	Respuesta
Encargado de la Ejecución	Municipalidad
Sector	Infraestructura/Deportes
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	Casco Urbano San Isidro Intibucá
Propósito	

Elaboración del Proyecto	Respuesta
Alcance del Proyecto	Drenar Aguas Lluvias y Mejoramiento del Césped
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo)	Karla Valladares: Teléfono 33655837
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad
Presupuesto del Proyecto.	950,086.41 más 1,678,173.64
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	18 de Noviembre 2019 (fecha acuerdo de aprobación proyecto)
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	80.%
Costo de Finalización	Pendiente de evaluar esta condición
Costo de Finalización (proyectado).	Pendiente de evaluar esta condición

Ejecución del Proyecto	Respuesta
Relación de lo planificado con los productos entregados	Se triplico el costo y se modificó contrato
Variación en el costo total del proyecto	Por los momentos una variación de 1,678,173.64
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Ya tiene un desfase de 23 meses
Razones de los cambios antes mencionados	Descubrimiento de terreno movedizo hizo profundizar más el área


José Gerardo Palacios Marañón
 Coordinador UTM

