

Ramón Antonio Leiva Mejía

R.T.N.: 16081965000537
Tel: 2224-3898

Col. Cerro Grande, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Por Lps.

180,000⁰⁰

Día Mes Año

19 Octubre 2022

Recibí de: Alcaldía de Talpa Lempira R.T.N.: 13239011415749

La cantidad de: Ciento ochenta mil Lempiras

Por concepto de: concepto primer pago de Contrato de Construcción de línea primaria y secundaria Para Proporciones Energías a Cacao Brisas del Finor en la Aldea de Lagitos Talpa Lempira

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L 478,500 ⁰⁰
	ABONO	L 180,000 ⁰⁰
	SALDO ACTUAL	L 298,500 ⁰⁰
Menos: Retenciones		
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L
TOTAL NETO RECIBIDO		L 180,000 ⁰⁰

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: EA5F15-38E028-A94F89-DE4098-EDC7D0-70

Fecha límite de Emisión: 18/04/2023

Fecha de Recepción: 18/04/2022

000-001-04-00 N° 000419



Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS C.A.



CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

Nosotros **RAMÓN ANTONIO LEIVA MEJÍA** Ingeniero electricista Industrial con número de identidad 1608-1965-00053, número de colegiación C1111, residente en Santa Rosa de Copan y el Señor Alcalde Municipal **DANIEL DERAS BENITEZ**, con número de identidad 1323-1960-00034.

Hemos acordado realizar el presente contrato del tipo llave en mano por un valor de L.478,500,000.00 (cuatrocientos setenta y ocho mil quinientos lempiras exactos)

Por la construcción de la línea primaria y secundaria para proporcionar energía a caserío brisas del Pinar aldea lajitas Talgua lempira

En dicho proyecto el Ingeniero Leiva **proporcionara** los materiales necesarios y mano de obra para construir dicha red de distribución primaria y secundaria en voltaje 120/240 voltaje utilizado por la Empresa Nacional de energía el cual consta de las siguientes estructuras

1	PM404	POSTES DE MADERA DE 40 PIES CLASE 4	UNIDAD	1
2	PM355	POSTES DE MADERA DE 35 PIES	UNIDAD	1
3	PM305	POSTE DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5	UNIDAD	8
4	A-I-4S	DERIVACION EN UNA FASE CON PROTECCION	UNIDAD	1
5	A-I-5	ESTRUCTURA PRIMARIA IF DOBLE REMATE	UNIDAD	2
6	A-I-4A	FINAL DE LINEA PRIMARIA CON CRUCETA DE 48	UNIDAD	1
7	TA-15KVA	INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15KVA	UNIDAD	1
8	LAMP-100	LAMPARA LEED DE 100 WATT	UNIDAD	4
9	E-I-4	RETENIDA AERIA	UNIDAD	1
10	RTD	RETENIDA DOBLE TRONCAL	UNIDAD	1
11	LP+N	LONGITUD DE PRIMARIO MAS NEUTRO	METROS	180
12	LPS	LONGITUD DE PRIMARIO SOLO	METROS	60
13	LSECU	LONGITUD DE SECUNDARIO	METROS	480
14	B-II-4	FINAL DE SECUNDARIO	UNIDAD	2
15	B-II-6	DOBLE REMATE EN 90 GRADOS	UNIDAD	2
16	B-II-4	FINAL DE SECUNDARIO	UNIDAD	4

Tiempo de ejecución 1 semana calendario

Este contrato que tiene un valor de L.478,500,000.00 (cuatrocientos setenta y ocho mil quinientos lempiras exactos)

La forma de pago seria la siguiente

Los pagos de acuerdo a la transferencia

Talgua Lempira 4 de agosto del año 2022

Este contrato esta sujeto a pagos a cuenta

Ing. Ramón Antonio Leiva

C1111

Daniel Deras Benitez
DANIEL DERAS BENITEZ
Alcalde Municipal
1323-1960-00034



Ing. Edwin Alexis Duron Pavón

C-1255

COTIZACION

Estimado señor alcalde municipal **Daniel Deras Benítez** de Talgua lempira a continuación le presento la oferta

PARA HACER LA AMPLACION DE SECUNDARIO y línea primaria EN BARRIO BRISAS DEL PINAR ALDEA DE LAJITAS EN MUNICIPIO DE TALGUA LEMPIRA cuyo trabajo se haría de acuerdo:

La oferta bajo la modalidad llave en mano donde se propondrá los materiales necesarios para

Para mejorar suministro de energía al sector brisas de pinabetal del municipio de Talgua además se proporcionará la mano de obra calificada para la construcción de dicha obra El trabajo consta en la instalación de 8 postes de madera de 30 pies, 2 de 35 pies y 1 de 40 pies instalación de los herrajes necesarios para el tendido de 480 mts de línea secundaria suministro de 4 lámparas leed de 100 watt, 12 retenidas y la instalación de un transformador de 15 kva con su correspondiente extensión de línea primaria de 240 metros

Teniendo un valor LPS550, 000.00 (quinientos cincuenta mil lempiras exactos)

Tiempo de ejecución de la obra 1 semana calendario a partir de la orden de inicio

Talgua Lempira 4 de agosto 2022

Ing. Edwin Alexis Duron Pavón



Col. María Milagrosa Zona # 6 Lote # 1 Tel. 2780-3387



ELECTRICA DURAGUI

LOS MEJORES EN SERVICIO Y ATENCIÓN PROFESIONAL

Rtn 01019006051940

COTIZACION

Estimado alcalde de Talgua Lempira

SR: **DANIEL DERAS BENÍTEZ**

A CONTINUACIÓN, LE PRESENTO LA COTIZACIÓN DE LA FORMA LLAVE EN MANO PARA PROPORCIONAR LOS MATERIALES PARA EXTENSIÓN DE LÍNEA SECUNDARIA Y PRIMARIA E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR DE 15KVA PARA PROPORCIONAR ENERGÍA A CASERÍO BRISAS DEL PINAR LAJITAS MUNICIPIO DE TALGUA: LA CUAL CONSTA DE 8 POSTES DE MADERA DE 30 PIES, 2 DE 35 PIES, 1 DE 40 PIES, 480 METROS DE LÍNEA SECUNDARIA, 240 METROS DE LÍNEA PRIMARIA SUMINISTRO DE 4 LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN, LEED DE 100 WATT, 14 RETENIDAS EL VALOR DE LA OFERTA SERIA POR UN VALOR LPS 600.000.00 (SEIS CIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)

PAGADERO DE LA FORMA SIGUIENTE

- PRIMER PAGO DE LPS 550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS) AL FIRMAR EL CONTRATO Y LOS MATERIALES EN EL LUGAR DE TRABAJO
- SEGUNDO PAGO DE LPS 50,000.00 (CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS AL TERMINAR EL TRABAJO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN 1 SEMANA CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO

TALGUA LEMPIRA 4 DE AGOSTO 2022

Ingeniero Edgar Aguilar Palma

Barrio Corbeta, antiguo local de panadería trigo de Oro, tel. 7826628

Email electricaduragui@yahoo.com

Propuesta de solución eléctrica

SR: DANIEL DERAS BENÍTEZ

ALCALDE MUNICIPAL DE TALGUA LEMPIRA

A CONTINUACIÓN, LE PRESUNTO LA OFERTA DE TIPO LLAVE EN MANO PARA PROPORCIONAR ENERGÍA CON LÍNEA SECUNDARIA Y PRIMARIA A CASERÍO BRISAS DEL PINAR ALDEA LAJITAS DE TALGUA LEMPIRAS ADEMÁS SUMINISTRO DE 4 LÁMPARAS LEED 100 WATTS, ES DECIR, PROPORCIONAR LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA VESTIR LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS MÁS SUMINISTRO

1	PM404	POSTES DE MADERA DE 40 PIES CLASE 4	UNIDAD	1
2	PM355	POSTES DE MADERA DE 35 PIES	UNIDAD	1
3	PM305	POSTE DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5	UNIDAD	8
4	A-I-4S	DERIVACION EN UNA FASE CON PROTECCION	UNIDAD	1
5	A-I-5	ESTRUCTURA PRIMARIA IF DOBLE REMATE	UNIDAD	2
6	A-I-4A	FINAL DE LINEA PRIMARIA CON CRUCETA DE 48	UNIDAD	1
7	TA-15KVA	INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15KVA	UNIDAD	1
8	LAMP-100	LAMPARA LEED DE 100 WATT	UNIDAD	4
9	E-I-4	RETENIDA AERIA	UNIDAD	1
10	RTD	RETENIDA DOBLE TRONCAL	UNIDAD	1
11	LP+N	LONGITUD DE PRIMARIO MAS NEUTRO	METROS	180
12	LPS	LONGITUD DE PRIMARIO SOLO	METROS	60
13	LSECU	LONGITUD DE SECUNDARIO	METROS	480
14	B-II-4	FINAL DE SECUNDARIO	UNIDAD	2
15	B-II-6	DOBLE REMATE EN 90 GRADOS	UNIDAD	2
16	B-II-4	FINAL DE SECUNDARIO	UNIDAD	4

ESTE CONTRATO SERIA HASTA UN VALOR DE LPS 478,500.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)

Forma de pago

DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA

FIRMADO EL CONTRATO Y QUE LA OBRA ESTÉ TERMINADA

Tiempo del proyecto 1 semana calendario

TALGUA LEMPIRA 4 DE AGOSTO DE 2022

At _____

ING RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA cel. 99954726

C1111

MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS C.A.



ORDEN DE INICIO



YO; ALCALDE MUNICIPAL DE LA TALGUA LEMPIRA, **DANIEL DERAS BENÍTEZ** CON NUMERO DE IDENTIDAD 1323-1960-00034, RESIDENTE EN MUNICIPIO DE TALGUA, AUTORIZO AL INGENIERO RAMÓN ANTONIO LEIVA PARA INICIAR EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO BRISAS DEL PINAR ALDEA LAJITAS MUNICIPIO DE TALGUA,
Talgua Lempira 4 agosto del año 2022

Daniel Deras Benítez
DANIEL DERAS BENITEZ
1323-1960-00034
Alcalde Municipal



JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com
TEL. 26083845

MUNICIPALIDAD DE TALGUA
CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAJITAS SECTOR BRISAS DEL PINAR

Fecha de realización:	7/8/2022
Ubicación:	LAJITAS TALGUA LEMPIRA
Periodo de estimación :	4 DE AGOSTO AL 08 DE AGOSTO
Fuente financiamiento	MUNICIPALIDAD DE TALGUA

Contratista:	RAMON ANTONIO LEIVA	Ident.	1608-1965-00053
Supervisor/UTM :	ONAN JAFET VASQUEZ		
Tel. Supervisor/UTM:	99753268		

MONTO CONTRATO A TODO COSTO.	478,500.00	Plazo en días:	06 DIAS
FECHA DE INICIO	004 DE AGOSTO DEL 2022	Ampliación Plazo:	
PAGO ESTIMACION ANTERIOR	0.00	% Avance Físico (según estimación):	
PAGO ESTIMACION ACTUAL	180.000.00	% Avance Financiero (según Tesorería):	
PAGO ACUMULADO	180.000.00	% Avance en Tiempo (según contrato):	

OBSERVACIONES GENERALES:				CUANTIFICACION DE PERSONAL DE OBRA	
Observaciones a la obra:					
<p>PROYECTO SE ESTA EJECUTANDO EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN LO ESTIPULA EL CONTRATO Y PRESENTA BUENA CALLIDAD</p>					
				Maestro de obra:	1
				Peones electricistas :	2
				Otros	
				Suficiente	X
				No suficiente	
				Cantidad de Materiales:	
				Suficiente	X
				No suficiente	
				Materiales Rechazados:	
Calidad de obra:					
buena	X	Regular			
Aprobado	X	Rechazado			

Observaciones en la obra:
ACTIVIDADES EVACUADAS:


evaluacion visual de calidad de material
 cion de material entregado

Conclusiones

el material se entrego en tiempo y forma al sitio que se menciona en el contrato

#¡VALOR!

0






CONSTANCIA DE AVANCE DE OBRA

Por medio de la presente el suscrito encargado de **LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL** **INFORMA** del avance de obra en referencia al proyecto, de mejoras al "CONTRACTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA CONTRUCCION DE LINEA SECUNDARIA Y PRIMARIA EN ELSECTOR DE BRISAS DEL PINAR EN LAJITAS TALGUA " Construcción que realizada bajo la responsabilidad del contratista: **RAMON ANTONIO LEIVA** con numero de identidad: **1608-1965-00053** llevando un avance físico del 100%, por lo cual el contratista solicita primer desembolso por la cantidad de 180,000.00 lempiras , según lo estipula el contrato celebrado entre la municipalidad y el señor **RAMON ANTONIO LEIVA** como contratista, dicho desembolso será pagado una vez esté finalizado el proyecto de construcción de línea primaria en sector de brias del pinar .

Para los fines Legales consiguientes que al interesado convenga se extiende la presente en el Municipio de Talgua, departamento de Lempira a los 08 agosto del año dos mil veintidós.


DANIEL DERAS BENITEZ
ALCALDE MUNICIPAL TALGUA, LEMPIRA




RAMÓN ANTONIO LEIVA
CONTRATISTA




ONAN JAFET VASQUEZ TORRES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

