



COPIA



MEMORANDO

No. 3599-SGIMSG-2022

03 de agosto de 2022

PARA: LIC. LORNA ELISA CALIX MEJIA
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA
DE: ING. VICTOR VILAFRANCA
SUBGERENTE NACIONAL DE ING. MANT. Y SERVICIOS GENERALES
ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA



Se adjunta el informe de proyectos en ejecución por parte del IHSS para el mes de Julio 2022

Información de Proyectos mes de Julio 2022:

1- Memorando No. 3590 SGIMSG-2022


Atentamente,

cc: Archivo

VV/ED



Receptor: Gustavo
5/ago/2022
2:30 p.m.
Adjuntos: Octo (3) folios





MEMORANDO

No. 3590-SGIMSG-2022

03 de Agosto del 2022

PARA: **ING. VICTOR VILAFRANCA**
SUBGERENTE NACIONAL DE INGENIERÍA, MANTENIMIENTO. Y SERV. GENERALES

DE: **ING. REBECA RIVERA**
COORD. Y SUPERVISORA DE OBRAS

ASUNTO: **AVANCE DE PROYECTO**

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al ítem N° 2 del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **JULIO** del 2022:

1. “Construcción de los Edificios para los Servicios de Hemodiálisis en la Ciudad de La Ceiba y Choluteca del IHSS” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

- 1. Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
- 2. Sector Subsector:** Salud
- 3. Nombre del Proyecto:** “Construcción de los Edificios para los Servicios de Hemodiálisis en la Ciudad de La Ceiba y Choluteca del IHSS”
- 4. Ubicación de Proyecto:** La Ceiba y Choluteca.
- 5. Propósito:** Construcción de dos Edificios que puedan brindar los servicios de Hemodiálisis a los pacientes de estas dos ciudades, a fin de que se mejore la atención de los pacientes de esas zonas.
- 6. Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de nivelación de terrenos, cimentaciones, construcción de cimentaciones, paredes de bloque, colocación de pisos y firmes de concreto, paredes de tabla roca, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, cisterna, entre otros.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL



B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de los pacientes de Hemodiálisis del IHSS en las ciudades de La Ceiba y Choluteca.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño al terreno del Instituto.
4. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Víctor Villafranca
 - Tel: 9470-5964
 - villafranca9@gmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 16,103,703.91
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 25 de Noviembre de 2019
8. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 20 de enero del 2020, actualmente sigue en ejecución.
1. **Costo de Finalización:** Se sigue en elaboración de Orden de Cambio pero el Presupuesto del Contrato es de L. 14,970,402.78.
9. **Fecha de Finalización:** Se está en negociación de Obras Adicionales y Fichas de Costo para definir el tiempo restante de ejecución y el costo final de las obras.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra aún en ejecución

2. **“Pintado Exterior y Obras Menores del Hospital de Especialidades del IHSS”** y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Pintado Exterior y Obras Menores del Hospital de Especialidades del IHSS”
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital de Especialidades en La Granja.
5. **Propósito:** Mantenimiento del Hospital de Especialidades.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de reparación de paredes de bloque y pintado de paredes de bloque en su lado exterior. Así mismo se hará cambio de ventanas que requieran a la fecha.



B. Elaboración del Proyecto:

10. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Darle mantenimiento preventivo al Edificio del Hospital de Especialidades.
11. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
12. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño al terreno del Instituto.
13. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Víctor Villafranca
 - Tel: 9470-5964
 - vvillafranca9@gmail.com
14. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
15. **Presupuesto del Proyecto:** L. 3,901,330.24
16. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 12 de Abril de 2021
17. **Estado del Proyecto:** El proyecto se encuentra en ejecución a la fecha.
2. **Costo de Finalización:** El proyecto está en ejecución por lo que aún no se tiene el precio final del proyecto.
18. **Fecha de Finalización:** Tiene una ampliación de tiempo al 23 de agosto del 2022.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra aún en ejecución

3. “Reparación de Techos y Losas del Hospital Regional del Norte Etapa N° 1 del IHSS” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Reparación de Techos y Losas del HR Etapa 1 del IHSS”
4. **Ubicación de Proyecto:** San Pedro Sula.
5. **Propósito:** Cambio y reparación de cubiertas de techo del HRN y reparación de Losas.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de desmontaje de techos y colocación de nuevas cubiertas, así como reparación de losas en el HRN. Este proyecto se proyectó a ejecutar en dos etapas y durante este año se está ejecutando la primera etapa.



B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de los pacientes del Hospital Regional del Norte del IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño al terreno del Instituto.
10. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Víctor Villafranca
 - Tel: 9470-5964
 - vvillafranca9@gmail.com
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 8,272,702.39
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 22 de Diciembre del 2020
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 20 de junio del 2022, actualmente sigue en ejecución.
15. **Costo de Finalización:** El proyecto está en ejecución por lo que aún no se tiene el precio final del proyecto.
16. **Fecha de Finalización:** Tiene fecha de finalización a 17 de octubre del 2022.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra aún en ejecución

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.

cc. Archivo

INFORMACION DE PROYECTOS DEL MES DE JULIO

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al ítem N° 2 del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **JULIO** del 2022:

1. “Construcción de los Edificios para los Servicios de Hemodiálisis en la Ciudad de La Ceiba y Choluteca del IHSS” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Construcción de los Edificios para los Servicios de Hemodiálisis en la Ciudad de La Ceiba y Choluteca del IHSS”
4. **Ubicación de Proyecto:** La Ceiba y Choluteca.
5. **Propósito:** Construcción de dos Edificios que puedan brindar los servicios de Hemodiálisis a los pacientes de estas dos ciudades, a fin de que se mejore la atención de los pacientes de esas zonas.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de nivelación de terrenos, cimentaciones, construcción de cimentaciones, paredes de bloque, colocación de pisos y firmes de concreto, paredes de tabla roca, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, cisterna, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de los pacientes de Hemodiálisis del IHSS en las ciudades de La Ceiba y Choluteca.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño al terreno del Instituto.
4. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Víctor Villafranca
 - Tel: 9470-5964
 - vvillafranca9@gmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 16,103,703.91
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 25 de Noviembre de 2019

Nombre de su ciudad
Honduras C.A.





8. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 20 de enero del 2020, actualmente sigue en ejecución.
1. **Costo de Finalización:** Se sigue en elaboración de Orden de Cambio pero el Presupuesto del Contrato es de L. 14, 970, 402.78.
9. **Fecha de Finalización:** Se está en negociación de Obras Adicionales y Fichas de Costo para definir el tiempo restante de ejecución y el costo final de las obras.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra aún en ejecución

2. “Pintado Exterior y Obras Menores del Hospital de Especialidades del IHSS” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Pintado Exterior y Obras Menores del Hospital de Especialidades del IHSS”
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital de Especialidades en La Granja.
5. **Propósito:** Mantenimiento del Hospital de Especialidades.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de reparación de paredes de bloque y pintado de paredes de bloque en su lado exterior. Así mismo se hará cambio de ventanas que requieran a la fecha.

B. Elaboración del Proyecto:

10. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Darle mantenimiento preventivo al Edificio del Hospital de Especialidades.
11. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
12. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño al terreno del Instituto.
13. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Víctor Villafranca
 - Tel: 9470-5964
 - vvillafranca9@gmail.com
14. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
15. **Presupuesto del Proyecto:** L. 3,901,330.24
16. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 12 de Abril de 2021
17. **Estado del Proyecto:** El proyecto se encuentra en ejecución a la fecha.

Nombre de su ciudad
Honduras C.A.

00000000000000000000





2. **Costo de Finalización:** El proyecto está en ejecución por lo que aún no se tiene el precio final del proyecto.

18. **Fecha de Finalización:** Tiene una ampliación de tiempo al 23 de agosto del 2022.

C. **Ejecución del Proyecto:**

El proyecto se encuentra aún en ejecución

3. **“Reparación de Techos y Losas del Hospital Regional del Norte Etapa N° 1 del IHSS”** y se informa lo siguiente:

A. **Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Reparación de Techos y Losas del HR Etapa 1 del IHSS”
4. **Ubicación de Proyecto:** San Pedro Sula.
5. **Propósito:** Cambio y reparación de cubiertas de techo del HRN y reparación de Losas.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de desmontaje de techos y colocación de nuevas cubiertas, así como reparación de losas en el HRN. Este proyecto se proyectó a ejecutar en dos etapas y durante este año se está ejecutando la primera etapa.

B. **Elaboración del Proyecto:**

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de los pacientes del Hospital Regional del Norte del IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
9. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño al terreno del Instituto.
10. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Víctor Villafranca
 - Tel: 9470-5964
 - villafranca9@gmail.com
11. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
12. **Presupuesto del Proyecto:** L. 8,272,702.39
13. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 22 de Diciembre del 2020
14. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 20 de junio del 2022, actualmente sigue en ejecución.

Nombre de su ciudad
Honduras C.A.





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL



HONDURAS

15. Costo de Finalización: El proyecto está en ejecución por lo que aún no se tiene el precio final del proyecto.

16. Fecha de Finalización: Tiene fecha de finalización a 17 de octubre del 2022.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra aún en ejecución

Nombre de su ciudad
Honduras C.A.

