

Municipalidad De Santa María, La Paz
Informe Mensual De Proyectos En
Ejecución/Ejecución De Proyectos Departamento
De Proyectos
 Periodo del 01 al 31 de Agosto 2022


CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS PLANES

Orden De Cambio: Si Hay

Ampliación De Tiempo: No Hay

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN
CÓDIGO LPR121701-2021	Construcción Segunda Etapa Mercado Municipal, Los Planes	No Hay Impacto	No Hay Impacto	Ing. Juan Gabriel Argueta Montoya	Municipalidad De Santa María	03/01/2022	Finalizado	L 3043,093.18	30/30/2022

ÍTEM	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO LPR121701-2021	Ing. Juan Gabriel Argueta Montoya	Sector Obras Sociales/ Construcción Segunda Etapa Mercado Municipal, Los Planes	Construcción Segunda Etapa Mercado Municipal, Los Planes	Los Planes, Santa María La Paz	Construcción De Segunda Etapa Mercado Municipal Los Planes	Construcción De Segunda Etapa Mercado Municipal Cubículos Para Negocios




 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, LA PAZ
 UNIDAD DE PROYECTOS
 ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2022
Hora : 08:01 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13036

L.: 118,778.26

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2481

Fecha de Emisión: 26/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 00002065

Paguese a: JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

Id/RTN: 12121977000908

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripción:




PAGO DE SEPTIMA ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA DEL PROYECTO #002 SEG. CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS PLANES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 002 000 001 47110 11-001-01	SEG. CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS PLANES	118,778.26

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	118,778.26
Monto Total:		118,778.26

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	118,778.26
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	118,778.26

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesoreria:  Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.: 12121977000908

0s+js/f9JmezATH86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhj6Uz0QJpBUcNBRU/htCoWLkNx2WddYkGnpFoh/15aW53zbg+9QmnKOYwCoLyj8T7Kgl0EYlle

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	LPR121701-2021
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS PLANES
DEPARTAMENTO:	LA PAZ
MUNICIPIO:	SANTA MARIA
ALDEA:	LOS PLANES

FUENTE FINANCIAMIENTO: MUNICIPALIDAD	SEPTIMO ESTIMACION DEL:	3/28/2022	AL:	3/30/2022
--------------------------------------	-------------------------	-----------	-----	-----------

CREDITO:	LPS
Monto Inicial de Contrato	L 2,926,950.42
Anticipo del 15% del Monto del Contrato	L 439,042.56
Monto Acumulado por O/C	L 116,142.76
Monto Acumulado por Adendum	
Monto Final	L 3,043,093.18
Monto de septimo Estimacion	L 125,029.99

VoBo



Retencion Sobre Anticipo	L 125,029.99	% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
	L 2,926,950.42	4.27%	-	0%	439,042.56	0.00

EJECUTOR CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

EJECUTOR PRESENTA FIANZA POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Retencion de Calidad de obra	L 125,029.99	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ESTIMACION	RETENCION
	L 3,043,093.18	1.050	5.00%	125,029.99	6,251.50

RESUMEN

Monto Estimado	L 125,029.99
Menos Deducion de Anticipo	
Menos Deducion I.S.R 12.5%	
Retencion de Cumplimiento de Contrato 15%	
Deducion por error de calculo en estimacion	L 0.23
Deducciones 5% Calidad de Obra	L 6,251.50
TOTAL A PAGAR SEPTIMO ESTIMACION	L 118,778.26

Monto del Anticipo	L 439,042.56	100.00%
AMORTIZACION 1era. ESTIMACION	L 107,092.34	24.39%
AMORTIZACION 2Da. ESTIMACION	L 51,549.14	11.74%
AMORTIZACION 3era. ESTIMACION	L 133,732.51	30.46%
AMORTIZACION 4Ta. ESTIMACION	L 137,315.49	31.28%
AMORTIZACION 5Ta. ESTIMACION	L 9,353.08	2.13%
TOTAL AMORTIZADO	L 439,042.56	100.00%
FALTA POR AMORTIZAR	L 0.00	0.00%

Nota importante: Por error en la estimacion #3 se pagaron 0.23 centavos los cuales se deducen en la presente hoja de retencion.

JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

San Jose, La Paz, Honduras. C.A.

Cel: 9928-6442 / E-mail: juanargueta81@gmail.com

CAI: F218FC-D92355-484FB1-2CCDD7-6C51E4-63

RTN: 12121977000908

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES N°

000-001-04-00000218

Recibí de: Santa Maria La Paz RTN: 12179003434709
La suma neta de: Cerdo desnocturnal setecientos setenta y ocho Lps.
Por concepto de: Pago de septenio estimación proy construcción 26/00
segunda etapa Mercado municipal Planos

Publigran, B° Torondón, 2da ave. N.O, Comayagua Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

Fecha: 26 de 08 del 2022


Total por Honorarios	L.	<u>118778</u>	<u>26</u>
Total Retención	L.	<u>—</u>	
Total Neto Recibido	L.	<u>118,778</u>	<u>26</u>

Rango Autorizado:

000-001-04-00000201 000-001-04-00000250

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
TEL. 9002 2030

Cuenta N.º: 11-304-000001-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002065

Santa María, la Paz 26-08-2022
Lugar y Fecha

Pagado a la orden de Juan Gabriel Arceola Montoya

118,778.26

Cantidad en letras

Ciento Dieciocho mil setecientos setenta y ocho con 26/100

Centésimas

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signatures]
Firma (s)

5802 0000 11 304 0000 01 1 0000 2065

N.º 00002065

CUENTA	DETALLE OBJETIVO DE PAGO	MARCA	TOTAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ
CONCEPTO DEL GASTO:			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Juan Gabriel Arceola			
NOMBRE	1212-1912-00000	26-08-2022	
	NUMERO ONI	FECHA DE RECIBO	



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-52472

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ARGUETA MONTOYA JUAN GABRIEL**
Con Registro Tributario Nacional: **12121977000908**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-52472 en fecha 02/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410419115 de fecha 30/06/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 27728954461, presentada el 28/04/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-52472** o mediante el siguiente código QR:



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

PROYECTO: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS PLANES
UBICACIÓN: LOS PLANES
EJECUTOR: JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA
CODIGO: LPR121701-2021
ESTIMACION N°: 7
PERIODO: lunes, 28 de marzo de 2022 A miércoles, 30 de marzo de 2022



N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
<i>SEGUNDO NIVEL EDIFICIO</i>												
1	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	132.14	L 280.90	L 37,118.13	132.14	L 37,118.13	0.00	L -	132.14	L 37,118.13	100.00%
2	SOLERA 15 X 15 4 Nú3, Nú3 @ 15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	92.40	L 325.11	L 30,040.16	92.40	L 30,040.16	0.00	L -	92.40	L 30,040.16	100.00%
3	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 10 CM	M2	419.22	L 605.45	L 253,816.75	419.22	L 253,816.75	0.00	L -	419.22	L 253,816.75	100.00%
4	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	271.13	L 676.85	L 183,513.69	250.84	L 169,781.05	20.29	L 13,732.64	271.13	L 183,513.69	100.00%
5	COLUMNA 20 X 20, 4Nú3, Nú2 @ 0.20, CONC 1:2:2	M.L.	55.20	L 475.85	L 26,266.92	55.20	L 26,266.92		L -	55.20	L 26,266.92	100.00%
6	CASTILLO 15X15 Cm. 4#3, #2@5 Cm. CONCRETO 1:2:2	M.L.	169.98	L 301.66	L 51,276.17	169.98	L 51,276.17	0.00	L -	169.98	L 51,276.17	100.00%
7	BATIENTE LISO 10X15cm, 2#3,#2@25, CONC 1:2:2	ML	83.40	L 204.31	L 17,039.45	83.40	L 17,039.45	0.00	L -	83.40	L 17,039.45	100.00%
8	SOLERA SUPERIOR 15X15, 4#3, #2* 20 CM	ML	419.26	L 390.04	L 163,528.17	419.26	L 163,528.17	0.00	L -	419.26	L 163,528.17	100.00%
9	SOLERA 10X10cm, 2#3, #2@20cm, CONC 1:2:2	ML	81.42	L 270.24	L 22,002.94	81.42	L 22,002.94	0.00	L -	81.42	L 22,002.94	100.00%
10	BATIENTE C/PESTAÑA, 10X20cm, 2#3, #2@0.20, CONC 1:2:4	ML	31.80	L 226.25	L 7,194.75	31.80	L 7,194.75	0.00	L -	31.80	L 7,194.75	100.00%
11	ENTABICADO DE BLOQUE 15cm (INC.REPELLO/PULIDO)	ML	95.72	L 290.31	L 27,788.47	95.72	L 27,788.47	0.00	L -	95.72	L 27,788.47	100.00%
12	CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2	ML	98.84	L 192.74	L 19,050.42	98.84	L 19,050.42	0.00	L -	98.84	L 19,050.42	100.00%
13	MOLDURA PARA PISO TERRAZO 30X30 Cms.	M.L.	297.66	L 145.41	L 43,282.74	297.66	L 43,282.74	0.00	L -	297.66	L 43,282.74	100.00%
14	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	494.89	L 656.00	L 324,647.84	552.20	L 362,243.20	-57.31	-L 37,595.36	494.89	L 324,647.84	100.00%
15	COLUMNA 30X30, 4#5, #3@15cm, CON 1:2:2	ML	88.20	L 615.22	L 54,262.40	88.20	L 54,262.40	0.00	L -	88.20	L 54,262.40	100.00%
16	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	0.00	L 206.68	L -	386.96	L 79,976.89	-386.96	-L 79,976.89	0.00	L -	#¡DIV/0!
17	PINTURA DE ACEITE	M2	1502.25	L 71.73	L 107,756.39	1502.25	L 107,756.39		L -	1502.25	L 107,756.39	100.00%
SUB TOTAL					L 1368,585.40		L 1472,425.02		-L 103,839.62		L 1368,585.41	100.00%
<i>TECHOS (EDIFICIO DE OFICINAS)</i>												
18	CERCHA TUBO ESTRUCTURAL 4" L=23 H 2.71	UNIDA	3.00	L 22,486.32	L 67,458.96	2.00	L 44,972.64	1.00	L 22,486.32	3.00	L 67,458.96	100.00%
19	TECHO CAN 6", LAM. ALUZINC NATURAL NO/AISLANTE	M2	652.05	L 785.36	L 512,093.99	661.87	L 519,806.22	-9.82	-L 7,712.24	652.05	L 512,093.99	100.00%
20	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	ML	46.00	L 255.36	L 11,746.56	55.00	L 14,044.80	-9.00	-L 2,298.24	46.00	L 11,746.56	100.00%

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

PROYECTO: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS PLANES
UBICACIÓN: LOS PLANES
EJECUTOR: JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA
CODIGO: LPR121701-2021
ESTIMACION N°: 7
PERIODO: lunes, 28 de marzo de 2022 A miércoles, 30 de marzo de 2022



N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
SEGUNDO NIVEL EDIFICIO												
1	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	132.14	L 280.90	L 37,118.13	132.14	L 37,118.13	0.00	L -	132.14	L 37,118.13	100.00%
2	SOLERA 15 X 15 4 Nú3, Nú3 @ 15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	92.40	L 325.11	L 30,040.16	92.40	L 30,040.16	0.00	L -	92.40	L 30,040.16	100.00%
3	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 10 CM	M2	419.22	L 605.45	L 253,816.75	419.22	L 253,816.75	0.00	L -	419.22	L 253,816.75	100.00%
4	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	271.13	L 676.85	L 183,513.69	250.84	L 169,781.05	20.29	L 13,732.64	271.13	L 183,513.69	100.00%
5	COLUMNA 20 X 20, 4Nú3, Nú2 @ 0.20, CONC. 1:2:2	M.L.	55.20	L 475.85	L 26,266.92	55.20	L 26,266.92		L -	55.20	L 26,266.92	100.00%
6	CASTILLO 15X15 Cm. 4#3, #2@5 Cm. CONCRETO 1:2:2	M.L.	169.98	L 301.66	L 51,276.17	169.98	L 51,276.17	0.00	L -	169.98	L 51,276.17	100.00%
7	BATIENTE LISO 10X15cm, 2#3,#2@25, CONC 1:2:2	ML	83.40	L 204.31	L 17,039.45	83.40	L 17,039.45	0.00	L -	83.40	L 17,039.45	100.00%
8	SOLERA SUPERIOR 15X15, 4#3, #2" 20 CM	ML	419.26	L 390.04	L 163,528.17	419.26	L 163,528.17	0.00	L -	419.26	L 163,528.17	100.00%
9	SOLERA 10X10cm, 2#3, #2@20cm, CONC 1:2:2	ML	81.42	L 270.24	L 22,002.94	81.42	L 22,002.94	0.00	L -	81.42	L 22,002.94	100.00%
10	BATIENTE C/PESTAÑA, 10X20cm, 2#3, #2@0.20, CONC 1:2:4	ML	31.80	L 226.25	L 7,194.75	31.80	L 7,194.75	0.00	L -	31.80	L 7,194.75	100.00%
11	ENTABICADO DE BLOQUE 15cm (INC.REPELLO/PULIDO)	ML	95.72	L 290.31	L 27,788.47	95.72	L 27,788.47	0.00	L -	95.72	L 27,788.47	100.00%
12	CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2	ML	98.84	L 192.74	L 19,050.42	98.84	L 19,050.42	0.00	L -	98.84	L 19,050.42	100.00%
13	MOLDURA PARA PISO TERRAZO 30X30 Cms.	M.L.	297.66	L 145.41	L 43,282.74	297.66	L 43,282.74	0.00	L -	297.66	L 43,282.74	100.00%
14	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	494.89	L 656.00	L 324,647.84	552.20	L 362,243.20	-57.31	-L 37,595.36	494.89	L 324,647.84	100.00%
15	COLUMNA 30X30, 4#5, #3@15cm, CON 1:2:2	ML	88.20	L 615.22	L 54,262.40	88.20	L 54,262.40	0.00	L -	88.20	L 54,262.40	100.00%
16	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	0.00	L 206.68	L -	386.96	L 79,976.89	-386.96	-L 79,976.89	0.00	L -	#,DIV/0!
17	PIINTURA DE ACEITE	M2	1502.25	L 71.73	L 107,756.39	1502.25	L 107,756.39		L -	1502.25	L 107,756.39	100.00%
SUB TOTAL					L 1368,585.40		L 1472,425.02		-L 103,839.62		L 1368,585.41	100.00%
TECHOS (EDIFICIO DE OFICINAS)												
18	CERCHA TUBO ESTRUCTURALA' L=23 H 2.71	UNIDA	3.00	L 22,406.32	L 67,458.96	2.00	L 44,972.64	1.00	L 22,486.32	3.00	L 67,458.96	100.00%
19	TECHO CAN 6",LAM. ALUZINC NATURAL NO/ AISLANTE	M2	652.05	L 785.36	L 512,093.99	661.87	L 519,806.22	-9.82	-L 7,712.24	652.05	L 512,093.99	100.00%
20	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	ML	46.00	L 255.36	L 11,746.56	55.00	L 14,044.80	-9.00	-L 2,298.24	46.00	L 11,746.56	100.00%

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

PROYECTO: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS PLANES
UBICACIÓN: LOS PLANES
EJECUTOR: JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA
CODIGO: LPR121701-2021
ESTIMACION N°: 7
PERIODO: lunes, 28 de marzo de 2022 A miércoles, 30 de marzo de 2022



N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
21	BAJANTE DE AGUA LLUVIA TUB. 3"	UNID	16.00	L 412.68	L 6,602.88	16.00	L 6,602.88	0.00	L -	16.00	L 6,602.88	100.00%
SUB TOTAL					L 597,902.39		L 595,426.54		L 12,475.84		L 597,902.39	100.00%
TALLADOS EN ELEMENTOS DE CONCRETO												
22	TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.30m	ML	179.20	L 86.63	L 15,524.10	179.20	L 15,524.10	0.00	L -	179.20	L 15,524.10	100.00%
23	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.20 m	ML	281.40	L 70.81	L 19,925.93	161.40	L 11,428.73	120.00	L 8,497.20	281.40	L 19,925.93	100.00%
24	TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.17m	ML	202.96	L 70.18	L 14,243.73	112.96	L 7,927.53	90.00	L 6,316.20	202.96	L 14,243.73	100.00%
25	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.15 m	ML	2021.96	L 68.84	L 139,191.73	1901.96	L 130,930.93	120.00	L 8,260.80	2021.96	L 139,191.73	100.00%
26	TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.10m	ML	428.92	L 67.71	L 29,012.17	228.92	L 15,500.17	200.00	L 13,542.00	428.92	L 29,042.17	100.00%
SUB TOTAL					L 217,927.66		L 181,311.46		L 36,616.20		L 217,927.66	100.00%
VENTANAS												
27	VARANDA	M2	46.66	L 939.80	L 43,851.07	36.00	L 33,832.80	10.66	L 10,018.27	46.66	L 43,851.07	100.00%
28	VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP.	M2	49.99	L 2,061.80	L 103,069.38	49.99	L 103,069.38	0.00	L -	49.99	L 103,069.38	100.00%
29	VENTANA METALICA	M2	44.20	L 3,190.00	L 140,998.00	44.20	L 140,998.00	0.00	L -	44.20	L 140,998.00	100.00%
30	CORTINA METALICA	M2	40.32	L 3,190.00	L 128,620.80	40.32	L 128,620.80	0.00	L -	40.32	L 128,620.80	100.00%
SUB TOTAL					L 416,539.25		L 406,520.98		L 10,018.27		L 416,539.25	100.00%
INSTALACIONES ELECTRICAS												
31	ACOMETIDA ELEC. CABLE THW2#6, 1THW #8 (INHABILITADA)	M.L	18.00	L 225.62	L 4,061.16	30.00	L 6,768.60	-12.00	L 2,707.44	18.00	L 4,061.16	100.00%
32	BASE CONTADOR 200AMP, MONOFASICO (CEB) (INHABILITADA)	GLB	1.00	L 1,430.00	L 1,430.00	1.00	L 1,430.00	0.00	L -	1.00	L 1,430.00	100.00%
33	CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS	UND	1.00	L 7,920.00	L 7,920.00	1.00	L 7,920.00	0.00	L -	1.00	L 7,920.00	100.00%
34	ATERRIZAJE DEL CENTRO DE CARGA C/VARILLA DE COBRE	UND	1.00	L 755.87	L 755.87	1.00	L 755.87	0.00	L -	1.00	L 755.87	100.00%
35	CIRCUITO DE FUER. HASTA 20 AMP., POLIDUCTO	M.L	385.00	L 102.93	L 39,628.05	350.00	L 36,025.50	35.00	L 3,602.55	385.00	L 39,628.05	100.00%
36	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, POLIDUCTO	M.L	269.65	L 93.95	L 25,333.62	250.05	L 23,492.20	19.60	L 1,841.42	269.65	L 25,333.62	100.00%
37	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	20.00	L 224.64	L 4,492.80	20.00	L 4,492.80	0.00	L -	20.00	L 4,492.80	100.00%
38	LAMPARA INCANDESCENTE (SUM/INST)	UND	30.00	L 275.48	L 8,264.40	30.00	L 8,264.40	0.00	L -	30.00	L 8,264.40	100.00%

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

PROYECTO: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS PLANES
UBICACIÓN: LOS PLANES
EJECUTOR: JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA
CODIGO: LPR121701-2021
ESTIMACION N°: 7
PERIODO: lunes, 28 de marzo de 2022 A miércoles, 30 de marzo de 2022











N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO		
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
39	LAMPARA FLUORESCENTE 2X32, EMPOTRADA, C/REJILLA	UNID	6.00	L 1.083.67	L 6.502.02	6.00	L 6.502.02	0.00	L -	6.00	L 6.502.02	100.00%
40	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	40.00	L 224.64	L 8.985.60	40.00	L 8.985.60	0.00	L -	40.00	L 8.985.60	100.00%
SUB TOTAL					L 107,373.52		L 104,636.99		L 2,736.53		L 107,373.52	100.00%
ACERAS												
41	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	108.38	L 20.39	L 2,209.87	108.38	L 2,209.87	0.00	L -	108.38	L 2,209.87	100.00%
42	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	35.62	L 165.40	L 5,891.55	6.38	L 1,055.25	29.24	L 4,836.30	35.62	L 5,891.55	100.00%
43	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	45.52	L 27.29	L 1,242.24	7.98	L 217.77	37.54	L 1,024.47	45.52	L 1,242.24	100.00%
44	CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4	M3	14.85	L 1,812.34	L 26,913.25	6.38	L 11,562.73	8.47	L 15,350.52	14.85	L 26,913.25	100.00%
45	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	16.41	L 356.35	L 5,847.70	16.41	L 5,847.70	0.00	L -	16.41	L 5,847.70	100.00%
46	FISO CONCRETO 1:2:4 SIMPLE e= 10	M2	185.79	L 475.56	L 88,353.10	164.08	L 78,029.88	21.71	L 10,323.22	185.79	L 88,353.10	100.00%
47	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIOR	M2	185.78	L 17.57	L 3,264.15	164.08	L 2,882.89	21.70	L 381.27	185.78	L 3,264.15	100.00%
48	PASAMANOS HG 1 1/2", PARALES@1.00m, ARRIOSTRE@0.50m	ML	0.00	L 756.32	L -	11.28	L 8,531.29	-11.28	L -8,531.29	0.00	L -	=7DIV/CI
SUB TOTAL					L 133,721.87		L 110,337.39		L 23,384.48		L 133,721.87	100.00%
PRIMER NIVEL EDIFICIO												
49	PINTURA DE ACEITE	M2	875.58	L 71.73	L 62,805.35	800.29	L 57,404.80	75.29	L 5,400.55	875.58	L 62,805.35	100.00%
SUB TOTAL					L 62,805.35		L 57,404.80		L 5,400.55		L 62,805.35	100.00%
ACTIVIDADES NUEVAS												
50	CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4	M3	4.30	L 1,812.34	L 7,793.06		L -	4.30	L 7,793.06	4.30	L 7,793.06	100.00%
51	SOLETA 15 X 15 4 N°3, N°3 @ 15 CONCRETO 1:2:2	ML	21.57	L 325.11	L 7,012.62		L -	21.57	L 7,012.62	21.57	L 7,012.62	100.00%
52	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	29.21	L 676.85	L 19,770.79		L -	29.21	L 19,770.79	29.21	L 19,770.79	100.00%
53	FISO CORRIDO, DADO FINO	M2	23.46	L 475.56	L 11,156.64		L -	23.46	L 11,156.64	23.46	L 11,156.64	100.00%
54	PUERTA METALICA (2X0.70)	UND	6.00	L 3,800.00	L 22,800.00		L -	6.00	L 22,800.00	6.00	L 22,800.00	100.00%
55	SERVICIO SANITARIO	UND	6.00	L 4,200.00	L 25,200.00		L -	6.00	L 25,200.00	6.00	L 25,200.00	100.00%
56	BOTADO DE DESPERDICIOS DE CONSTRUCCION	M3	35.25	L 85.63	L 3,018.46		L -	35.25	L 3,018.46	35.25	L 3,018.46	100.00%

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

PROYECTO: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS PLANES
UBICACIÓN: LOS PLANES
EJECUTOR: JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA
CODIGO: LPR121701-2021
ESTIMACION N°: 7
PERIODO: lunes, 28 de marzo de 2022 A miércoles, 30 de marzo de 2022

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
57	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO	GLOBAL	1.00	L 4,500.00	L 4,500.00		L -	1.00	L 4,500.00	1.00	L 4,500.00	100.00%
58	PILA CON RIBAL	UND	1.00	L 6,300.00	L 6,300.00		L -	1.00	L 6,300.00	1.00	L 6,300.00	100.00%
59	BARANDA METALICA/FRONTAL	M2	9.00	L 1,356.24	L 12,206.17		L -	9.00	L 12,206.17	9.00	L 12,206.17	100.00%
60	TUBERIA DE PVC 3	ML	14.00	L 70.00	L 980.00		L -	14.00	L 980.00	14.00	L 980.00	100.00%
61	CAJAS DE REGISTRO AGUAS NEGRAS	UND	6.00	L 2,500.00	L 15,000.00		L -	6.00	L 15,000.00	6.00	L 15,000.00	100.00%
62	AMPLIACION DE PAVIMENTO	GLOBAL	1.00	L 2,500.00	L 2,500.00		L -	1.00	L 2,500.00	1.00	L 2,500.00	100.00%
SUB TOTAL					L 138,237.74		L -		L 138,237.74		L 138,237.74	100.00%
COSTO PROYECTO				L 3043,093.18	L 2918,063.18	L 125,029.99	L 3043,093.18	100.00%				
MONTO A PAGAR SEPTIMO ESTIMACION		L 125,029.99										

 EJECUTOR	 SUPERVISION MAN	 ALCALDE MUNICIPAL SANTA MARIA	 TECNICO MUNICIPAL SANTA MARIA
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	NOMBRE: NORMA LINARES	NOMBRE: GABINO ARGUETA GALVEZ	NOMBRE: LUIS FERNANDO AMADOR POTTILLO
FECHA: 17/08/2022	FECHA: 17/08/2022	FECHA: 17/08/2022	FECHA: 17/08/2022

ORDEN DE CAMBIO NO. 1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
PROYECTO: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS PLANES
UBICACIÓN: LOS PLANES
EJECUTOR: ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA
CODIGO: LPR121701-2021

No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO CONTRATADO + OC ACUMULADAS		ESTA ORDEN DE CAMBIO (OC)	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	%	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL PLANES										
1	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	132.14	L 280.90	L 37,118.13	1.27%	132.14	L 37,118.13	-	L -
2	SOLERA 15 X 15 4 Nú3, Nú3 @ 15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	92.40	L 325.11	L 30,040.16	1.03%	92.40	L 30,040.16	-	L -
3	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 10 CM	M2	419.22	L 605.45	L 253,816.75	8.67%	419.22	L 253,816.75	-	L -
4	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	250.84	L 676.85	L 169,781.05	5.80%	271.13	L 183,513.70	20.29	L 13,732.64
5	COLUMNA 20 X 20, 4Nú3, Nú2 @ 0.20, CONC. 1:2:2	M.L.	55.20	L 475.85	L 26,266.92	0.90%	55.20	L 26,266.92		L -
6	CASTILLO 15X15 Cm. 4#3, #2@5 Cm. CONCRETO 1:2:2	M.L.	169.98	L 301.66	L 51,276.17	1.75%	169.98	L 51,276.17	-	L -
7	BATIENTE LISO 10X15cm, 2#3,#2@25, CONC 1:2:2	ML	83.40	L 204.31	L 17,039.45	0.58%	83.40	L 17,039.45	-	L -
8	SOLERA SUPERIOR 15X15, 4#3, #2" 20 CM	ML	419.26	L 390.04	L 163,528.17	5.59%	419.26	L 163,528.17	-	L -
9	SOLERA 10X10cm, 2#3, #2@20cm, CONC 1:2:2	ML	81.42	L 270.24	L 22,002.94	0.75%	81.42	L 22,002.94	-	L -
10	BATIENTE C/PESTAÑA, 10X20cm, 2#3, #2@0.20, CONC 1:2:4	ML	31.80	L 226.25	L 7,194.75	0.25%	31.80	L 7,194.75	-	L -
11	ENTABICADO DE BLOQUE 15cm (INC.REPELLO/PULIDO)	ML	95.72	L 290.31	L 27,788.47	0.95%	95.72	L 27,788.47	-	L -
12	CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2	ML	98.84	L 192.74	L 19,050.42	0.65%	98.84	L 19,050.42	-	L -
13	MOLDURA PARA PISO TERRAZO 30X30 Cms.	M.L.	297.66	L 145.41	L 43,282.74	1.48%	297.66	L 43,282.74	-	L -
14	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	552.20	L 656.00	L 362,243.20	12.38%	494.89	L 324,647.84	-57.31	-L 37,595.36
15	COLUMNA 30X30, 4#5, #3@15cm, CON 1:2:2	ML	88.20	L 615.22	L 54,262.40	1.85%	88.20	L 54,262.40	-	L -
16	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	429.96	L 206.68	L 88,864.13	3.04%	-	L -	-429.96	-L 88,864.13
17	PINTURA DE ACEITE	M2	1502.25	L 71.73	L 107,756.39	3.68%	1,502.25	L 107,756.39	-	L -
SUB TOTAL					L 1481,312.26	50.61%		L 1368,585.41	-L 112,726.86	
TECHOS (EDIFICIO DE OFICINAS)										
18	CERCHA TUBO ESTRUCTURAL 4' L=23 H 2.71	UNIDA	2.00	L 22,486.32	L 44,972.64	1.54%	3	L 67,458.96		L 22,486.32



ORDEN DE CAMBIO NO. 1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA , LA PAZ
PROYECTO: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS PLANES
UBICACIÓN: LOS PLANES
EJECUTOR: ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA
CODIGO: LPR121701-2021

No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO CONTRATADO + OC ACUMULADAS		ESTA ORDEN DE CAMBIO (OC)	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	%	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
19	TECHO CAN 6",LAM. ALUZINC NATURAL NO/ AISLANTE	M2	661.87	L 785.36	L 519,806.22	17.76%	652.05	L 512,093.99	-9.82	-L 7,712.24
20	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	ML	55.00	L 255.36	L 14,044.80	0.48%	46	L 11,746.56	-9.00	-L 2,298.24
21	BAJANTE DE AGUA LLUVIA TUB. 3"	UNID	16.00	L 412.68	L 6,602.88	0.23%	16	L 6,602.88	-	-L -
SUB TOTAL					L 585,426.54	20.00%	0	L 597,902.39		L 12,475.84
TALLADOS DE ELEMETOS										
22	TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.30m	ML	179.20	L 86.63	L 15,524.10	0.53%	179.2	L 15,524.10	0.00	L -
23	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.20 m	ML	161.40	L 70.81	L 11,428.73	0.39%	281.4	L 19,925.93	120.00	L 8,497.20
24	TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.17m	ML	112.96	L 70.18	L 7,927.53	0.27%	202.96	L 14,243.73	90.00	L 6,316.20
25	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.15 m	ML	1901.96	L 68.84	L 130,930.93	4.47%	2021.96	L 139,191.73	120.00	L 8,260.80
26	TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.10m	ML	228.92	L 67.71	L 15,500.17	0.53%	428.92	L 29,042.17	200.00	L 13,542.00
SUB TOTAL					L 181,311.46	6.19%		L 217,927.66		L 36,616.20
VENTANAS										
27	VARANDA	M2	36.00	L 939.80	L 33,832.80	1.16%	46.66	L 43,851.07	10.66	L 10,018.27
28	VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP.	M2	49.99	L 2,061.80	L 103,069.38	3.52%	49.99	L 103,069.38	0.00	L -
29	VENTANA METALICA	M2	44.20	L 3,190.00	L 140,998.00	4.82%	44.20	L 140,998.00	0.00	L -
30	CORTINA METALICA	M2	40.32	L 3,190.00	L 128,620.80	4.39%	40.32	L 128,620.80	0.00	L -
SUB TOTAL					L 406,520.98	13.89%		L 416,539.25		L 10,018.27
SISTEMA ELECTRICO										
31	ACOMETIDA ELEC. CABLE THW2#6, 1THW #8 (INHABILIDAD)	M.L.	30.00	L 225.62	L 6,768.60	0.23%	18.00	L 4,061.16	-12.00	-L 2,707.44
32	BASE CONTADOR 200AMP, MONOFASICO (CEB) (INHABILITADA)	GLH	1.00	L 1,430.00	L 1,430.00	0.05%	1.00	L 1,430.00	0.00	L -
33	CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS	UND	1.00	L 7,920.00	L 7,920.00	0.27%	1.00	L 7,920.00	0.00	L -



ORDEN DE CAMBIO NO. 1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, LA PAZ
PROYECTO: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS PLANES
UBICACIÓN: LOS PLANES
EJECUTOR: ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA
CODIGO: LPR121701-2021

No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO CONTRATADO + OC ACUMULADAS		ESTA ORDEN DE CAMBIO (OC)	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	%	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
34	ATERRIJAZAJE DEL CENTRO DE CARGA C/VARILLA DE COBRE	UND	1.00	L 755.87	L 755.87	0.03%	1.00	L 755.87	0.00	L -
35	CIRCUITO DE FUER. HASTA 20 AMP. POLIDUCTO e	M.L.	350.00	L 102.93	L 36,025.50	1.23%	385.00	L 39,628.05	35.00	L 3,602.55
36	CIRCUITO DE ILLUM. HASTA 20 AMP. POLIDUCTO e	M.L.	250.05	L 93.95	L 23,492.20	0.80%	269.65	L 25,333.62	19.60	L 1,841.42
37	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	20.00	L 224.64	L 4,492.80	0.15%	20.00	L 4,492.80	0.00	L -
38	LAMPARA INCANDESCENTE (SUM/INST)	UND	30.00	L 275.48	L 8,264.40	0.28%	30.00	L 8,264.40	0.00	L -
39	LAMPARA FLUORESCENTE 2X32, EMPOTRADA C/REJILLA	UND	6.00	L 1,083.67	L 6,502.02	0.22%	6.00	L 6,502.02	0.00	L -
40	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	40.00	L 224.64	L 8,985.60	0.31%	40.00	L 8,985.60	0.00	L -
SUB TOTAL					L 104,636.99	3.57%		L 107,373.52		L 2,736.53
ACERAS										
41	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	108.38	L 20.39	L 2,209.87	0.00%	108.38	L 2,209.87	0.00	L -
42	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	6.38	L 165.40	L 1,055.25	0.04%	35.62	L 5,891.55	29.24	L 4,836.30
43	ALAMBRO DE MATERIAL (DISPERDICIO)	M3	7.98	L 27.29	L 217.77	0.01%	45.92	L 1,242.24	37.94	L 1,024.47
44	COMBINACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4	M3	6.38	L 1,812.34	L 11,561.71	0.40%	14.85	L 26,913.25	8.47	L 15,351.52
45	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECCO (INC. ALAMBRO)	M3	16.41	L 356.55	L 5,847.70	0.20%	16.41	L 5,847.70	0.00	L -
46	PISO CONCRETO 1:2:4 SIMPLE e= 10	M2	144.05	L 473.56	L 70,029.08	2.67%	185.79	L 88,153.18	21.71	L 18,124.10
47	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	144.05	L 17.37	L 2,501.89	0.10%	185.78	L 3,204.15	21.70	L 672.27



ORDEN DE CANCELACIÓN N.º 1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, LA PAZ

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL LOS PLANES
UBICACIÓN: LOS PLANES
EJECTOR: ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOTO
CODIGO: LPR121701-2021


No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO CONTRATADO + OC ACUMULADAS		ESTA ORDEN DE CANCELACIÓN (OC)	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	%	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
48	PASADIZOS RC 11/01 PARALELOS @ 1.10m. AFRANQUEOS @ 1.50m	NL	1128	L 75632	L 853129	0.29%	0.00	L -	-1128	L 853129
SUB TOTAL					L 11033739	3.77%	L 13372187	L 2338448		
PINTURA PRIMER NIVEL										
49	PINTURA DE ACEITE	MO	30129	L 7173	L 5740480	1.96%	37158	L 6230535	7129	L 540055
SUB TOTAL					L 5740480	1.96%	L 6230535	L 540055		
ACTIVIDADES NUEVAS										
50	CONCRETACION MAESTRERIA, MORTERO 1:4	0.00	L 181234	L -	L -	0.00%	430	L 779206	430	L 779206
51	SILLERA 15 X 15 4 NIV. NUB @ 15 CONCRETO 1:2:3	0.00	L 32511	L -	L -	0.00%	2157	L 701252	2157	L 701252
52	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	0.00	L 47833	L -	L -	0.00%	3921	L 1977179	3921	L 1977179
53	PISO CORRIDO, DADO FINO	0.00	L 47356	L -	L -	0.00%	2346	L 1125654	2346	L 1125654
54	PUERTA METALICA (CINTA)	0.00	L 330000	L -	L -	0.00%	6.00	L 2230000	6.00	L 2230000
55	SERVICIO SANITARIO	0.00	L 420000	L -	L -	0.00%	6.00	L 2520000	6.00	L 2520000
56	BOTADO DE DESPERDICIOS DE CONSTRUCCION	0.00	L 8563	L -	L -	0.00%	3525	L 301846	3525	L 301846
57	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO	0.00	L 450000	L -	L -	0.00%	1.00	L 450000	1.00	L 450000
58	PILA CON FIBAL	0.00	L 630000	L -	L -	0.00%	1.00	L 630000	1.00	L 630000
59	BARANDA METALICA/FRONTAL	0.00	L 135614	L -	L -	0.00%	9.00	L 1220617	9.00	L 1220617
60	TUBERIA DE PVC 3	0.00	L 7100	L -	L -	0.00%	14.00	L 98000	14.00	L 98000
61	CAJAS DE REGISTRO AGUAS NEGRAS	0.00	L 250000	L -	L -	0.00%	6.00	L 1500000	6.00	L 1500000




ORDEN DE CAMBIO NO. 1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
PROYECTO: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS PLANES
UBICACIÓN: LOS PLANES
EJECUTOR: ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA
CODIGO: LPR121701-2021

No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO					PRESUPUESTO CONTRATADO + OC ACUMULADAS		ESTA ORDEN DE CAMBIO (OC)	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	%	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
62	AMPLIACION DE PAVIMENTO	0.00	L 2,500.00	L -		0.00%	1.00	L 2,500.00	1.00	L 2,500.00
SUB TOTAL					L -	0.00%		L 138,237.74		L 138,237.74
TOTAL					L 2926,950.42			L 3043,093.18		L 116,142.76

DESCRIPCION	
SUB TOTAL ORDEN DE CAMBIO EN CANTIDADES DE OBRA	-L 22,094.98
SUB TOTAL ORDEN DE CAMBIO EN NUEVAS ACTIVIDADES	L 138,237.74
GRAN TOTAL O/C.	L 116,142.76




GABINO ARGUETA BALVEZ
ALCALDE MUNICIPAL




INGENIERO CIVIL
15-07-05
18-07-05
H. NO. 053

JUAN GABRIEL ARGUETA
EJECUTOR




ALCALDE MUNICIPAL SANTA MARIA
UNIDAD DE PROYECTO

LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
SUPERVISOR PROYECTO



COMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL CENTRO DE LA PAZ
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
NORMA LUHATAY MEDINA
SUPERVISOR



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



Santa María, la Paz, 16 de AGOSTO del 2022.

GABINO ARGUETA
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA MARIA, LA PAZ
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: CONSTRUCCIÓN SEGUNDA
ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS
PLANES, SANTA MARÍA, LA PAZ.

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la mancomunidad "MAMCEPAZ", me permito entregar el INFORME ORDEN DE CAMBIO, del proyecto en mención.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.



ING. NORMA LUJATANY MEDINA
Supervisor de Infraestructura.
Mamcepaz.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz

**RESUMEN EJECUTIVO**

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS PLANES, SANTA MARÍA, LA PAZ			
UBICACIÓN:	COMUNIDAD DE LOS PLANES, SANTA MARIA, LA PAZ.			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	El proyecto consiste en la reconstrucción del Mercado Municipal de Santa María, en la comunidad de Planes, en el cual se trabaja en la segunda planta del mercado			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD. La Supervisión a nivel de inspección está a cargo de la mancomunidad MAMCEPAZ			
INVERSIÓN DEL PROYECTO:				
CONCEPTO	FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD	APORTE MUNICIPALIDAD	APORTE COMUNIDAD	SUB-TOTAL
COSTO DE INFRAESTRUCUTRA	L. 2,926,950.42	L. 2,926,950.42	L. 0.00	L. 2,926,950.42
ORDEN DE CAMBIO	L116,142.76			L116,142.76
COSTO DE SUPERVICION (10% del monto del proyecto)	L. 0.00			L. 0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA				L3,043,093.18

1.2- INFORMACION CONTRACTUAL.	
NOMBRE DEL EJECUTOR:	JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA
SUPERVISION A INSPECTORIA	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "MAMCEPAZ" ING ASIGNADO: NORMA LUHATANY MEDINA.
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	veinte (20) días del mes de agosto del 2021
FECHA DE ORDEN DE INICIO	miércoles, 1 de septiembre de 2021
PLAZO CONTRACTUAL	210 días
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	miércoles, 30 de marzo de 2022

1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

JUSTIFICACIÓN

se realiza la orden de cambio por la razón de que hay mas cantidad de obra ejecutada que la que se fue contratada, se autoriza por la supervisión ya que son obras que era necesarias para la culminación del proyecto, se realizaron obras adicionales que no están en el presupuesto inicial como ser los módulos sanitarios en la parte del sótano la cual fue solicitada por el señor alcalde ya que se presenta la necesidad de dicha construcción para las personas que tiene negocios en la parte exterior.

Se quita la varanda del lado de afuera del edificio por a razón de acceso ya que era un obstáculo para las personas que ingresan al lugar.

Se coloca una cercha mas ya que las dimensiones del edificio lo ameritaban los claros eran muy grande y no era recomendable solo hacer dos cerchas.

El repello y pulido se quita por estética del edificio para que sea un mismo diseño entre la primera etapa y la segunda etapa quedando bloque sisado.

OBRA EJECUTADA



Se realiza la orden de cambio con variaciones en las siguientes actividades pared de bloque de 15 cm se encuentran más cantidad ejecutada con respecto a la contratada, cercha de metal se agrega una cercha más de las 2 contratadas, techo de aluzin y canales se aumenta la cantidad ejecutada.

Los tallados de elementos aumentan con respecto a los contratados en su etapa inicial, la actividad de varanda se estima aumentarla más de lo contratado.

En las actividades eléctricas se muestran variaciones aumentado las cantidades necesarias y aumentado así el numero de suministros, las aceras fueron amentadas en su área contratada por lo que aumenta cantidades.

La actividad de pintado de la primera planta aumento en mas de 50 metros cuadrados por lo cual se emite su orden de cambio.

Se procede a la construcción de módulos sanitarios en la parte del sótano, la cual son total mente nuevas las actividades.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



Los tallados de elementos tiene un amento porque no se estimo varios elementos al hacer el presupuesto base y ya en la construcción eran necesarios tallarlos.

SITUACIONES PRESENTADAS:

EL ejecutor presenta barias actividades extra que no serán pagadas queda como aporte de el al proyecto, por la razón que hay muchas actividades que presentaron incremento en las cantidades de obra y asumió el sobre costo.

se presenta actividades buena calidad y según especificaciones.

Se adjunta nota en la hoja de retención que por error en la estimación #3 se paga ron 0.23 centavos los cuales se deducen en la hoja de retención de la séptimo estimación.

SOLUCIONES PROPUESTAS:

Ninguna

CALIFICACIÓN AL CONTRATISTA:

El ejecutor es ingeniero civil cuenta con todas las herramientas y equipo necesario para hacerle frente al proyecto, cuenta con el personal calificado, y sea observado suficiente material en la obra.

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. Maestro de obra
2. Albañiles
3. Ayudantes.

1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión de medidas.
2. Supervisión de personal presente en el proyecto.

1. terminación de piso completado donde bario la cantidad de obra



3. Colocación del piso en las áreas mas transitadas



4. Instalación de sistema eléctrico donde se presenta incremento en la línea de fuerza



5. Colocación de tres cerchas en vez de 2 contratadas



6. Construcción de módulos sanitarios en la parte posterior del edificio



7. Construcción de pasa manos en la parte interior



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



Santa María, la Paz, 31 de Marzo del 2022.

GABINO ARGUETA
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA MARIA, LA PAZ
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: **CONSTRUCCIÓN SEGUNDA
ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS
PLANES, SANTA MARÍA, LA PAZ.**

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la mancomunidad "MAMCEPAZ", me permito entregar el INFORME ESTIMACION 7, del proyecto en mención.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.



ING. NORBERTO ESTEBAN MEDINA
Supervisor de Infraestructura.
Mamcepez.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

Marcala, Chinacá, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz

**RESUMEN EJECUTIVO**

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA MERCADO MUNICIPAL, LOS PLANES, SANTA MARÍA, LA PAZ			
UBICACIÓN:	COMUNIDAD DE LOS PLANES, SANTA MARIA, LA PAZ.			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	El proyecto consiste en la reconstrucción del Mercado Municipal de Santa María, en la comunidad de Planes, en el cual se trabaja en la segunda planta del mercado			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD. La Supervisión a nivel de inspectoría está a cargo de la mancomunidad MAMCEPAZ			
INVERSIÓN DEL PROYECTO:				
CONCEPTO	FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD	APORTE MUNICIPALIDAD	APORTE COMUNIDAD	SUB-TOTAL
COSTO DE INFRAESTRUCUTRA	L. 2,926,950.42	L. 2,926,950.42	L. 0.00	L. 2,926,950.42
Orden de cambio	L 116,142.76	L 116,142.76		L 116,142.76
COSTO DE SUPERVICION (10% del monto del proyecto)	L. 0.00			L. 0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA				L3,043,093.18

1.2- INFORMACION CONTRACTUAL	
NOMBRE DEL EJECUTOR:	JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA
SUPERVISION A INSPECTORIA	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "MAMCEPAZ" ING ASIGNADO: NORMA LUHATANY MEDINA.
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	veinte (20) días del mes de agosto del 2021
FECHA DE ORDEN DE INICIO	miércoles, 1 de septiembre de 2021
PLAZO CONTRACTUAL	210 días
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	miércoles, 30 de marzo de 2022



OBRA EJECUTADA:

Se culmina el 100% de las actividades contratadas, en esta última etapa se culmina de pagar el restante de la actividad de repello y pulido. Se paga el incremento en la pared de bloque de 15, se culmino con los tallados de elementos restantes y la baranda de las gradas.

Se cancela las cantidades extras del sistema eléctrico en su totalidad, se coloca una tercera cercha de metal la cual no estaba contratada la cual era necesaria para la construcción del techo. Se culmina con la construcción de las aceras con las obras adicionales.

Se construye un modulo de baños sanitarios con el total de sus actividades contratadas al 100% los cuales consta de servicios sanitarios y urinarios para caballeros, los cuales viene ser necesarios para las personas externas y que contribuyen con el comercio local.

SITUACIONES PRESENTADAS:

se presenta actividades buena calidad y según especificaciones. Se cancelan en su totalidad la orden de cambio.

SOLUCIONES PROPUESTAS:

Ninguna

CALIFICACIÓN AL CONTRATISTA:

El ejecutor es ingeniero civil cuenta con todas las herramientas y equipo necesario para hacerle frente al proyecto, cuenta con el personal calificado, y sea observado suficiente material en la obra.

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. Maestro de obra
2. Albañiles
3. Ayudantes.


1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión de medidas.
2. Supervisión de personal presente en el proyecto.



I. terminación de zona exterior



3. Terminación de interior completando, colocación de una tercer cercha





4. Completando la oficina 4 con 100% de su interior



1. Construcción de módulos sanitarios en la parte posterior del edificio



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

Marcala, Chiriquita, San José, Santa María, San Pedro de Tutute, Santiago Puringla, Cane y La Paz



5. Construcción de pasa manos en la parte interior





Terminación de piso de granito en su totalidad




Molduras de piso colocadas



Tallados de elementos terminados en la parte interior del edificio



Tallado de elementos terminados en parte exterior del edificio



Pintura exterior de la segunda y primera parte



Aumento de metros de paredes en culatas



Construcción de techo y montaje de cercha



Excavación, cimentación y colado de concreto en aceras



ADMINISTRACION DE VIVIENDAS DEL CENTRO DE LA PAZ

Managua, Nicaragua. Tel: +505 2222 4444. Fax: +505 2222 4444. Correo Electrónico: info@la-paz.com.ni

