


ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIMER TRIMESTRE 2023 (FEBRERO)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	60.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
2	ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICIA AREA DORMITORIOS	01/10/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	96.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
3	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA III FASE.	01/02/2022		Ejecutado con personal de la Alcaldía	65.0%		L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
4	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2022 II PARTE	01/08/2022	31/12/2022	Ejecutado con personal de la Alcaldía	100.0%	-	L. -	L. -	FINALIZADO
5	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUNDA PARTE AÑO 2022	01/08/2022	31/12/2022	Ejecutado con personal de la Alcaldía	100.0%	-	L. -	L. -	FINALIZADO
6	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2023 I PARTE	01/02/2022	31/12/2023	Ejecutado con personal de la Alcaldía	3.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
7	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA PRIMERA PARTE AÑO 2023	01/02/2022	31/12/2023	Ejecutado con personal de la Alcaldía	5.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
8	CONSTRUCCION DE 3,057.04 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO (6,500 psi), MANO DE OBRAS Y SUMINISTRO DE MATERIALES CALLE DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE, HACIA EL PUENTE DE HIERRO, CIUDAD DE COMAYAGUA.	23/11/2022	03/03/2023	Ejecutado con contratista VS CONSTRUCCIONES	100.0%	100.0%	L. 7993,248.16	L. -	FINALIZADO
9	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ROSA DE VALENZUELA	19/12/2022	90 días	Ejecutado con contratista R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	100.0%	-	L. 204,757.30	L. -	FINALIZADO


 Ing. Marlon Eduardo Fuentes
 Jefe Obras Publicas