

MEMORÁNDUM FOSODE-021-XII-2022


PARA: Abogada Isis Perdomo
Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

DE: MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

ASUNTO: Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de noviembre de 2022.

FECHA: 07 de diciembre de 2022.

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS** en el mes de noviembre de 2022 por esta Dirección, de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



PROYECTO No. 1

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Barrio Rancho Pinares, Aldea Agua Blanca
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Barrio Rancho Pinares, Aldea Agua Blanca, Municipio: Potrerillos, Departamento: El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.



2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 14,310.00 Municipalidad: L. 297,791.78
Fecha de Aprobación	10 de septiembre de 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 312,101.78 \$ 12,608.90
Fecha de Finalización	28 de noviembre de 2022

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7525**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A



PROYECTO No. 2

1 Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Colonia Gracias a Dios, Aldea La Crucita
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Colonia Gracias a Dios, Aldea La Crucita, Municipio: Potrerillos, Departamento: El Paraíso.
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2 Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 14,310.00 Municipalidad: L. 161,091.42
Fecha de Aprobación	10 de septiembre de 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 175,401.42 \$ 7,086.21
Fecha de Finalización	28 de noviembre de 2022

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7525**



3 Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

PROYECTO No. 3

1 Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Concepción Sector Uno
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Concepción Sector Uno, Municipio: Patuca, Departamento: Olancho.
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.



2 Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 198,529.99 Municipalidad: L. 199,827.57
Fecha de Aprobación	02 de diciembre de 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 398,357.56 \$ 16,093.63
Fecha de Finalización	15 de noviembre de 2022

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7525**

3 Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A



PROYECTO No. 4

1 Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Concepción Sector Dos
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Concepción Sector Dos, Municipio: Patuca, Departamento: Olancho.
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2 Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 170,522.42 Municipalidad: L. 224,417.53
Fecha de Aprobación	02 de diciembre de 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 394,939.95 \$ 15,955.56
Fecha de Finalización	16 de noviembre de 2022


***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7525**



3 Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Atentamente,


MSc. Yadira Álvarez Licóna
Directora del FOSODE


- Archivo FOSODE
- CAST/YFAL

