

Tegucigalpa M.D.C.
29 de Julio de 2016

OFICIO No. SDS-UCP-0907-2016

Señor
Rafael Antonio Lanza
Oficial de Transparencia
Secretaría de Seguridad

Ref. Contrato de préstamo No. 2745/BL-HO. "Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana" Información del Programa para portal de transparencia

Estimado Señor Lanza:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del préstamo de la referencia, en relación al oficio SEDS-OTAIP-53-2016 de fecha 18 de junio de 2016 y recibida el 25 de julio de 2016, por este medio adjunto se remite la información con el detalle de acuerdo a la solicitud realizada sobre el Informe de Proyectos de Infraestructura del mes de junio 2016, cabe mencionar que actualmente esta es la única obra de infraestructura financiada con fondos del préstamo de la referencia, estamos realizando tres procesos de obras de infraestructura que empezaran a ejecutarse en los próximos meses.

Agradezco de antemano su atención a la presente, sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,


Augusto Barón Jiménez
Coordinador General del Programa
Préstamo BID, No. 2745 BL/HN



Cc. Sub Comisionado Gerson Velásquez/ Director General del Programa
Archivo

Préstamo No.2745/BL-HO
Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Aldea El Ocotal, Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: (504) 2229-0083

Am



PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNÓLOGICO POLICIAL (ITP), DEPARTAMENTO DE

DATOS GENERALES	MONTO	
Costo Total Contrato Original:	L.	231819,738.79
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.1:	L.	234609,770.02
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.2:	L.	241791,770.82
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.3:	L.	250885,844.47
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.4:	L.	572174,832.22
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.5:	L.	280402,717.00
Valor del Anticipo:	L.	46363,947.76
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L.	22835,251.80
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L.	232597,538.96
Deducción este periodo por anticipo:	L.	4411,490.29
Deducción acumulada a la fecha por anticipo:	L.	46363,947.76

Proyecto General (No Incluye Poligrafía)	
Avance Físico General Realizado este mes:	8.56%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	87.35%
Avance Financiero General este periodo:	6.85%
Avance Financiero General Acumulado:	87.66%
Edificio Poligrafía	
Avance Físico Poligrafía Realizado este mes:	3.06%
Avance Físico Poligrafía Acumulado a la Fecha:	29.42%
Avance Financiero Poligrafía este periodo:	3.06%
Avance Financiero Poligrafía Acumulado:	27.95%