

MEMORÁNDUM FOSODE-007-I-2023

PARA: Abogada Isis Perdomo
Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

DE: MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE


ASUNTO: Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de diciembre de 2022.

FECHA: 09 de enero de 2023.

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS** en el mes de diciembre de 2022 por esta Dirección, de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

PROYECTO No. 1**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Azacualpa Centro
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Azacualpa Centro, Municipio: Intibucá, Departamento: Intibucá
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.



2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> Fondo FOSODE Fondos Comunidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 1,154,130.94 Comunidad: L. 712,782.53
Fecha de Aprobación	15 de noviembre de 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,866,913.47 \$ 75,423.23
Fecha de Finalización	01 de noviembre de 2022

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7525**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de noviembre, pero reportado hasta el mes de diciembre de 2022.


MSc. Yadira Álvarez Licona
 Directora del FOSODE



PROYECTO No. 2**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Colonia 29 de Agosto, Valle Bonito
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Colonia 29 de Agosto, Valle Bonito, Municipio: La Libertad, Departamento: Comayagua
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">Fondo FOSODEFondos Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 907,110.45 Municipalidad: L. 972,060.61
Fecha de Aprobación	04 de noviembre de 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,879,171.06 \$ 75,918.43
Fecha de Finalización	07 de noviembre de 2022

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7525**



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de noviembre, pero reportado hasta el mes de diciembre de 2022.

Yadira Álvarez Licona
MSc. Yadira Álvarez Licona
 Directora del FOSODE


PROYECTO No. 3
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Los Romero Agua Fría
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Los Romero Agua Fría, Municipio: Danlí, Departamento: El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.



2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> Fondo FOSODE Fondos Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 107,207.84 Municipalidad: L. 183,965.06
Fecha de Aprobación	23 de mayo de 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 291,172.90 \$ 11,775.12
Fecha de Finalización	07 de diciembre de 2022

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7525**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Y. Alvarez L.
MSc. Yadira Álvarez Licona
 Directora del FOSODE



PROYECTO No. 4
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Barrio La Cruz, Sector 2, La Rinconada
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Barrio La Cruz, Sector 2, La Rinconada, Municipio: Guinope, Departamento: El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> Fondo FOSODE Fondos Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 19,080.00 Municipalidad: L. 367,343.77
Fecha de Aprobación	12 de abril de 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 386,423.77 \$ 15,628.05
Fecha de Finalización	12 de diciembre de 2022

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7525**



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A


MSc. Yadira Alvarez Licona
 Directora del FOSODE


PROYECTO No. 5
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Riito
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Riito, Municipio: Belén, Departamento: Lempira
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.



2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> Fondo FOSODE Fondos Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 41,212.80 Municipalidad: L. 1,470,896.61
Fecha de Aprobación	05 de julio de 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,470,896.61 \$ 61,157.35
Fecha de Finalización	14 de diciembre de 2022

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7525**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Yadira Alvarez Licona
MSc. Yadira Álvarez Licona
 Directora del FOSODE



PROYECTO No. 6
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Barrio El Porvenir
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Barrio El Porvenir, Municipio: Las Lajas, Departamento: Comayagua
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> Fondo FOSODE Fondos Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 14,310.00 Municipalidad: L. 357,684.20
Fecha de Aprobación	16 de julio de 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 371,994.20 \$ 15,045.87
Fecha de Finalización	05 de diciembre de 2022

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7525**



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Y Alvarez
MSc. Yadira Álvarez Licona
 Directora del FOSODE


PROYECTO No. 7
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Tapiquil
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Tapiquil, Municipio: Las Lajas, Departamento: Comayagua
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.



2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> Fondo FOSODE Fondos Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 14,310.00 Municipalidad: L. 271,870.99
Fecha de Aprobación	22 de agosto de 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 286,180.99 \$ 11,575.03
Fecha de Finalización	02 de diciembre de 2022

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7525**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Y Alvarez
MSc. Yadira Álvarez Licona
 Directora del FOSODE



PROYECTO No. 8**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	El Rincón Aldea San Francisco
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Rincón Aldea San Francisco, Municipio: San Marcos de Colon, Departamento: Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• ENEE• Fondo FOSODE• Fondos Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: 14,310.00 FOSODE: L. 277,589.27 Municipalidad: L. 268,276.31
Fecha de Aprobación	04 de septiembre de 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 560,175.58 \$ 22,658.07
Fecha de Finalización	27 de julio de 2022



*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7525

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Yadira Alvarez
MSc. Yadira Álvarez Licóna
 Directora del FOSODE



PROYECTO No. 9

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	La Ceñida
Ubicación del Proyecto	Comunidad: La Ceñida, Municipio: Texiguat, Departamento: El Paraiso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.



2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> Fondo FOSODE Fondos Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 14,310.00 Municipalidad: L. 618,084.14
Fecha de Aprobación	05 de diciembre de 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 632,394.44 \$ 25,559.44
Fecha de Finalización	22 de diciembre de 2022

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7525**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Y. Alvarez
MSc. Yadira Álvarez Licóna
 Directora del FOSODE



PROYECTO No. 10
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Victorina
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Victorina, Municipio: Curaren, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • Fondo FOSODE • BCIE • F. NORDICOS • Fondos Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: 2,956.32 FOSODE: L. 1,085,749.31 BCIE: 1,488.38 F. NORDICOS: 2,775.19 Municipalidad: L. 360,273.01
Fecha de Aprobación	12 de noviembre de 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,453,242.21




	\$ 58,786.21
Fecha de Finalización	07 de diciembre de 2022

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7525**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Atentamente,


MSc. Yadirá Álvarez Licona
Directora del FOSODE



CC: Archivo FOSODE
CC: Digital JRL/YFAL

