



**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.**  
Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074  
Correo electrónico: [alcaldía1011@yahoo.es](mailto:alcaldía1011@yahoo.es)



**RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022**


**UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**

**Nombre del Proyecto: Construcción Sistema de Agua Potable San Marcos Suyatal**

<b>Identificación del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Encargado de la Ejecución	Municipalidad, Junta de Agua, Visión Mundial
Sector	Agua y Saneamiento
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	San Marcos Suyatal, San Isidro Intibucá
Propósito	Mejorar acceso a agua en calidad y cantidad

<b>Elaboración del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Alcance del Proyecto	Dotar al 100% de la población con acceso a agua
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo)	José Gerardo Palacios Moran, Tel 99888541
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad, Junta de Agua, Visión Mundial
Presupuesto del Proyecto.	1,976,525,00
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	23 de Mayo 2022(según carta de entendimiento)
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	90%
Costo de Finalización (proyectado).	Faltan pagos pendientes para definir esto
Costo de Finalización (proyectado).	Pendiente

<b>Ejecución del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Relación de lo planificado con los productos entregados	Pendiente de evaluar esta condición
Variación en el costo total del proyecto	Pendiente de evaluar esta condición
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Por los momentos ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	N/A

  
  
**José Gerardo Palacios Moran**  
Coordinador UTM



**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.**  
Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074  
Correo electrónico: [alcaldía1011@yahoo.es](mailto:alcaldía1011@yahoo.es)



**RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022**


**UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**

**Nombre del Proyecto: Terracería Para Sistema de Drenaje Cancha de Futbol**

<b>Identificación del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Encargado de la Ejecución	Municipalidad
Sector	Infraestructura/Deportes
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	Casco Urbano San Isidro Intibucá
Propósito	

<b>Elaboración del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Alcance del Proyecto	Drenar Aguas Lluvias y Mejoramiento del Césped
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Ninguno
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo)	Karla Valladares: Teléfono 33655837
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad
Presupuesto del Proyecto.	950,086.41 más 1,678,173.64
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	18 de Noviembre 2019 (fecha acuerdo de aprobación proyecto)
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	90.%
Costo de Finalización	Pendiente de evaluar esta condición
Costo de Finalización (proyectado).	Pendiente de evaluar esta condición

<b>Ejecución del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Relación de lo planificado con los productos entregados	Se triplico el costo y se modificó contrato
Variación en el costo total del proyecto	Por los momentos una variación de 1,678,173.64
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Ya tiene un desfase de 25 meses
Razones de los cambios antes mencionados	Descubrimiento de terreno movedizo hizo profundizar más el área

  
**José Gerardo Palacios Moran**  
Coordinador  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
Depto. de Intibucá



**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.**  
Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074  
Correo electrónico: [alcaldía1011@yahoo.es](mailto:alcaldía1011@yahoo.es)




**RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022**  
**UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**

**Nombre del Proyecto: reparación y rehabilitación de tramos carreteros**

<b>Identificación del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Encargado de la Ejecución	Municipalidad
Sector	Infraestructura
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	Borbollón, Macuelizo, El Cerrón y El Barreal
Propósito	Mejorar Acceso Zona productoras

<b>Elaboración del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Alcance del Proyecto	Reparación Tramos carreteros dañados
Impacto Ambiental	Zonas Dañadas
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Fincas Dañadas
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo)	Itati Guesel Almendarez Inestroza: Teléfono 96171566
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad
Presupuesto del Proyecto.	649,692.50
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	17 de octubre 2022 (fecha acuerdo de aprobación proyecto)
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	100.%
Costo de Finalización	649,692.50
Costo de Finalización (proyectado).	649,692.50

<b>Ejecución del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Relación de lo planificado con los productos entregados	Se ejecuto tal y como estaba definido
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno

  
**José Gerardo Palacios Moran**  
Coordinador UTM





**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.**  
Teléfono N° 3382-5611// 9987-3074  
Correo electrónico: [alcaldia1011@yahoo.es](mailto:alcaldia1011@yahoo.es)



**RESUMEN AVANCE, INFORMACION POR PROYECTO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022**


**UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**

**Nombre del Proyecto: reparación y rehabilitación de tramos carreteros**

<b>Identificación del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Encargado de la Ejecución	Municipalidad
Sector	Infraestructura
Sub Sector	N/A
Ubicación(comunidad)	Barrio Santa Elena, Santa Lucia, Pueblo Viejo, Suyapa
Propósito	Mejorar Acceso Zona productoras

<b>Elaboración del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Alcance del Proyecto	Reparación Tramos carreteros dañados
Impacto Ambiental	Zonas Dañadas
Impacto en el Terreno y Asentamientos	Fincas Dañadas
Detalles del Encargado del Proyecto (nombre, teléfono, correo)	Itati Guesel Almendarez Inestroza: Teléfono 96171566
Fuentes de Financiamiento	Municipalidad
Presupuesto del Proyecto.	599,610.00
Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	26 de septiembre 2022 (fecha acuerdo de aprobación proyecto)
Estado del Proyecto (% de Avance actual).	100.%
Costo de Finalización	599,610.00
Costo de Finalización (proyectado).	599,610.00

<b>Ejecución del Proyecto</b>	<b>Respuesta</b>
Relación de lo planificado con los productos entregados	Se ejecuto tal y como estaba definido
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno

  
**José Gerardo Palacios Morán**  
Coordinador UTM Depto. de Intibucá

