

MEMORÁNDUM FOSODE-008-V-2023

PARA: Abogada Isis Perdomo
Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

DE: MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

ASUNTO: Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de abril de 2023.

FECHA: 8 de mayo de 2023.

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS** en el mes de abril de 2023 por esta Dirección, de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

PROYECTO No. 1**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	CAYANINI-Mejora al Sistema
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Cayanini , Municipio El Corpus, Departamento, Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.



2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Comunidad
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE: L. 65,030.25 Comunidad: L. 15,216.08
Fecha de Aprobación	13 de agosto de 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 80,246.33 \$ 3,251.21
Fecha de Finalización	28 de diciembre de 2022

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6820**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Y. Alvarez
MSc. Yadira Alvarez Licóna
 Directora del FOSODE



PROYECTO No. 2**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	FUNDACION NELLY SUYAPA SANTOS(Mejoras al Sistema)
Ubicación del Proyecto	Comunidad: FUNDACION NELLY SUYAPA SANTOS, Municipio, Chinacla, Departamento, La Paz
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• Fondo FOSODE• FUNDACION
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE: L. 14,310.00 FUNDACION: L. 171,958.75
Fecha de Aprobación	28 de junio de 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 186,268.75 \$ 7,548.30
Fecha de Finalización	24 de abril de 2023




*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6769

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de abril, pero reportado hasta el mes de mayo de 2023.


MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 3
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Los Limones-Mejoras al Sistema
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Loa Limones, Municipio Juticalpa, Departamento, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • COMUNIDAD
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE: L. 53,333.25 COMUNIDAD: L. 29,974.31
Fecha de Aprobación	06 de noviembre de 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 83,307.56 \$ 3,375.93
Fecha de Finalización	26 de noviembre de 2022

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6769**

3. Ejecución del Proyecto


Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de abril, pero reportado hasta el mes de mayo de 2023.


MSc. Yadira Álvarez Licoña
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 4
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	El Quebrachal Aldea Rio Arriba
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Quebrachal Aldea Rio Arriba, Municipio, Texiguat, Departamento, El Paraiso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> Fondo FOSODE MUNICIPALIDAD
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE L. 14,310.00 Municipalidad: L. 337,880.27
Fecha de Aprobación	23 de marzo de 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 352,190.27 \$ 14,272.06
Fecha de Finalización	12 de abril de 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6769**

3. Ejecución del Proyecto


Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de abril pero reportado hasta el mes de mayo de 2023.


MSc. Yadira Álvarez Licón
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 5
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Barrio El Carmen
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Barrio El Carmen, Municipio, Las Lajas, Departamento, Comayagua
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • Fondo FOSODE • MUNICIPALIDAD
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 9,540.00 Fondo FOSODE: L. 9,540.00 Municipalidad: L. 380,644.71
Fecha de Aprobación	1 de julio de 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 339,724.71 \$ 16,198.34
Fecha de Finalización	22 de febrero de 2023


***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6769**



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de abril, pero reportado hasta el mes de mayo de 2023.


MSc. Yadira Alvarez Licona
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 6
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: CANCHA Barrio Monte Verde
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Barrio Monte Verde, Municipio, San Francisco de Opalaca, Departamento, Intibucá
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> Fondo FOSODE MUNICIPALIDAD
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE: L. 14,310.00 Municipalidad L. 260,954.08
Fecha de Aprobación	10 de marzo de 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 275,264.08 \$ 11,154.73
Fecha de Finalización	15 de abril de 2023


***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6769**



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de abril, pero reportado hasta el mes de mayo de 2023.


MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

CC: Archivo FOSODE
CC: Digital PIFC/YFAL

