




CCT

Auditoría Social al II Hito de
la construcción de la etapa
final del estadio municipal
de Cane, La Paz
José Rosario Tejeda



Comisionado Municipal
Comisión Ciudadana
De
Transparencia
Red de Auditores Sociales

15 de agosto 2016



Contenido

EQUIPO AUDITOR.....	2
Introducción.....	3
Resumen Ejecutivo.....	4
Objetivos de la Auditoría.....	5
Grupo Meta.....	6
Actividades Previas.....	7
Hallazgos.....	8
Recomendaciones.....	9
Anexos.....	<u>10-12</u>





Comisionado Municipal
Comisión Ciudadana
De
Transparencia
Red de Auditores Sociales



EQUIPO AUDITOR



Nombre	Cargo	Nº de Identidad
Cesar Abraham Orellana	Comisionado Municipal	1204-1991-00019
Manuel de Jesús Lizardo	Coordinador CCT	
Olimpia Orellana Castro	Secretaria CCT	
Walter Odaliel Fuentes	Tesorero CCT	
Luis Alonso Cruz	Coordinador RED A/S	0801-1991-15294
Yajaira Padilla	Miembro CCT	1204-1980-00046
Ilcia Jasmin Cerrato	Auditor	0317-1991-00055
Ivonne Lizardo	Miembro CCT	

2





Introducción

En el desarrollo y ejecución del II Hito del proyecto finalización del estadio municipal José Rosario Tejeda el proceso de auditoria social ha venido a transparentar la ejecución de los fondos en el mismo, garantizando con esto a la población y a la cooperación internacional que se cumpla el fin previsto de los fondos y calidad en la ejecución de la obra, en el municipio de Cane, La Paz la voluntad política por parte del gobierno local para la realización de este proceso han venido a fortalecer la participación de la ciudadanía siendo esta garante de que los programas y proyectos que se ejecuten con eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el territorio municipal, de igual forma la población está cada día más consiente del papel que como sociedad nos toca cumplir ante el gobierno local, la cooperación internacional y demás entes cooperantes del estado.

3





Comisionado Municipal
Comisión Ciudadana
De
Transparencia
Red de Auditores Sociales



Resumen Ejecutivo

El Comisionado Municipal, la Comisión Ciudadana de Transparencia y la Red de Auditores Sociales del Municipio de Cane, La Paz estuvieron presentes en el proceso de licitación, elección y la contratación de la compañía Colindres Constructora S.de RL. Siendo esta la ganadora y responsable de la construcción de la tercera etapa y finalización del estadio municipal José Rosario Tejada, en cumplimiento con lo establecido en el contrato de Subvención el CM, CCT y Red A/S. desarrollaron un calendario de Visitas para el monitoreo y seguimiento al avance de la obra según lo establecido en el Segundo Hito. Observando un leve retraso en la ejecución de la obra en comparación en lo establecido en el Segundo Hito. De igual forma se ha observado el interés por parte de la ingeniera y su personal responsables del proyecto de contribuir en gran medida con toda la ejecución de la obra y a su vez facilitar toda la información solicitada por parte del CM, CCT y Red A/S. Por otra parte la Mancomunidad de Municipios del Suroeste del Valle de Comayagua y la Paz MAMSUCOPA no concreta las actividades a desarrollar en dicho proyecto realizando visitas esporádicas a la obra y sin acompañamiento de los entes responsables de la transparencia en el municipio.

4





Comisionado Municipal
Comisión Ciudadana
De
Transparencia
Red de Auditores Sociales



Objetivos de la Auditoria

- Garantizarle a la población que la ejecución del II Hito de este proyecto se desarrolle de forma más transparente.
- Hacer incidencia en la MANCOMUNIDAD para que la información sea lo más fluida posible entre el subvencionador, subvencionado y sociedad civil.
- Apoyar a la corporación municipal en la vigilancia de la ejecución de actividades en la obra.
- Garantizarle a la ciudadanía que la ejecución del proyecto se desarrolle en tiempo y forma como lo establece el primer Hito del convenio.
- Hacer conciencia de empoderamiento entre los jóvenes y adultos de la comunidad para que se involucren en la ejecución de este proyecto.

5





Comisionado Municipal
Comisión Ciudadana
De
Transparencia
Red de Auditores Sociales

Grupo Meta



Los beneficiarios directos del proyecto son 1375 jugadores de las diferentes ligas desagregados en 564 mujeres y 811 hombres de los equipos del municipio de Cane, La Paz y municipios aledaños (La Paz, Humuya, San Sebastián y la Villa de San Antonio).

Los beneficiarios indirectos del proyecto son 64923 habitantes del municipio de Cane, La Paz y municipios aledaños (La Paz, Humuya, San Sebastián y la Villa de San Antonio).

6





Actividades Previas

Para la realización de la Auditoria Social al desarrollo y ejecución del II Hito se tomaron en consideración ciertos aspectos como:

Calidad de la obra, tiempo de ejecución, nómina de empleados por actividad. Midiendo con esto la eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

7

- El Comisionado Municipal, la Comisión Ciudadana de Transparencia y la Red de Auditores sociales de este municipio realizan reuniones periódicas con el fin de planificar adecuadamente los tiempos en los cuales se desarrollaran las visitas para el monitoreo y proceso de veeduría a la ejecución de la obra respecto a lo establecido en el II Hito verificando los niveles de avance del mismo.
- Se realizaron visitas a la obra con los representantes de la parte subventora del proyecto y con los diversos grupos contralores de sociedad civil.
- Se realizó recopilación de información con fotografías del avance del proyecto (Fotografías de avance y fotografías de la bitácora de la ingeniera Rodríguez).
- Se verifico y observo que lo establecido en el contrato de subvención en el II Hito respectivamente se cumpliera conforme se firmó.



Hallazgos

- La compañía termino con la ejecución del primer Hito y aun este no ha sido debidamente cancelado por el enlace de la subvención
- La ejecución del Segundo Hito presente leve retraso ya que la compañía realizo algunos trabajos que estaban contemplados en el Tercer Hito.
- La Mancomunidad MANSUCOPA ha presentado un papel bastante renuente en ejecutar trabajos de monitoreo y evaluación con los representantes de sociedad civil de este municipio, siendo la Comisión Ciudadana de Transparencia la responsable de la realización del monitoreo y control social como lo estipula el **artículo 6** del convenio de subvención en apartado de control y/o calidad de la obra.





Recomendaciones

- 9
- ⌘ Que la Mancomunidad MANSUCOPA presente un poco más de interés en realizar trabajo más de cerca con los órganos contralores de sociedad civil con el fin de contribuir a la calidad de la ejecución de la obra con eficacia, eficiencia, transparencia, ética y rendición de cuentas.
 - ⌘ Que la compañía ejecutora del proyecto sume esfuerzos para desarrollar el trabajo en tiempo y forma como lo establece el convenio de esta subvención con el fin de evitar gastos no estipulados ni presupuestados en los renglones de la Municipalidad y del presupuesto general del municipio.
 - ⌘ Que el ente subvencionador pueda realizar los pagos puntuales con el fin de procurar que los empleados de la compañía tengan su respectivo pago en tiempo y forma para contribuir en su calidad de vida dignamente.



Anexos

5 de Julio revisión del avance del I Hito Subvencionador, Enlace de subvención y Sociedad Civil

10





CCT

Comisionado Municipal
Comisión Ciudadana
De
Transparencia
Red de Auditores Sociales



21 de julio visita de Sociedad Civil y FOPRIDEH

Ejecución del II Hito área de suplentes



11



1 de Agosto Monitoreo de sociedad Civil en la construcción del área de suplentes y arbitros



