



Gobierno de la  
República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

### AVANCE DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

DATOS GENERALES CONTRATO DE REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (ITP)	MONTO
Costo Total Contrato Original:	L. 231,819,738.79
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.1:	L. 234,609,770.02
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.2:	L. 241,791,770.82
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.3:	L. 250,885,844.47
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.4:	L. 272,174,832.22
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.5:	L. 280,402,717.00
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.6:	L. 281,875,559.79
Valor del Anticipo:	L. 46,363,947.76
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L. 13,885,532.68
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L. 246,483,071.64
Deducción este periodo por anticipo:	L. -
Deducción acumulada a la fecha por anticipo:	L. 46,363,947.76

Proyecto General (No Incluye Poligrafía)	
Avance Físico General Realizado este mes:	6.04%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	95.04%
Avance Financiero General este periodo:	6.04%
Avance Financiero General Acumulado:	95.21%
Edificio Poligrafía	
Avance Físico Poligrafía Realizado este mes:	19.26%
Avance Físico Poligrafía Acumulado a la Fecha:	87.63%
Avance Financiero Poligrafía este periodo:	19.26%
Avance Financiero Poligrafía Acumulado:	83.25%

Préstamo No.2745/BL-HO  
Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.  
Aldea El Ocotol, Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: (504) 2229-0083

20

DATOS GENERALES CONTRATO OBRAS PUESTA EN MARCHA DE LAS ESTACIONES POLICIALES DEL LOTE "C" SAN PEDRO SULA, CORTES	MONTO
Costo Total Contrato Original:	L. 4,419,216.70
Valor del Anticipo:	L. 883,843.34
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	
Deducción este periodo por anticipo:	
Deducción acumulada a la fecha por anticipo:	
<b>Proyecto General</b>	
Avance Físico General Realizado este mes:	5.00%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	15.00%
Avance Financiero General este periodo:	20.00%
Avance Financiero General Acumulado:	20.00%