



**ALCALDIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE LA PAZ
UNIDAD DE SUPERVISION MUNICIPAL**

“INFORME #2

Informe De Supervisión

**PROYECTO: ENGRAMILLADO EN CANCHA DE FUTBOL
UBICADO EN CASCO URBANO MUNICIPIO DE
AGUANQUETERIQUE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ**

**Contratista:
DICONELEC S. DE R.L.**

**Alcalde Municipal
Señor. Erlin Omar Rodríguez Ramos**

Aguanqueterique La Paz, 5 de mayo de 2023



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



Aguanqueterique La Paz 5 de mayo de 2023

Sr. Erlin Omar Rodríguez Ramos
Alcalde Municipal de Aguanqueterique La Paz

Reciba un atento y cordial saludo

La presente es para hacer de su conocimiento que el proyecto: **ENGRAMILLADO EN CANCHA DE FUTBOL UBICADO EN CASCO URBANO MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ**, y está ejecutado en un **100%** de su totalidad

Por lo tanto, se puede proceder con el trámite de la estimación correspondiente al pago de **Segunda estimación. POR UN VALOR DE CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 (L. 134,692.00). A Favor de DICONELEC S. DE R.L.** Representada legalmente por el **Ing. Javier Fermin Calix Manueles**
Agradezco su compromiso en los procesos de desarrollo Municipal.


Abner Israel Perdomo
Unidad de Supervisión Municipal




1. Antecedentes

El Municipio de Aguanqueterique La Paz, se encuentra ubicado en la zona baja del canal seco.

Por su ubicación Aguanqueterique este municipio se encuentra en la zona sur del departamento de La Paz y además cuenta con alto nivel de vulnerabilidad. Ya que la población carece del servicio de energía eléctrica.

En repetidas ocasiones la comunidad manifiesta haber realizado la solicitud para que las autoridades prioricen el desarrollo de un proyecto eléctrico. Sin embargo, hasta hoy no había sido posible.

Descripción del proyecto:

En este tipo de proyecto, se pretende dar respuestas a la necesidad del servicio de energía eléctrica en esta comunidad, para lo cual según las especificaciones técnicas y contractuales el proyecto consta de las siguientes actividades:



1.- Resumen de la situación actual:

NOMBRE: ENGRAMILLADO EN CANCHA DE FUTBOL

UBICADO EN: CASCO URBANO MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE,

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Bbeneficiarios: La comunidad CASCO URBANO, consta de unas 300 familias y en total se encuentran unas 1500 personas, según se ha entrevistado con miembros de la comunidad.

Comunidad Solicitante: miembros de patronato y del comité coordinador para solicitar dicho proyecto.

Duración: 120 Días.

Situación Actual del Proyecto: ejecutado en un 100%.

Costo Total del Proyecto Presupuestado: L. 921,616.00

Monto Solicitado por esta estimación: L. 134,692.00

Fuente Financiera: Municipalidad de Aguanqueterique 100%

2. Conclusiones y recomendaciones:

- El proyecto está ejecución al **100%** y presenta muy buena calidad de obra, se adjunta el cuadro de actividades realizadas
- Las cantidades de la obra fueron verificadas en campo y comparadas en la estimación presentada.
- Se recomienda a la comunidad hacer vigilancia para evitar pérdidas y daños a las obras previo la recepción por parte de la alcaldía
- Se utilizó todo el equipo necesario para una buena ejecución y buena calidad de las obras.



Fotografías de actividades realizadas





MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA





**MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA**





MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA





**MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA**




ESTIMACION NO. 2
MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ

PROYECTO: ENGRAMILLADO CANCHA DE FUTBOL
UBICACIÓN: CASCO URBANO MUNICIPIO AGUANQUETERIQUE, LA PAZ.
EJECUTOR : DICONELEC S. DE R.L.
ESTIMACION No. 2

periodo: del 28 de marzo al 5 de mayo de 2023

No.	PRESUPUESTO DE OFERTA CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%		
						CANT	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL			
1	TRAZADO Y MARCADO	GLBL	1.00	4,300.00	4,300.00	1.00	4,300.00		0.00	1.00	4,300.00	100.00		
2	CONFORMACION CON PATROL	HORA	4.00	2,100.00	8,400.00	4.00	8,400.00		0.00	4.00	8,400.00	100.00		
3	PVC DE 1	M3	72.00	176.00	12,672.00	72.00	12,672.00		0.00	72.00	12,672.00	100.00		
4	PVC DE 1 "PARA SIST. DE RIEGO	ML	720.00	28.50	20,520.00	720.00	20,520.00		0.00	720.00	20,520.00	100.00		
5	PVC DE 1/2	M3	5.76	176.00	1,013.76	5.76	1,013.76		0.00	5.76	1,013.76	100.00		
6	PVC DE 1/2 "PARA SIST. DE RIEGO	ML	48.00	20.01	960.24	48.00	960.24		0.00	48.00	960.24	100.00		
7	ACCESORIOS PARA RIEGO EN CANCHA	GLBL	1.00	2,000.00	2,000.00	1.00	2,000.00		0.00	1.00	2,000.00	100.00		
8	SUMINISTRO DE GRAMA NATUTAL	M2	5,500.00	120.00	660,000.00	5,000.00	600,000.00	500.00	60,000.00	5,500.00	660,000.00	100.00		
9	INSTALACION DE GRAMA	M2	5,500.00	22.00	121,000.00	5,000.00	110,000.00	500.00	11,000.00	5,500.00	121,000.00	100.00		
10	SIEMBRA DE ARBOLES	UNIDAD	60.00	140.00	8,400.00	40.00	5,600.00	20.00	2,800.00	60.00	8,400.00	100.00		
11	ACARREO DE GRAMA NATURAL	VIAJE	15.00	5,000.00	75,000.00	12.00	60,000.00	3.00	15,000.00	15.00	75,000.00	100.00		
12	FERTILIZACION DE GRAMA Y ARBOLES	GLBL	1.00	4,350.00	4,350.00	1.00	4,350.00		0.00	1.00	4,350.00	100.00		
13	ANIVELACION DE GRAMA CON VIBRO	HORA	2.00	1,500.00	3,000.00	2.00	3,000.00		0.00	2.00	3,000.00	100.00		
TOTAL PROYECTO							921,616.00		786,924.00		134,692.00		921,616.00	100.00

DESCRIPCIÓN	Acumulado Anterior	Ejecutado Actual	Acumulado Total
MONTO ESTIMADO	0.00	134,692.00	134,692.00
Retención por Anticipo	0.00		0.00
Retención por I.S.R.		0.00	0.00
Retención		0.00	0.00
Neto a Pagar		134,692.00	134,692.00

CONTRATISTA	SUPERVISOR	VISTO BUENO MUNICIPALIDAD
FIRMA:  	En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponde a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato solicito se proceda a pagar al contratista para lo cual firmo la presente. FIRMA:   NOMBRE: Romeo Medina FECHA: 12-05-2023	FIRMA:   NOMBRE: Edwin Omar Rodriguez R FECHA:



Honduras, C.A.

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2023
Hora : 04:30 p.m.

USUARIO: KMONTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4569

L.: 134,692.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 695

Fecha de Emisión: 12/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS SRL

Id/RTN: 08019006502892

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ESTIMACION NO:2 DEFINITIVA AL PROYECTO ENGRAMILLADO CANCHA DE FUTBOL, CASCO URBANO AGUANQUETERIQUE, LA PAZ POR LA CANTIDAD DE L.134,692.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 002 000 001 47210 11-001-01	CONFORMACION Y ENGRAMILLADO DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE	134,692.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	134,692.00
Monto Total:		134,692.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	134,692.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	134,692.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Juan Carlos...

Identidad No.: 128197300223

0s+js/f9JmeD/W+GrAJe8cHdJl7HFOxAOKNylkzKGear7v7QV9GxHvb0CqE29rg...
bpU9FOVss90zcqksV8ytMPdfXoRQy3zmm

