



**PARA:** Abogada Isis Perdomo  
**Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**

**DE:** MSc. Yadira Álvarez Licona  
**Directora del FOSODE**

**ASUNTO:** Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de Junio del 2023.

**FECHA:** 7 de julio de 2023.

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS** en el mes de junio del 2023 por esta Dirección, de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**PROYECTO No. 1**
**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Agua Agria, zarzal, inventario, Guásimo y La Mora
Ubicación del Proyecto	Comunidad: : Agua Agria, zarzal, inventario, Guásimo y La Mora, Municipio, San Marcos de Colon, Departamento, Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENEE</li> <li>• FOSODE</li> <li>• Empresa VESA</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 39,304.80 Fondo FOSODE: L. 157,219.20 Empresa VESA: L. 4,773,872.40
Fecha de Aprobación	25 de octubre del 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 4,970,396.40 \$201,098.73
Fecha de Finalización	21 de junio del 2023

**\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.716**



### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de junio, pero reportado hasta el mes de julio de 2023.

*Y Alvarez*  
**MSc. Yadira Alvarez Licóna**  
 Directora del FOSODE



**PROYECTO No. 2**
**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Los Terreros Aldea La Galera
Ubicación del Proyecto	Comunidad: : Los Terreros Aldea La Galera, Municipio, El Corpus, Departamento, Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondo FOSODE</li> <li>Comunidad</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE: L. 465,003.39 Comunidad: L. 655,922.40
Fecha de Aprobación	26 de junio del 2019
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,120,925.79 \$45,351.87
Fecha de Finalización	08 de junio del 2023

**\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7162**

**3. Ejecución del Proyecto**

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de junio, pero reportado hasta el mes de julio de 2023.

  
**MSc. Yadira Álvarez Licona**  
 Directora del FOSODE



**PROYECTO No. 3**
**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Zarzal
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Zarzal Municipio Belén , Departamento, Lempira
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondo FOSODE</li> <li>Municipalidad</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE: L. 42,739.20 Municipalidad: L. 1,545,189.41
Fecha de Aprobación	25 de marzo del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,587,928.61 \$64,246.47
Fecha de Finalización	15 de junio del 2023

**\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7162**

**3. Ejecución del Proyecto**

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de junio, pero reportado hasta el mes de julio de 2023.

  
**MSc. Yadira Álvarez Licón**  
 Directora del FOSODE



Página 4 | 7



**PROYECTO No. 4**
**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Caserío Coto Laguna Seca
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Caserío Coto Laguna Seca , Municipio, San Marcos De Caiquín , Departamento, Lempira
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondo FOSODE</li> <li>Municipalidad</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE: L. 19,080.00 Municipalidad: L. 293,539.39
Fecha de Aprobación	03 de Abril del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 312,619.39 \$12,648.36
Fecha de Finalización	19 de junio del 2023

**\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7162**

**3. Ejecución del Proyecto**

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de junio, pero reportado hasta el mes de julio de 2023.



**MSc. Yadira Álvarez Licona**  
Directora del FOSODE




**PROYECTO No. 5**
**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Quebrada Grande No. 1
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Quebrada Grande No. 1, Municipio, Morocelí, Departamento, El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondo FOSODE</li> <li>Municipalidad</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE: L. 547,186.29 Municipalidad: L. 472,466.84
Fecha de Aprobación	13 de marzo del 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,019,653.13 \$41,254.45
Fecha de Finalización	07 de junio del 2023

**\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7162**

**3. Ejecución del Proyecto**

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de junio, pero reportado hasta el mes de julio de 2023.

*Yadira Alvarez Licona*  
**MSc. Yadira Álvarez Licona**  
 Directora del FOSODE



**PROYECTO No. 6**
**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Valle De Ángeles Centro De Educación Básica Mariano Martínez
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Valle De Ángeles Centro De Educación Básica Mariano Martínez, Municipio, Opatoro, Departamento, La Paz
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondo FOSODE</li> <li>FHIS-USAID</li> <li>Comunidad</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE: L. 19,080.00 FHIS-USAID: L. 131,575.86 Comunidad: L. 73,562.00
Fecha de Aprobación	22 de marzo del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 224,217.86 \$9,071.70
Fecha de Finalización	24 de junio de 2022

**\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.762**

**3. Ejecución del Proyecto**

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de junio, pero reportado hasta el mes de julio de 2023.

*Yadira Alvarez Licon*  
**MSc. Yadira Alvarez Licon**  
 Directora del FOSODE



CC: Archivo FOSODE  
 CC: Digital PIFC/YFAL

Página 7 | 7



Fondo Social de Desarrollo Eléctrico  
 CCG, 6to. Piso, edificio Cuerpo Bajo C,  
 Tegucigalpa, Honduras  
 (+504) 2216-2355



[direccionfosode@gmail.com](mailto:direccionfosode@gmail.com)