

MEMORANDUM

PARA : **ING. DUNIA ARACELY ZUNIGA**
GERENTE TÉCNICO MUNICIPAL

DE : 
ING. ODIS MANZANAREZ
JEFE DE DISEÑO Y FORMULACION TECNICA



FECHA : **02 DE MAYO DEL 2016**

ASUNTO : **INFORME DEL MES DE ABRIL**

.....
Se le remite Informe de las actividades realizada por el Departamento de Diseño y Formulación Técnica Municipal durante el mes de abril del presente año.

Se adjunta informe.

Atentamente,

C.c. Arch.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
Gerencia Técnica Municipal

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACION TECNICA

Periodo: 01-30 de Abril del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
GT-MPC-05/2012	INGELCO S. de R.L de C.V.	Educación/ Escuelas	Construcción Escuela Modelo José Maria Medina	Barrio Medina, Puerto Cortés	Proveeer al Sector Medina de un espacio pedagogico moderno y adecuado para la buena educacion de la nifnez de la zona	Edificio pedagogico que consta de 3 aulas para Kinder y 12 aulas para escuela, una biblioteca, un laboratorio y modulos sanitario; 1 edificio administrativo, escenario, cancha multiusos, muro perimetral, rampas de acceso principal, caseta de vigilancia y area de cafeteria.


Ing. Odís Manzanarez
Jefe de Diseño y Formulacion Tecnica



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Gerencia Técnica Municipal

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / ELABORACION DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACION TECNICA

Periodo: 01-30 de Abril del 2016

Item	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
GT-MPC-05/2012	Construcción de 2072.70 m2 del edificio pedagógico, 117.44 m2 de edificio administrativo, 383.38 m2 de cancha multiusos, 232.91 metros de muro perimetral, para proporcionar a los estudiantes de la escuela un espacio físico adecuado para su educación.	NO APLICA	Alteración por excavaciones y conformación de terreno	INGELCO S. de R.L de C.V. Tel: 2559-9967. E-mail: info@ingelcohn.com	Municipalidad de Puerto Cortés	19/06/2012	65%	L. 17634,742.47	10 de Mayo del 2016

Odís Manzanarez
Ing. Odís Manzanarez
Jefe de Diseño y Formulación Técnica



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
Gerencia Técnica Municipal

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACION TECNICA

Periodo: 01-30 de Abril del 2016

GT-MPC-05/2012 Construcción Escuela Modelo José María Medina

Orden de cambio No Hay

Ampliacion de Tiempo No. 7 (89 días calendario adicional)

RAZONES

Se le concedieron los siguientes tiempos: 89 días calendario adicional. 16 días Por atrasos de lluvias suscitadas durante todos los días según detalle: 8 días en el mes de febrero/2016, 5 días en el mes de marzo/2016 y 3 días en el mes de abril/2016. 22 días Por saturación del terreno, afectando las labores durante los días posteriores según detalle: 10 días en el mes de febrero/2016, 7 días en el mes de marzo/2016 y 5 días en el mes de abril/2016. Por interrupción del sistema eléctrico por parte de la ENEE: 1 día en el mes de febrero/2016 y 3 días en el mes de marzo/2016. Por reubicación de poste eléctrico por parte de la ENEE desde el 2014, se reconoce: 20 días en el mes de abril/2016(hasta la fecha la ENEE no ha reubicado el poste, conllevando atrasos en obras). Por Cambio en el diseño del acceso principal a la escuela: 7 días en el mes de marzo/2016. Por Definición en la colocación de verjas en cerco perimetral: 15 días en el mes de abril/2016. Por ajustes en tallados de castillos y batientes del cerco perimetral: 5 días en el mes de abril/2016. Por lo que la fecha de finalización será el 05 de Agosto del 2016.


Ing. Odís Manzanarez
Jefe de Diseño y Formulación Técnica

