

Tegucigalpa M.D.C.
15 de Agosto de 2016

OFICIO No. SDS-UCP-0957-2016

Señor
Rafael Antonio Lanza
Oficial de Transparencia
Secretaria de Seguridad


Ref. Contrato de préstamo No. 2745/BL-HO, "Programa de Apoyo a la implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana" Información del Programa para portal de transparencia

Estimado Señor Lanza:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del préstamo de la referencia, en relación al oficio SEDS-OTAIP-59-2016 de fecha 09 de agosto de 2016 y recibida la misma fecha, por este medio adjunto se remite la información con el detalle de acuerdo a la solicitud realizada sobre el Informe de Proyectos de Infraestructura del mes de julio 2016.

Agradezco de antemano su atención a la presente, sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,


Augusto Barón Jiménez
Coordinador General del Programa
Préstamo BID, No. 2745 BL/HH



Cc. Sub Comisionado Gerzon Velásquez/ Director General del Programa
Archivo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SEGURIDAD

AVANCE DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

DATOS GENERALES CONTRATO DE REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (ITP)	MONTO
Costo Total Contrato Original:	L. 231,819,738.79
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.1:	L. 234,609,770.02
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.2:	L. 241,791,770.82
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.3:	L. 250,885,844.47
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.4:	L. 272,174,832.22
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.5:	L. 280,402,717.00
Valor del Anticipo:	L. 46,363,947.76
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L. 13,885,532.68
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L. 246,483,071.64
Deducción este periodo por anticipo:	L.
Deducción acumulada a la fecha por anticipo:	-
	L. 46,363,947.76

Proyecto General (No Incluye Poligrafía)	
Avance Físico General Realizado este mes:	2.88%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	90.22%
Avance Financiero General este periodo:	2.88%
Avance Financiero General Acumulado:	90.37%
Edificio Poligrafía	
Avance Físico Poligrafía Realizado este mes:	30.23%
Avance Físico Poligrafía Acumulado a la Fecha:	59.65%
Avance Financiero Poligrafía este periodo:	30.23%
Avance Financiero Poligrafía Acumulado:	56.66%

Préstamo No.2745/BL-HO
Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Aldea El Ocotol, Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: (504) 2229-0083



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SEGURIDAD

DATOS GENERALES CONTRATO OBRAS PUESTA EN MARCHA DE LAS ESTACIONES POLICIALES DEL LOTE "C" SAN PEDRO SULA , CORTES	MONTO
Costo Total Contrato Original:	L. 4,419,216.70
Valor del Anticipo:	L. 883,843.34
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	
Deducción este periodo por anticipo:	
Deducción acumulada a la fecha por anticipo:	

Proyecto General	
Avance Físico General Realizado este mes:	10.00%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	10.00%
Avance Financiero General este periodo:	20.00%
Avance Financiero General Acumulado:	20.00%