



MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

Cuenta N.º: 11-101-003235-7

CHEQUE No. 00006124

TALGUA

3 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

36,258.00

NESTOR LITIN PERDOMO HERNANDEZ

L

Páguese a la orden de

TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Daniel D...
Firma(s)

⑆0 1 10 10 79⑆00 1 1 10 1003 235 7⑆00006 1 24

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR PAGO DE PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE 5 BALCONES PARA COCINA BODEGA DEL KINDER VICTORINA PEREZ AMAYA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 37,508.00 CON ORDEN DE PAGO No 13565 CHFQUP No 6124

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00006124

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2023
Hora : 10:45 a.m.
USUARIO: J.SARMIENTO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13565

L.: 37,508.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 966

Fecha de Emision: 3/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NESTOR LENIN PERDOMO HERNANDEZ

Id/RTN: 1323198500286

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN DE 5 BALCONES PARA COCINA BODEGA DEL KINDER VICTORINA PEREZ AMAYA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 37,508.00 CON ORDEN DE PAGO No 13565 CHEQUE No 6124

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 010 000 001 47110 15-013-01	CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN EL KINDER VICTORINA PEREZ DE ALDEA SAN RAMON	37,508.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,250.00
Total de retenciones:		1,250.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,508.00
- RETENCIONES	1,250.00
TOTAL	36,258.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

1323-1985-00286

MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA
HONDURAS C.A



Cotización

**NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE BALCONES EN COCINA
BODEGA DEL KINDER VICTORINA PEREZ AMAYA DE SAN RAMON TALGUA
LEMPIRA.**

PARA MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

FECHA 27/01/2023

VALIDO POR 15 DIAS

DESCRIPCION	VALOR OFERTADO		
	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
BALCONES DE 1.73 X 2.53	02	L. 9,100.00	L.18,200.00
BALCONES DE 2.71 X 73	03	L. 5,290.00	L.15,870.00
CONSTRUCCION DE CONTRAMARCO DE METAL E INSTALACION DE UNA PUERTA	1	L. 2,450.00	L.2,450.00
PINTADO DE BALCONES		L. 1,300.00	L. 1,300.00
TOTAL			L.47,820.00

Juis Edgardo Villanueva
FIRMA DEL INTERESADO

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA
HONDURAS C.A



Cotización


**NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE BALCONES EN COCINA
BODEGA DEL KINDER VICTORINA PEREZ AMAYA DE SAN RAMON TALGUA
LEMPIRA.**

PARA MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

FECHA 27/01/2023

VALIDO POR 15 DIAS

DESCRIPCION	VALOR OFERTADO		
	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
BALCONES DE 1.73 X 2.53	02	L. 9,000.00	L.18,000.00
BALCONES DE 2.71 X 73	03	L. 5,286.00	L.15,858.00
CONSTRUCCION DE CONTRAMARCO DE METAL E INSTALACION DE UNA PUERTA	1	L. 2,400.00	L.2,400.00
PINTADO DE BALCONES		L. 1,250.00	L. 1,250.00
TOTAL			L.37,508.00


FIRMA DEL INTERESADO

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO



**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE
BALCONES EN COCINA Y BODEGA DEL KINDER VICTORINA PEREZ
AMAYA DE SAN RAMON TALGUA, LEMPIRA.**

Yo, **DANIEL DERAS BENITEZ**, mayor de edad, casado, Agricultor, hondureño, Con Número de Identidad personal **1323-1960-00034**, No de solvencia Municipal **136713**, **R T N. 1323196000345**, con domicilio en la Comunidad de El Aguaje, Municipio de Talgua, Departamento de Lempira, en Calidad de Alcalde Municipal, del Municipio de Talgua, Departamento de Lempira, en Adelante Denominado **EL CONTRATANTE: - Y NESTOR LENIN PERDOMO HERNANDEZ**, mayor de edad, soltero, Bach. en Promoción social, hondureño con tarjeta de Identidad No **1323-1985-00286**, **RTN. No. 13231985002862**. Solvencia Municipal No. **00018332** y con domicilio en el municipio de Talgua, Departamento de Lempira, residente en la comunidad de San Ramón de este mismo término, en representación legal de su misma persona, en adelante denominado, **EL CONTRATADO**, El primero en pleno uso y goce de sus derechos y Facultades que la Ley le Confiere para celebrar este tipo de actos y el Segundo En pleno uso y goce de sus derechos civiles y facultades mentales, y de común **ACUERDO** hemos convenido en celebrar el presente **CONTRATO**; de prestación de servicios que se regirá por las cláusulas siguientes:

PRIMERA; EL CONTRATANTE, manifiesta que en el Kinder de la comunidad de San Ramón, Talgua Lempira es necesario la construcción de Cinco Balcones, para los ventanales de dicho edificio, por lo que se ha convenido **CONTRATAR** los servicios del Señor **NESTOR LENIN PERDOMO HERNANDEZ** para que pueda construcción 5 balcones y construcción de un contramarco e instalación de una puerta, del mismo edificio con las medidas detalladas

No	Tipo de obra a ejecutar.	Costo Unitario	Valor
01	Dos balcones de 1.73 x 2.53	L. 9,000.00	Lps. 18,000.00
02	Tres balcones de 2.71 x 73	L. 5,286.00	Lps. 15,858.00
04	construcción de contramarco de metal e instalación de Una puerta	L. 2,400.00	Lps. 2,400.00
	Pintado de balcones		Lps. 1,250.00
Total			Lps. 37,508.00

Los materiales a utilizar en la construcción de balcones, y el contramarco serán aportados por el contratado (**NESTOR LENIN PERDOMO HERNANDEZ**) teniendo un costo de **Lps. 37,508.00**, teniendo una utilidad de **Lps. 10,000.00**. de los cuales se deducirá el **12.5%**. después de los gastos que se detallan:

No	Actividad	Costo unitario	Costo total
	Gastos en materiales	Lps.	17,000.00
	15 días con Un ayudantes	Lps. 300.00	Lps. 4,500.00
	Alquiler de herramientas	Lps. 2,000.00.	Lps. 2,500.00
	Alimentación diaria para dos ayudantes	Lps. 233.87	Lps. 3,508.00
	Total de gastos		Lps. 27,508.00
	Utilidad Neta		Lps. 10,000.00.

SEGUNDA: PLAZO, el plazo del Presente **CONTRATO** es de 15 días contados a partir de la Fecha de su firma **EL MONTO** del presente **CONTRATO** es por la cantidad de **Lps. 37,508.00**). **TREINTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS.**

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com



MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS HONDURAS C.A.



TERCERA: Formas de pago, las dos partes Acuerdan que se realizará en un solo desembolso por la Cantidad de Lps. 37,508.00, considerando el 100% en la ejecución de la obra detallada y que el contratante la haya recibido a satisfacción. De dicho monto se retendrá el 12.5% de la utilidad de Lps. 10,000.00.

- ❖ **EL CONTRATADO;** manifiesta que está Totalmente de Acuerdo con las condiciones establecidas en el presente CONTRATO, comprometiéndose para ello.
- A prestar su servicio en el tiempo y forma establecida en el contrato, cumpliendo con todas las recomendaciones que se hagan para que la obra tenga las condiciones técnicas y de calidad.
 - Estar disponible a la hora de ser llamado y recibir el pago respectivo, considerando el 100% en la obra y el pago final una vez que el **CONTRATANTE** asegure que las obras para los cuales se contrató estén debidamente finalizadas.

CUARTA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: el **CONTRATADO**, acepta la supervisión y sugerencias de la Alcaldía Municipal, mediante las personas que se designen y manifiesta que el personal necesario para desarrollar los trabajos requeridos los pondrá el **CONTRATADO** y en caso de existir contratiempo en el desarrollo de este trabajo, se compromete a buscar la forma de cumplir en el tiempo establecido, si esto se diera por aspectos fuera del alcance humano, se tratará de solucionar con la extensión de tiempo que se incurra y la comprensión será por ambas partes.

QUINTA: GARANTIA DE CALIDAD. El Señor **NESTOR LENIN PERDOMO HERNANDEZ**, será responsable por la calidad de cada obra ejecutada. y se obliga a responder por cualquier defecto inherente a la prestación de los servicios hoy aquí contratados. Garantizando la calidad de sus servicios.

SEXTA: Ambas partes acuerdan que son causas para dar por terminado el presente CONTRATO, el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas anteriores de este Contrato por una de las partes; por lo que la parte incumplidora compensará a la parte Afectada, con la devolución de valores entregados en forma anticipada, o la Cancelación de servicios recibidos.

SEPTIMA: Ambas partes Acuerdan que, en caso de existir controversias, estas se trataran de solventar por la vía del dialogo, sin embargo, de no lograrse arreglo alguno por este medio, renunciarnos a nuestro domicilio común, y nos sometemos a consideración del Juzgado competente para que dicte resolución conforme a derecho.

OCTAVA: Ambas partes manifiestan que están Totalmente de ACUERDO, y ratifican en cada una de sus partes el presente CONTRATO, en fe de lo cual firmamos el presente, en el Municipio de Talgua, departamento de Lempira, a los 31 días del Mes de Enero del Año 2023.

Daniel Deras Benitez

(F) DANIEL DERAS BENITEZ

ALCALDE MUNICIPAL TALGUA, LEMPIRA

Contratante



Nestor Lenin Perdomo Hernandez

(F) NESTOR LENIN PERDOMO HERNANDEZ.

Contratado.

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com

<Municipalidad>

TEL. _____

Orden de Inicio Proyecto de Ejecución


Por este medio se autoriza el inicio del proyecto "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y EL SEÑOR NESTOR LENIN PERDOMO HERNANDEZ PARA, CONSTRUCCION DE BALCONES PARA BODEGA Y COSINA DE KINDER VICTORINA PEREZ AMAYA DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA "para el día 31 DE ENERO DEL AÑO 2023 AL Señor NESTOR LENIN PERDOMO HERNANDEZ, Con numero de identidad **1323-1985-00286** quien ha sido adjudicado para el desarrollo del proyecto según la cotización realizada.

Departamento: LEMPIRA

Ubicación: SAN RAMON TALGUA LEMPIRA

Fuente de financiamiento: MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

A los 31 Días del mes de Enero del año 2023



DANIEL DÉRAS BENITEZ
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA
HONDURAS C.A




CONSTANCIA DE AVANCE DE OBRA


Por medio de la presente el suscrito encargado de **LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL** **INFORMA** del avance de obra en referencia al proyecto, de mejoras al "CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y EL SEÑOR NESTOR LENIN PERDOMO HERNANDEZ , PARA CONSTRUCCION DE BALCONES RARA BODEGA Y COSINA DE KINDER VICTORINA PEREZ AMAYA DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA " Construcción que realizada bajo la responsabilidad del contratista: **NESTOR LENIN PERDOMO HERNADEZ** con numero de identidad: **1323-1985-00286** llevando un avance físico del 100%, por lo cual el contratista solicitó un ultimo abono por la cantidad de **37,508.00** lempiras considerando los avances en la obra que justifiquen el pago a realizar en el contrato entre la municipalidad y el señor **NESTOR LENIN PERDOMO HERNADEZ** como contratista, dicho desembolso será pagado una vez este construidos los balcones para este proyecto bodega y cocina .

Para los fines Legales consiguientes que al interesado convenga se extiende la presente en el Municipio de Talgua, departamento de Lempira a los 10 días del mes de Febrero del año dos mil veintitrés .


DANIEL DERAS BENITEZ
ALCALDE MUNICIPAL




NESTOR LENIN PERDOMO HERNANDEZ
CONTRATISTA


ONAN JAFET VASQUEZ TORRES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

MUNICIPALIDAD DE TALGUA
CONSTRUCCION DE BALCONES PARA BODEGA Y COSINA Y BODEGA KINDER SAN RAMON

Fecha de realización:	5/2/2023
Ubicación:	TALGUA LEMPIRA
Periodo de estimación:	31 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO
Fuente financiamiento	MUNICIPALIDAD DE TALGUA

Contratista:	NESTOR LENIN PERDOMO HERNADEZ	Ident.	1323-1985-00286
Supervisor/UTM:	ONAN JAFET VASQUEZ TORRES		
Tel. Supervisor/UTM:	9975-3268		

MONTO CONTRATO A TODO CO	37,508.00	Plazo en días:	15
FECHA DE INICIO	31 DE ENERO DEL 2023	Ampliación Plazo:	
ESTIMACION ANTERIOR	0.00	% Avance Físico (según estimación):	50%
ESTIMACION ACTUAL	37,508.00	% Avance Financiero (según Tesorería):	50%
PAGO ACUMULADO	37,508.00	% Avance en Tiempo (según contrato):	50%

OBSERVACIONES GENERALES:

<p>Observaciones a la obra:</p> <p>EL TRABAJO DE CONSTRUCCION DE BALCONES SE ESTA LLEVANDO A CABO EN TIEMPO Y FORMA.</p>	<p style="text-align: center;">CUANTIFICACION DE PERSONAL DE OBRA</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>SOLDADOR</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Albañiles:</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Peones:</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Suficiente</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> No suficiente</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Cantidad de Materiales:</td> </tr> <tr> <td>Suficiente</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> No suficiente</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Materiales Rechazados:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	SOLDADOR	1	Albañiles:	0	Peones:	1	Otros	0	Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> No suficiente	Cantidad de Materiales:		Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> No suficiente	Materiales Rechazados:		0	
SOLDADOR	1																		
Albañiles:	0																		
Peones:	1																		
Otros	0																		
Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> No suficiente																		
Cantidad de Materiales:																			
Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> No suficiente																		
Materiales Rechazados:																			
0																			
<p>Calidad de obra:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>buena</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Regular</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Aprobado</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Rechazado</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	buena	<input checked="" type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>	Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>	Rechazado	<input type="checkbox"/>											
buena	<input checked="" type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>																
Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>	Rechazado	<input type="checkbox"/>																

Observaciones en la obra:

ACTIVIDADES EVACUADAS:

el trabajo de trasnpote de material llevando en tiempo y forma como lo reza el contrato



Conclusiones

SE ESTA HACIENDO UN BUEN TRABAJO POR PARTE DE SEÑOR CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE TALGUA
CONSTRUCCION DE BALCONES PARA BODEGA Y COSINA Y BODEGA KINDER SAN RAMON

Fecha de realización:	14/2/2023
Ubicación:	TALGUA LEMPIRA
Periodo de estimación:	31 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO
Fuente financiamiento	MUNICIPALIDAD DE TALGUA

Contratista:	NESTOR LENIN PERDOMO PERDOMO	Ident.	1323-1985-00286
Supervisor/UTM:	ONAN JAFET VASQUEZ TORRES		
Tel. Supervisor/UTM:	9975-3268		

MONTO CONTRATO A TODO CC	37,508.00	Plazo en días:	15
FECHA DE INICIO	31 DE ENERO DEL 2023	Ampliación Plazo:	
PAGO ESTIMACION ANTERIOR	0.00	% Avance Físico (según estimación):	100%
PAGO ESTIMACION ACTUAL	37,508.00	% Avance Financiero (según Tesorería):	100%
PAGO ACUMULADO	37,508.00	% Avance en Tiempo (según contrato):	100%

OBSERVACIONES GENERALES:

<p style="text-align: center;">Observaciones a la obra:</p> <p>EL TRABAJO DE CONSTRUCCION DE BALCONES SE ESTA LLEVANDO A CABO EN TIEMPO Y FORMA.</p>	<p style="text-align: center;">CUANTIFICACION DE PERSONAL DE OBRA</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>SOLDADOR</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Albañiles:</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Peones:</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Suficiente</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> No suficiente</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Cantidad de Materiales:</td> </tr> <tr> <td>Suficiente</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> No suficiente</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Materiales Rechazados:</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	SOLDADOR	1	Albañiles:	0	Peones:	1	Otros	0	Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> No suficiente	Cantidad de Materiales:		Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> No suficiente	Materiales Rechazados:			0
SOLDADOR	1																		
Albañiles:	0																		
Peones:	1																		
Otros	0																		
Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> No suficiente																		
Cantidad de Materiales:																			
Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> No suficiente																		
Materiales Rechazados:																			
	0																		
<p style="text-align: center;">Calidad de obra:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>buena</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Regular</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Aprobado</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Rechazado</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	buena	<input checked="" type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>	Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>	Rechazado	<input type="checkbox"/>											
buena	<input checked="" type="checkbox"/>	Regular	<input type="checkbox"/>																
Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>	Rechazado	<input type="checkbox"/>																

Observaciones en la obra:

ACTIVIDADES EVACUADAS:

el trabajo de trasnpote de material llevando en tiempo y forma como lo reza el contrato



Conclusiones

SE ESTA HACIENDO UN BUEN TRABAJO POR PARTE DE SEÑOR CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA
HONDURAS C.A




ACTA DE RECEPCION FINAL


Nosotros los abajo firmantes, después de haber realizado la inspección final de las obras y haberlas confrontado con el proyecto "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y EL SEÑOR NESTOR LENIN PERDOMO HERNANDEZ PARA, CONSTRUCCION DE BALCONES PARA BODEGA Y COSINA EN EL KINDER VICTORINA PEREZ AMAYA DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA por medio de la presente hacemos constar que los trabajos del proyecto en referencia bajo la responsabilidad del señor: **NESTOR LENIN PERDOMO HERNANDEZ** con identidad; **1323-1985-00286** con fondos provenientes de la municipalidad de Talgua Lempira, han sido realizados con apego a las clausulas de contrato, sus respectivas especificaciones y demás documentos contractuales.


Por lo tanto, se da por recibido a entera satisfacción la obra objeto del contrato.

Talgua, Lempira 02 del mes de marzo del año 2023


DANIEL DERAS BENITEZ
ALCALDE MUNICIPAL




NESTOR LENIN PERDOMO HERNANDEZ
CONTRATADO


ONAN JAFET VASQUEZ TORRES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL




JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

CONSTANCIA.

La suscrita Directora del Centro de Educación Prebásica: "Victorina Pérez Amaya", de la aldea de San Ramón, municipio de Talgua, departamento de Lempira; por medio de la presente hace constar que el señor: Nestor Lenin Perdomo Hernandez con DNI N°: 1323198500286, elaboro e instalo ventanales y contramarco de la puerta de la cocina- bodega de este centro educativo.

Para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente a los dos días del mes de marzo del año dos mil veintitrés.


Yessenia Montroy



