



MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

Cuenta N.º: 11-101-003235-7

CHEQUE No. 00006157

TALGUA

23 de marzo de 2023

Lugar y Fecha

20,000.00

GUILHERMO FUNEZ

Páguese a la orden de

VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Daniel Dávila *Guillermo Funez*
Firma (s)

⑆0 1 10 10 79⑆00 1 1 10 1003 235 7⑆00006 157

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR PAGO DE PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE ELEMAL POR LA CANTIDAD DE LPS. 20,625.00 CON ORDEN DE PAGO No 13605 CHEQUE 6157

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00006157

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

Daniel Dávila
RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2023
Hora : 11:18 a.m.
USUARIO: J.SARMIENTO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13605

L.: 20,625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1006

Fecha de Emision: 23/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GUILLERMO FUNEZ

Id/RTN: 1323196500020

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE ELEMANAL POR LA CANTIDAD DE LPS. 20,625.00 CON ORDEN DE PAGO No 13605 CHEQUE 6157

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 012 000 001 47110 15-013-01	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN KINDER DE ALDEA EL LEMANAL	20,625.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	625.00
Total de retenciones:		625.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		20,625.00
- RETENCIONES		625.00
TOTAL		20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario: *David P...*

Firma y Sello de Tesoreria: *Juan...*

Firma y Sello de Alcalde (sa): *David P...*




Recibido por: *Juan...*

Identidad No.: 1323-1965-00020

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJIZNTgpL1KQtvXQRLZC9Gqv0r+6VQmJ4KDhUSiRvfk0cid3QZz6cB5H6pD5kIRtMbXwWxXXL0deWMFRyoPvR/AFpk0+mKejX8lqPcJAsd
GwrdK9Uuoc23W5akekGtOnzvgjuZ44S4x



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE ELEMANAL

Yo, **DANIEL DERAS BENITEZ**, mayor de edad, casado, Agricultor, hondureño, Con Número de Identidad personal 1323-1960-00034, No de solvencia Municipal 136713, **R T N. 1323196000345**, con domicilio en la Comunidad de El Aguaje, Municipio de Talgua, Departamento de Lempira, en Calidad de Alcalde Municipal, del Municipio de Talgua, Departamento de Lempira, en Adelante Denominado **EL CONTRATANTE**:- Y **GUILLERMO FUNEZ**, mayor de edad, soltero, Albañil y Carpintero, hondureño con tarjeta de Identidad No 1323-1965-00020, **R T N 13231965000202**, Solvencia Municipal No. _____ y con domicilio en la comunidad de Lemanal, Municipio de Talgua, departamento de Lempira, en representación legal de su misma persona, en adelante denominado, **EL CONTRATADO**, El primero en pleno uso y goce de sus derechos y Facultades que la Ley le Confiere para celebrar este tipo de actos y el Segundo En pleno uso y goce de sus derechos civiles y facultades mentales, y de común **ACUERDO** hemos convenido en celebrar el presente **CONTRATO**; de prestación de servicios que se registrá por las cláusulas siguientes:

PRIMERA: **EL CONTRATANTE**, manifiesta que en el Kinder de la comunidad de Elemanal, Talgua, Lempira, se ejecutará el proyecto de construcción de Dos módulos sanitarios. para lo cual se ha convenido **CONTRATAR** los servicios del Señor **GUILLERMO FUNEZ**, quien será el responsable de ejecutar las obras que a continuación se detallan:

No	Tipo de obra a ejecutar.	Valor
01	9 metros lineales de socavación	L. 2,000.00
02	9 metros lineales de cimentación	L. 2,000.00
03	Construcción de castillos, solerado y columniado	L. 2,000.00
04	Construcción de 12 metros cuadrados de pared de bloque repellido y pulido	L. 6,000.00
05	4 metros de Construcción de piso firme y pulido	L. 1,000.00
06	construcción de 5 metros cuadrados de terraza	L. 1,500.00
07	construcción e instalación de dos puertas de madera 2x1 metros	L. 1,500.00
08	Instalación de sanitarios y sistema de acueductos.	L. 1,000.00
09	Excavación para pozo séptico con ayuda de la comunidad de 1.5x1.5 metros	L. 1,000.00
10	Instalación de trozos de madera madreado de 5x5x7 de largo para reforzar plancha	L. 625.00
11	Construcción de plancha para poso séptico	L. 2,000.00
Total		Lps. 20, 625.00

SEGUNDA: PLAZO, el plazo del Presente **CONTRATO** es de 35 días contados a partir de la Fecha de su firma.

EL MONTO del presente **CONTRATO** es por la cantidad de **Lps. 20,625.00)VEINTE MIL, SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS**, de los cuales se le deducirá el 12.5% de una utilidad neta de **Lps. 5,000.00**. considerando la utilidad obtenida después de los gastos ocasionados en las actividades desarrolladas en mano de obra calificada

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com



MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS HONDURAS C.A.



TERCERA: Formas de pago, las dos partes Acuerdan que se realizará el pago en un solo desembolso por la Cantidad de Lps. 20,625.00, considerando el 100% en la ejecución de la obra detallada y retener el 12.5% de la utilidad neta de Lps. 5,000.00.

❖ **EL CONTRATADO;** manifiesta que está Totalmente de Acuerdo con las condiciones establecidas en el presente CONTRATO, comprometiéndose para ello.

-A prestar su servicio en el tiempo y forma establecida en el contrato, cumpliendo con todas las recomendaciones que se hagan para que la obra tenga las condiciones técnicas y de calidad para su funcionamiento.

- Estar disponible a la hora de ser llamado y recibir el pago, considerando el 100% en la obra y una vez que el **CONTRATANTE** asegure que las obras para los cuales se contrató estén debidamente finalizadas.


CUARTA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: el **CONTRATADO**, acepta la supervisión y sugerencias de la Alcaldía Municipal, mediante las personas que se designen y manifiesta que el personal necesario para desarrollar los trabajos requeridos en mano de obra calificada los pondrá el **CONTRATADO** y en caso de existir contratiempo en el desarrollo de este trabajo, se compromete a buscar la forma de cumplir en el tiempo establecido, si esto se diera por aspectos fuera del alcance humano, se tratará de solucionar con la extensión de tiempo que se incurra y la comprensión será por ambas partes.


QUINTA: GARANTIA DE CALIDAD. El Señor **GUILLERMO FUNEZ**, será responsable por la calidad de cada obra ejecutada. y se obliga a responder por cualquier defecto inherente a la prestación de los servicios hoy aquí contratados. Garantizando la calidad de sus servicios.

SEXTA: Ambas partes acuerdan que son causas para dar por terminado el presente CONTRATO, el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas anteriores de este Contrato por una de las partes; por lo que la parte incumplidora compensará a la parte Afectada, con la devolución de valores entregados en forma anticipada, o la Cancelación de servicios recibidos.

SEPTIMA: Ambas partes Acuerdan que, en caso de existir controversias, estas se trataran de solventar por la vía del dialogo, sin embargo, de no lograrse arreglo alguno por este medio, renunciemos a nuestro domicilio común, y nos sometemos a consideración del Juzgado competente para que dicte resolución conforme a derecho.

OCTAVA: Ambas partes manifiestan que están Totalmente de ACUERDO, y ratifican en cada una de sus partes el presente CONTRATO, en fe de lo cual firmamos el presente, en el Municipio de Talgua, departamento de Lempira, a los 02 días del Mes de Enero del Año 2023.


(F) DANIEL DERAS BENITEZ CALDE
ALCALDE MUNICIPAL TALGUA, LEMPIRA
Contratante


(F) GUILLERMO FUNEZ.
Contratado.

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com

<Municipalidad>

TEL. _____

Orden de Inicio Proyecto de Ejecución


Por este medio se autoriza el inicio del proyecto "CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIO KINDER DE LA COMUNIDAD DEL ELEMAL para el día 02 DIAS DE ENERO DEL AÑO 2023 AL Señor **GUILLERMO FUNEZ** , Con numero de identidad **1323-1965-00020** quien ha sido adjudicado para el desarrollo del proyecto según la cotización realizada.

Departamento: LEMPIRA

Ubicación: ELEMAL TALGUA LEMPIRA

Fuente de financiamiento: MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

A los 02 Días del mes de ENERO del año 2023.


DANIEL DERAS BENÍTEZ ALCALDE
Alcalde Municipal







CONSTANCIA DE AVANCE DE OBRA


Por medio de la presente el suscrito encargado de **LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL INFORMA** del avance de obra en referencia al proyecto, de mejoras al "CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS KINDER DE LA COMUNIDAD DEL ELEMANAL " Construcción que realizada bajo la responsabilidad del contratista: **A GUILLERMO FUNEZ** con numero de identidad: **1323-1965-00020** llevando un avance físico del 100%, por lo cual el lempiras, donde se le ara la retención del 12.5% según lo estipula el contrato celebrado entre la municipalidad y el señor **GUILLERMO FUNEZ** como contratista, solicita un primer y último pago de L 20,625.00 el cual será abonado a medida avanza la obra la cual lleva un avance de 100%.

Para los fines Legales consiguientes que al interesado convenga se extiende la presente en el Municipio de Talgua, departamento de Lempira a los 05 días del mes de FEBRERO del año dos mil veintitrés.


DANIEL DERAS BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL TALGUA, LEMPIRA




GUILLERMO FUNEZ
CONTRATISTA


ONAN JAFET VASQUEZ TORRES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ELEMENAL TALGUA LEMPIRA

Fecha de realización:	25 DIAS DE ENERO DEL AÑO 2023
Lugar:	TALGUA LEMPIRA
Periodo de estimación:	02 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2023
Fuente de financiamiento:	MUNICIPALIDAD DE TALGUA

Contratista:	GULLERMO FUNEZ	Ident.:	1323-1965-00020
Supervisor/UTM:	ONAN JAFET VAQUEZ TORRES		
Tel. Supervisor/UTM:	9975-3268		

MONTO CONTRATO A TODO COSTO.	20,625.00	Plazo en días:	35
FECHA DE INICIO	02 DE ENERO	Ampliación Plazo:	
PAGO ESTIMACION ANTERIOR	0,00	% Avance Físico (según estimación):	60%
PAGO ESTIMACION ACTUAL	20,625.00	% Avance Financiero (según Tesorería):	60%
PAGO CUMULADO	20,625.00	% Avance en Tiempo (según contrato):	60%

OBSERVACIONES GENERALES:


Observaciones a la obra:	CUANTIFICACION DE PERSONAL DE OBRA	
El proyecto presenta un avance físico del 60% estando ya echas algunas estructuras de los baños	Maestro de obra:	1
	Albañiles:	3
	Peones:	1
	Otros:	
	Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> No suficiente
	Cantidad de Materiales:	
	Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/> No suficiente
Materiales Rechazados:		
		0

Calidad de obra:

buena	<input checked="" type="checkbox"/>	Regular	
Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>	Rechazado	

Observaciones en la obra:
ACTIVIDADES EVACUADAS:

evaluacion visual de avance de obra
revisión de calidad de obra presenta un avance del 60%
REVISION DE MATERILES Y ESTAN HACIENDO UTILIZADOS DE UNA MEJOR MANERA



Conclusiones

la construccion de materiales va en tiempo y forma

0 0

+A26:N50A

El proyecto p

100+E4

CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ELEMNAL TALGUA LEMPIRA

Fecha de realización:	07 DIAS DE FEBRERO DEL AÑO 2023
Lugar de realización:	TALGUA LEMPIRA
Periodo de estimación:	02 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2023
Fuente financiamiento	MUNICIPALIDAD DE TALGUA

Contratista:	GULLERMO FUNEZ	Ident.	1323-1965-00020
Supervisor/UTM:	ONAN JAFET VAQUEZ TORRES		
Tel. Supervisor/UTM:	9975-3268		

MONTO CONTRATO A TODO COSTO.	20,625.00	Plazo en días:	35
FECHA DE INICIO	02 DE ENERO	Ampliación Plazo:	
PAGO ESTIMACION ANTERIOR	0,00	% Avance Físico (según estimación):	100%
PAGO ESTIMACION ACTUAL	20,625.00	% Avance Financiero (según Tesorería):	100%
PAGO CUMULADO	20,625.00	% Avance en Tiempo (según contrato):	100%

OBSERVACIONES GENERALES:					
Observaciones a la obra:		CUANTIFICACION DE PERSONAL DE OBRA			
El proyecto presenta un avance fisico del 100% estando ya echas algunas estructuras de los baños		Maestro de obra:	1		
		Albañiles:	3		
		Peones:	1		
		Otros			
		Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/>	No suficiente	<input type="checkbox"/>
		Cantidad de Materiales:			
		Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/>	No suficiente	<input type="checkbox"/>
Calidad de obra:		Materiales Rechazados:			
buena	<input checked="" type="checkbox"/>	Regular			
Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>	Rechazado			
		0			

Observaciones en la obra:
ACTIVIDADES EVACUADAS:

evaluacion visual de avance de obra
 revision de calidad de obra presenta un avance del 100%
 REVISION DE MATERILES Y ESTAN HACIENDO UTILIZADOS DE UNA MEJOR MANERA



Conclusiones

la construccion de materiales va en tiempo y forma

0 0

+A26:N50A

El proyecto p

100+E4




ACTA DE RECEPCION FINAL

Nosotros los abajo firmantes, después de haber realizado la inspección final de las obras y haberlas confrontado con el proyecto "CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS KINDER DE LA COMUNIDAD DEL ELEMNAL por medio de la presente hacemos constar que los trabajos del proyecto en referencia ejecutados bajo la responsabilidad del señor: **GUILLERMO FUNEZ** con identidad; **1323-1965-00020**, con fondos provenientes de la municipalidad de Talgua Lempira, han sido realizados con apego a las clausulas de contrato, sus respectivas especificaciones y demás documentos contractuales.


Por lo tanto, se da por recibido a entera satisfacción la obra objeto del contrato.

Talgua, Lempira 09 del mes de febrero del año 2023




DANIEL DERAS BENITEZ
ALCALDE MUNICIPAL TALGUA, LEMPIRA





GUILLERMO FUNEZ
CONTRATADO



ONAN JAFET VASQUEZ TORRA
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL





COSNTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS
EN KINDER DE EL ELEMENAL

PARA MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

FECHA 27/12/2027

VALIDO POR 5

N	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	9 METROS LINEALES DE SOCAVACION	L.3,000.00	L.3,000.00
2	9 METROS LINEALES DE CIMENTACION	L.3,000.00	L.3,000.00
3	CONTRUCCION DE CASTILLOS	L.2,000.00	L.2,000.00
4	CONSTRUCCION DE 12 METROS DE PARED DE BLOQUE	L.6,000.00	L.6,000.00
5	4 METROS DE FIRME Y PULIDO	L.1,000.00	L.1,000.00
6	CONTRUCCION DE 5 METROS DE TERRAZA	L.1,500.00	L.1,500.00
7	CONTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA	L.1,500.00	L.1,500.00
8	INSTALACION DE SANITARIOS	L.1,000.00	L.1,000.00
9	EXCABACION DE POZO SEPTICO	L.1,000.00	L.1,000.00
10	INSTALACION DE COSTANEDAS DE MADERA	L.625.00	L.625.00
11	CONTRUCCION DE PLANCHA DE POZO SEPTICO	L.2,000.00	L.2,000.00
	VALOR TOTAL		L. 22,625.00
	TOTAL A PAGAR		L. 22,625.00

Melso Cruz RAMOS

FIRMA DEL INTERESADO



COSNTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS
EN KINDER DE EL ELEMENAL

PARA MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

FECHA 27/12/2022

VALIDO POR 5

N	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	9 METROS LINEALES DE SOCAVACION	L.2,000.00	L.2,000.00
2	9 METROS LINEALES DE CIMENTACION	L.2,000.00	L.2,000.00
3	CONTRUCCION DE CASTILLOS	L.2,000.00	L.2,000.00
4	CONSTRUCCION DE 12 METROS DE PARED DE BLOQUE	L.6,000.00	L.6,000.00
5	4 METROS DE FIRME Y PULIDO	L.1,000.00	L.1,000.00
6	CONTRUCCION DE 5 METROS DE TERRAZA	L.1,500.00	L.1,500.00
7	CONTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA	L.1,500.00	L.1,500.00
8	INSTALACION DE SANITARIOS	L.1,000.00	L.1,000.00
9	EXCABACION DE POZO SEPTICO	L.1,000.00	L.1,000.00
10	INSTALACION DE COSTANEDAS DE MADERA	L.625.00	L.625.00
11	CONTRUCCION DE PLANCHA DE POZO SEPTICO	L.2,000.00	L.2,000.00
	VALOR TOTAL		L. 20,625.00
	TOTAL A PAGAR		L. 20,625.00

FIRMA DEL INTERESADO

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO