

RNP-DOF-I/125/04/2023

**Registro Nacional de las Personas
Informe Transparencia OBRAS FISICAS Marzo 2023**

Proyectos	Monto del Contrato	Contrato	Desembolso Anticipo o Avance de Obra	Contratante	Supervisor	Contratista	% de Avance de Obra	Duración del Proyecto	Costo Total	Observaciones
Supervisión del acondicionamiento del edificio donde operaran las nuevas oficinas del RCM y OC de San Pedro Sula, Cortés		Licitación Pública LPN No. 02-2021-RNP	L -	RNP	RNP	Propietario/RNP	90%	3 meses		Actividad detenida por no poseer permiso de construcción
Supervisión del acondicionamiento del Edificio Torre Futura donde se centralizarán las oficinas del RNP en el Distrito Central.			L -	RNP	RNP	Propietario/RNP	95%			
Adenda Suministro para la adquisicion para la climatizacion del edificio torre futura		ADENDA NO. L.P.N. 09-2021-RNP		RNP	RNP	DYTAL	100%			Pendiente traslado de Aire Acondicionado que esta en uso en fabrica.
Proyecto de Readecuacion de Fabrica, seccion de microfilmacion y area de atencion al publico en archivo central				PNUD	RNP	LK.co	100%			Se inicio con el area de microfilmacion y de atencion al público

Ing. Oscar Rolando Hernández
Jefe de Obras Fisicas

ROH