

### AVANCE DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

DATOS GENERALES CONTRATO DE REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (ITP)	MONTO
Costo Total Contrato Original:	L. 231,819,738.79
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.1:	L. 234,609,770.02
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.2:	L. 241,791,770.82
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.3:	L. 250,885,844.47
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.4:	L. 272,174,832.22
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.5:	L. 280,402,717.00
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.6:	L. 281,875,559.79
Valor del Anticipo:	L. 46,363,947.76
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L. 13,885,532.68
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L. 246,483,071.64
Deducción este periodo por anticipo:	L.
Deducción acumulada a la fecha por anticipo:	L. 46,363,947.76

<b>Proyecto General (No Incluye Poligrafía)</b>	
Avance Físico General Realizado este mes:	1.36%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	96.63%
Avance Financiero General este periodo:	1.36%
Avance Financiero General Acumulado:	96.70%
<b>Edificio Poligrafía</b>	
Avance Físico Poligrafía Realizado este mes:	9.72%
Avance Físico Poligrafía Acumulado a la Fecha:	94.87%
Avance Financiero Poligrafía este periodo:	9.72%
Avance Financiero Poligrafía Acumulado:	90.12%

DATOS GENERALES CONTRATO OBRAS PUESTA EN MARCHA DE LAS ESTACIONES POLICIALES DEL LOTE "C" SAN PEDRO SULA, CORTES		MONTO
Costo Total Contrato Original:	L.	4,419,216.70
Valor del Anticipo:	L.	883,843.34
Valor del Trabajo Realizado este periodo:		
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:		
Deducción este periodo por anticipo:		
Deducción acumulada a la fecha por anticipo:		
<b>Proyecto General</b>		
Avance Físico General Realizado este mes:		25.00%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:		40.00%
Avance Financiero General este periodo:		0.00%
Avance Financiero General Acumulado:		20.00%