

AVANCE DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

| DATOS GENERALES CONTRATO DE REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL (ITP) | MONTO |
|---|-------------------|
| Costo Total Contrato Original: | L. 231,819,738.79 |
| Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.1: | L. 234,609,770.02 |
| Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.2: | L. 241,791,770.82 |
| Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.3: | L. 250,885,844.47 |
| Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.4: | L. 272,174,832.22 |
| Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.5: | L. 280,402,717.00 |
| Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.6: | L. 281,875,559.79 |
| Valor del Anticipo: | L. 46,363,947.76 |
| Valor del Trabajo Realizado este periodo: | L. 13,885,532.68 |
| Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha: | L. 246,483,071.64 |
| Deducción este periodo por anticipo: | L. |
| Deducción acumulada a la fecha por anticipo: | L. 46,363,947.76 |

| | |
|---|--------|
| Proyecto General (No Incluye Poligrafía) | |
| Avance Físico General Realizado este mes: | 1.36% |
| Avance Físico General Acumulado a la Fecha: | 96.63% |
| Avance Financiero General este periodo: | 1.36% |
| Avance Financiero General Acumulado: | 96.70% |
| Edificio Poligrafía | |
| Avance Físico Poligrafía Realizado este mes: | 9.72% |
| Avance Físico Poligrafía Acumulado a la Fecha: | 94.87% |
| Avance Financiero Poligrafía este periodo: | 9.72% |
| Avance Financiero Poligrafía Acumulado: | 90.12% |

| DATOS GENERALES CONTRATO OBRAS PUESTA EN MARCHA DE LAS ESTACIONES POLICIALES DEL LOTE "C" SAN PEDRO SULA, CORTES | | MONTO |
|--|----|--------------|
| Costo Total Contrato Original: | L. | 4,419,216.70 |
| Valor del Anticipo: | L. | 883,843.34 |
| Valor del Trabajo Realizado este periodo: | | |
| Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha: | | |
| Deducción este periodo por anticipo: | | |
| Deducción acumulada a la fecha por anticipo: | | |
| Proyecto General | | |
| Avance Físico General Realizado este mes: | | 25.00% |
| Avance Físico General Acumulado a la Fecha: | | 40.00% |
| Avance Financiero General este periodo: | | 0.00% |
| Avance Financiero General Acumulado: | | 20.00% |

Tegucigalpa M.D.C.
14 de octubre de 2016

OFICIO No. SDS-UCP-1243-2016

Señor
Rafael Antonio Lanza
Oficial de Transparencia
Secretaría de Seguridad


Ref. Contrato de préstamo No. 2745/BL-HO. "Programa de Apoyo a la implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana" Información del Programa para portal de transparencia

Estimado Señor Lanza:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del préstamo de la referencia, en relación al oficio SEDS-OTAIP-70-2016 de fecha 10 de septiembre de 2016 y recibida la misma fecha, por este medio adjunto se remite la información con el detalle de acuerdo a la solicitud realizada sobre el Informe de Proyectos de Infraestructura del mes de septiembre 2016.

Agradezco de antemano su atención a la presente, sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,


Augusto Barón Jiménez
Coordinador General del Programa
Préstamo BID, No. 2745 BL/HN



Cc. Sub Comisionado Gerzon Velásquez/ Director General del Programa
Archivo