



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Municipalidad de Cane, Departamento La Paz
Proyectos Municipales en Materia de Transparencia


Identificación del Proyecto	
1. Propietario del Proyecto:	Arquitectos e ingenieros Constructores
2. Sector o Sub sector:	Barrio la violeta
3. Nombre del Proyecto:	"PROYECTO DE AMPLIACION Y REPARACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE, UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LAPAZ
4. Ubicación Geográfico del Proyecto:	Casco urbano del Municipio
5. Objetivo General del Proyecto:	Con la ejecución de este proyecto se pretende mejorar las instalaciones del edificio que estaban en mal estado, para generar un edificio con las mejores instalaciones para el desempeño de los trábalos de los empleados.
6. Objetivos Específicos del Proyecto	Construcción y reparación del edificio de la municipalidad Generar un mejor desempeño del trabajador Menos aglomeración de personal en oficinas
7. Descripción del Proyecto:	El proyecto se está ejecutando en la parte de atrás de la alcaldía municipal donde se están construyendo dos edificios más que van encima del lugar donde se ubicaban el salón de sesiones y oficinas actuales. Las piezas de las oficinas serán separadas con tabla yeso. Las paredes con bloque de 5, y todo establecido como se indican en el contrato.
Elaboración del Proyecto	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Beneficiar a 30 empleados directamente y a la población en general del municipio de Cane que se beneficiara e indirectamente.
2. Impacto en las planificaciones institucionales	No aplica
3. Detalles de Contacto:	El contrato se firmó el 17 de Noviembre del 2022, teniendo una vigencia de 180 días calendario a partir de la orden de inicio
4. Fuente de Financiamiento:	Alcaldía municipal de Cane
6. Costo del Proyecto (En caso de no tener un costo	Lps. L. 2690,332.55



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

exacto, mostrar una proyección del mismo):				
7. Fecha de Finalización:	19/05/2023			
Detalles del Proyecto				
Etapas del Proyecto	Descripción de la Etapa	Periodo de Implementación	Responsable	Indicador de Cumplimiento
EJECUCION	culminación	10/05/2023 al 19/07/2023	Luis Fernando Martínez	Edificio terminado
Ejecución y Seguimiento del Proyecto				
1. Estado del Proyecto (Actual):	Ejecutado %	aproximadamente	en	un 100
2. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente:	NO APLICA			
3. Variación en el costo del Proyecto:	371,408.78			
4. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto:	2 meses			
5. Razones de los cambios antes mencionados:	Falta de recurso humano, retraso por problemas estructurales en edificio existente.			




Luis Fernando Martínez
Desarrollo Comunitario Y Proyectos

ESTIMACION 4

Proyecto: Construcción segundo nivel para oficinas Alcaldía Municipal de Cane

Propietario: Municipalidad de Cane

Ubicación: Cane, La Paz

Período: Del 11 de Mayo al 19 de Julio del 2023

Item	Concepto	Unidad	CONTRATADO			EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO EN EL PERÍODO		ACUMULADO		% AVANCE
			Cantidad	Precio Unit.	Precio Total	Cantidad	Precio Unit.	Cantidad	Precio Unit.	Cantidad	Precio Unit.	
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	150.90	73.81	11,138.53	111.56	8,234.69	39.34	2,903.84	150.90	11,138.53	100%
2	DESMONTAJE DE CANAL A. L. PVC (INCL. BAJANTE 3")	M.L.	17.88	17.88	319.61	17.88	319.61	-	-	17.88	319.61	100%
3	DESMONTAJE INST. ELECTR. (LAMP., VENT., TOMA E INT) Y AIRE ACONDICIONADO	DIA	1.00	3,718.00	3,718.00	1.00	3,718.00	-	-	1.00	3,718.00	100%
4	DESMONTAJE DE LAMINA TECHO (ESTRUC. EXISTENTE)	M²	121.08	64.35	7,791.50	121.08	7,791.50	-	-	121.08	7,791.50	100%
5	DESMONTAJE DE CANALETA	UNID	22.46	63.12	1,417.72	22.46	1,417.56	-	-	22.46	1,417.72	100%
6	DEMOLICION DE CIELO FALSO (INCL. ACARREO 20 MTs.)	M²	89.38	77.22	6,901.77	89.38	6,901.92	-	-	89.38	6,901.77	100%
7	DESMONTAJE DE PUERTAS INCLUYE CONTRAMARCO	UNID	4.00	160.88	643.50	4.00	643.50	-	-	4.00	643.50	100%
8	DESMONTAJE DE VENTANAS	M²	5.00	100.39	501.93	5.00	501.93	-	-	5.00	501.93	100%
9	DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE)	M²	62.24	89.38	5,563.06	62.24	5,562.70	-	-	62.24	5,563.06	100%
10	DEMOLICION DE ELEM. CONCRETO 0.10-0.25 M ANCHO / ML	M.L.	19.60	57.20	1,121.12	19.60	1,121.12	-	-	19.60	1,121.12	100%
11	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (8 - 10 CM.)	M²	40.81	89.38	3,647.39	40.81	3,647.39	-	-	40.81	3,647.39	100%
12	DESMONTAJE DE INODOROS/LAVAMANOS/URINARIO	UNID	2.00	214.50	429.00	2.00	429.00	-	-	2.00	429.00	100%
13	EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO	M³	10.72	446.88	4,792.29	10.72	4,790.50	-	-	10.72	4,792.29	100%
14	CIMENTACION MAMPOSTERIA	M³	5.75	1,678.83	9,656.65	5.75	9,653.29	-	-	5.75	9,656.65	100%
15	ZAPATA AISLADA 0.80 x 0.80, s=0.25, 6 N°5, a.s.	UNID	14.00	2,380.17	33,322.38	14.00	33,322.38	-	-	14.00	33,322.38	100%
16	COLUMNA 30 X 30, 8N°6, N°3 @ 0.2 CONC. 1:2:2	M.L.	180.20	2,026.91	365,248.82	99.96	202,609.72	80.24	162,639.10	180.20	365,248.82	100%
17	SOLERA 15X15 4 N°3, N°2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	173.10	400.61	69,345.24	173.10	69,345.24	-	-	173.10	69,345.24	100%
18	SOLERA 10X15 2N°3 Y N°2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	19.02	287.08	5,460.24	19.02	5,460.24	-	-	19.02	5,460.24	100%
19	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM.	M²	277.41	643.66	178,556.61	277.41	178,556.61	-	-	277.41	178,556.61	100%
20	PARED DE TABLAYESO	M²	213.20	893.56	190,505.93	174.00	155,478.57	39.20	35,027.36	213.20	190,505.93	100%
21	VIGA DE B=20, H=40, 2 N°5, 2 N°8, N°3 @ 0.30 CONC. 1:2:2	M.L.	68.80	1,537.08	105,751.17	56.80	87,306.20	12.00	18,444.97	68.80	105,751.17	100%
22	LOSA CONCRETO e=8 CMS N°3 a/c 30 CMS a/s CON LAMINA ALUZIG, CANALETA DOBLE 2x4 Pul	M²	280.24	1,753.43	491,380.38	280.24	491,380.38	-	-	280.24	491,380.38	100%
23	CURADO DE LOSA	M²	280.24	91.65	25,684.00	280.24	25,684.00	-	-	280.24	25,684.00	100%
24	CASTILLO 15X15, 4 N°3, N°2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	31.00	393.52	12,199.21	18.40	7,240.82	12.60	4,958.39	31.00	12,199.21	100%
25	JAMBA VERTICAL 10X15, 2N°3 Y N°2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	0.00	294.27	-	0.00	-	-	-	0.00	-	0%
26	CARGADOR DE 10X15 2N°3; N°2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	0.00	330.47	-	0.00	-	-	-	0.00	-	0%
27	SOLERA SUPERIOR 15X15 4 N°3, N°2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	111.30	400.61	44,587.67	47.94	19,205.15	63.36	25,382.52	111.30	44,587.67	100%
28	TECHO DE CANALETA 6" y 4" ALUZINC ONDU. C.S. UNA AGUA	M²	129.60	1,299.00	168,350.27	0.00	-	129.60	168,350.27	129.60	168,350.27	100%
29	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M²	40.81	554.81	22,641.96	40.81	22,641.96	-	-	40.81	22,641.96	100%
30	REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	M³	345.91	255.22	88,281.77	320.36	81,761.00	25.55	6,520.77	345.91	88,281.77	100%
31	CERAMICA EN PISO 30 X 30	M²	290.88	952.34	277,016.95	290.88	277,016.95	-	-	290.88	277,016.95	100%
32	TALLADO DE ELEMENTOS L=0.15 MT	M.L.	199.92	99.15	19,822.27	199.92	19,822.27	-	-	199.92	19,822.27	100%
33	CIELO FALSO FIBRA MINERAL DE 2 X4, Y FLEJE ALUMINIO	M²	137.92	556.32	76,727.93	99.43	55,315.10	38.49	21,412.83	137.92	76,727.93	100%
34	VENTANA FRANCESA	UNID	18.00	4,290.00	77,220.00	12.00	51,480.00	6.00	25,740.00	18.00	77,220.00	100%
35	PUERTA METALICA (2.1X1 MTs.)	UNID	16.00	9,076.51	145,224.14	12.00	108,918.11	4.00	36,306.04	16.00	145,224.14	100%
36	SUMINISTRO Y INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4"	M.L.	21.13	32.81	693.32	42.55	1,396.15	21.42	-702.83	21.13	693.32	100%
37	SUM. E INST. DE CODO P.V.C. DE 3/4" Ø X90°	UNID	5.50	29.15	160.30	16.50	480.91	11.00	-320.61	5.50	160.30	100%
38	SUM. E INST. DE TEE P.V.C.	UNID	7.00	34.35	240.42	11.00	377.81	4.00	-137.38	7.00	240.42	100%
39	INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	11.98	124.64	1,493.24	11.98	1,493.24	-	-	11.98	1,493.24	100%
40	INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M.L.	10.61	56.00	594.20	10.61	594.20	-	-	10.61	594.20	100%
41	SUM. E INST. DE CODO P.V.C. DE 2" Ø X90°	UNID	3.00	98.05	294.14	3.00	294.14	-	-	3.00	294.14	100%
42	SUM. E INST. SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)	UNID	5.00	5,996.28	29,981.38	5.00	29,981.38	-	-	5.00	29,981.38	100%
43	SUM. E INST. DE LAVAMANOS (INC. ACCESORIOS)	UNID	4.00	2,665.27	10,661.09	3.00	7,995.82	1.00	2,665.27	4.00	10,661.09	100%
44	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.	UNID	0.00	1,770.44	-	0.00	-	-	-	0.00	-	0%
45	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP. POLIDUCTO 3/4	M.L.	206.50	108.93	22,493.43	100.10	10,903.59	106.40	11,589.83	206.50	22,493.43	100%
46	CIRCUITO DE FUER. HASTA 35 AMP. POLIDUCTO 3/4	M.L.	280.33	113.11	31,708.97	109.13	12,344.02	171.20	19,364.95	280.33	31,708.97	100%
47	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UNID	40.00	512.40	20,496.80	18.00	9,223.11	22.00	11,273.69	40.00	20,496.80	100%

48	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	8.00	L	486.02	L	3,888.14	8.00	3,888.14	-	4.00	L	-1,944.07	8.00	L	3,888.14	100%
49	SUM. E INST. DE LAMPARA INCANDESCENTE	UNID	38.00	L	531.90	L	20,212.01	10.00	5,318.95	28.00	L	14,893.06	38.00	L	20,212.01	100%	
50	PINTURA ACRILICA (BASE AGUA)	M²	1193.70	L	96.20	L	114,833.94	494.36	47,557.43	699.34	L	67,276.51	1193.70	L	114,833.94	100%	
51	PASAMANO HG 1-1/2", 1 MT DE ALTO	M.L	46.00	L	2,968.28	L	136,540.74	43.04	127,754.64	2.96	L	8,786.10	46.00	L	136,540.74	100%	
52	GRADAS DE CONCRETO	M²	29.61	L	5,249.69	L	155,443.20	29.61	155,443.20	-	L	-	29.61	L	155,443.20	100%	
			sub total				L 3,004,703.33		L 2,362,324.15		L 640,429.60		L 3,004,703.33				
			OBRA CONTRATADA EJECUTADA														
	ACTIVIDADES NUEVAS																
53	ACOMETIDA CABLE TRIPLEX #4	M.L	23.00	L	350.00	L	8,050.00			23.00	L	8,050.00	23.00	L	8,050.00	100%	
54	MOLDURA DE CERAMICA	M.L	172.80	L	110.00	L	19,008.00			172.80	L	19,008.00	172.80	L	19,008.00	100%	
55	BATIENTES EN VENTANAS	M.L	18.00	L	110.00	L	1,980.00			18.00	L	1,980.00	18.00	L	1,980.00	100%	
56	PUERTAS PREFABRICADAS DE 26"	UNID	5.00	L	2,900.00	L	14,500.00			5.00	L	14,500.00	5.00	L	14,500.00	100%	
59	MOLDURA DE LADRILLO MOSAICO	M.L	3.00	L	4,500.00	L	13,500.00			3.00	L	13,500.00	3.00	L	13,500.00	100%	
			sub total				L 57,038.00				L 57,038.00		L 57,038.00				
	COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTOS	GLB	1.00		1.00	L 3,061,741.33		L 2,362,324.15		L 697,467.60		L 3,061,741.33					
	COSTOS TOTALES DEL PROYECTO	GLB	1.00		1.00	L 3,061,741.33		L 2,362,324.15		L 697,467.60		L 3,061,741.33				100%	

SUBTOTAL ESTIMACION	L. 697,467.60
DEVOLUCION 15% POR ANTICIPO	L. 48,909.65
RETENCION POR CALIDAD DE OBRA	L. 34,873.38
TOTAL A PAGAR	L. 613,684.57

CONTRATISTA
KENNY VELIMIR BANEGAS MEJIA
AIC



CONTRATANTE
FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL



TESORERA
MARIA NOLASCO REYES

INGENIERO SUPERVISOR MANSUCOPA
NAHUM ORTEGA TROCHEZ





Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2023

Hora : 11:16 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16163

L.: 500,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12489

Fecha de Emisión: 22/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KENNY VELIMIR BANEGAS MEJIA

Id/RTN: 1201198200300

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Abono a la cuarta estimación del Proyecto Construcción, Mejoramiento y Adiciones de la Alcaldía Municipal del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 003 000 001 47110 11-001-01	Construcción, Mejoramiento y Adiciones de la Alcaldía Municipal del Municipio.	500,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	500,000.00
	Monto Total:	500,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	500,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	500,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3-6WZbri194108PZ001-000118STORESvulTsLT2YmLkeUX6fPv4-anoXUAYLofnuuEhDvIac-CKiWMadp8R
xapLzgZD1XGt6BQj8b8g==

RTN: 12011982003000

ARQUITECTOS E INGENIEROS
CONSTRUCTORES

Prop. Kenny Velimir Banegas Mejia
CAH-1415

Profesión u Oficio: ARQUITECTO, EDIFICIOS

Tel. 2774-2485, Cel. 9780-7341 / R.T.N. 12011982003000

CAI:597C5D-46712E-A043B8-938A06-B10B0F-36

Bo. La Concepción, esquina opuesta al CRIP, La Paz, La Paz

E-mail: aicstudio3@gmail.com



Por L. 500,000 -

Fecha, 22 de AGOSTO del 2023

Recibi de: ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE

R.T.N. 12049995434017

La cantidad de: QUINIENTOS MIL LEMPIRAS
EXACTOS

Por concepto de: ABONO A PAGO DE CUARTA
ESTIMACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN
DEL SEGUNDO NIVEL PARA OFICINAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ.

AIC
CANCELADO



RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
N° 000-001-04-00000236

Firma

Fecha Limite de Emisión: 15/11/2023

Rango otorgado: 000-001-04-00000226 al 000-001-04-00000250

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Total por Honorarios L.		
Total de la Retención L.		
Total Neto Recibido L.	500,000	=



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

AUTORIZACION

El Alcalde de la Municipalidad de Cane, Autoriza que se Realice el Pago a **KENNY VELIMIR BANEGAS MEJIA** por Concepto de Abono a Cuarta Estimación del Proyecto de Ampliación y Reparación de la Alcaldía Municipal Cane , por la Cantidad de Lps. **500,000.00** el día Martes 22 de Agosto con numero de Orden de Pago 16163 y numero de cheque 10948

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 22 días del Mes de Agosto del 2023


Francisco Bustillo Gonzales
Alcalde Municipal



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
CEL. (504) 9918-3582

E-mail: municipal@canepz.com

CONTRATO DE OBRAS

Nosotros, **Francisco Bustillo Gonzales**, Alcalde de la Municipalidad de Cane, la Paz, mayor de edad, hondureño, casado, con tarjeta de identidad No. 1204-1948-00034, con domicilio y residencia en el municipio de Cane, Departamento de La Paz, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación legal de La Municipalidad de Cane, Departamento de la Paz y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** por una parte, y por la otra, el señor **ARQ. KENNY BANEGAS**, mayor de edad, hondureña, con tarjeta de identidad No. 1201-1982-00031, con domicilio en el municipio de la Paz, departamento de La Paz, actuando en su condición de gerente general de la empresa **AIC"ARQUITECTOS E INGENIEROS**, denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**; por este acto acuerdan como al efecto celebrar el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes: **PRIMERA: DEFINICIONES:** Siempre que se empleen los vocablos que a continuación se señalan significan: **MUNICIPALIDAD:** Es el órgano de Gobierno y administración del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades y su reglamento, y por lo tanto es una institución de derecho público, con autonomía para ejercer los asuntos de su competencia, y que para efectos de este Convenio, asume la responsabilidad administrativa, técnica y legal, para la ejecución de los proyectos. **EL CONTRATISTA:** la persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada en el Banco de Ejecutores de la Municipalidad/Mancomunidad, contratado por la Municipalidad para la prestación de servicios o proyecto específico. **EL SUPERVISOR:** es la persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada en el Banco de Supervisores de la Municipalidad/Mancomunidad, contratado por la Municipalidad para ejercer la supervisión de la construcción de la obra de manera que es responsable de que la obra se ejecute de acuerdo a lo establecido en este contrato, con la calidad y en el tiempo establecido. **EL PROYECTO:** Es la prestación de Servicios objeto de este contrato **"PROYECTO DE AMPLIACION Y REPARACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE, UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ."**

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: El **CONTRATISTA** se compromete a realizar las siguientes actividades:

N	ACTIVIDAD	Unidad	Precio	Cantidad	Total
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	L 73.81	111.56	L 8,234.24
2	DESMONTAJE DE CANAL A. LL. PVC (INCL. BAJANTE 3")	M.L.	L 17.88	18.12	L 323.99
3	DESMONTAJE INST. ELECTR. (LAMP., VENT., TOMA E INT) Y AIRE ACONDICIONADO	DIA	L 3,718.00	1.00	L 3,718.00



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
CEL. (504) 9918-3582

E-mail: municipal@v31.co.cr

28	TECHO DE CANALETA 6" y 4" ALUZINC ONDU. C.S. UNA AGUA	M2	L 1,299.00	141.33	L 183,587.67
29	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M2	L 554.81	40.81	L 22,641.80
30	REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	M2	L 255.22	320.36	L 81,762.28
31	CERAMICA EN PISO 30 X 30	M2	L 952.34	290.88	L 277,016.66
32	TALLADO DE ELEMENTOS L=0.15 MT	M.L.	L 99.15	199.92	L 19,822.07
33	CIELO FALSO FIBRA MINERAL DE 2 X4,Y FLEJE ALUMINIO	M2	L 556.32	99.43	L 55,314.90
34	VENTANA FRANCESA	UNID	L 4,290.00	12.00	L 51,480.00
35	PUERTA METALICA (2.1X1 MTS.)	UNID	L 9,076.51	12.00	L 108,918.12
36	SUMINISTRO Y INSTALACION DE TUBERIA PVC ½"	M.L.	L 32.81	31.84	L 1,044.67
37	SUM. E INST. DE CODO P.V.C. DE ½" Ø X90º	UNID	L 29.15	11.00	L 320.65
38	SUM. E INST. DE TEE P.V.C.	UNID	L 34.35	9.00	L 309.15
38	INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	L 124.64	11.98	L 1,493.19
39	INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M.L.	L 56.00	10.61	L 594.16
40	SUM. E INST. DE CODO P.V.C. DE 2" Ø X90º	UNID	L 98.05	3.00	L 294.15
41	SUM. E INST. SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)	UNID	L 5,996.28	6.00	L 35,977.68
42	SUM. E INST. DE LAVAMANOS (INC. ACCESORIOS)	UNID	L 2,665.27	3.00	L 7,995.81
43	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.	UNID	L 1,770.44	2.00	L 3,540.88
44	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, POLIDUCTO ½	M.L.	L 108.93	100.10	L 10,903.89
45	CIRCUITO DE FUER. HASTA 35 AMP.POLIDUCTO 3/4	M.L.	L 113.11	109.13	L 12,343.69
46	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UNID	L 512.40	18.00	L 9,223.20
47	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	L 486.02	8.00	L 3,888.16
48	SUM. E INST. DE LAMPARA INCANDESCENTE	UNID	L 531.90	10.00	L 5,319.00
49	PINTURA ACRILICA (BASE AGUA)	M2	L 96.20	494.36	L 47,557.43
50	PASAMANO HG 1-1/2", 1 MT DE ALTO	M.L.	L 2,968.28	43.04	L 127,754.77
51	GRADAS DE CONCRETO	M2	L 5,249.69	29.61	L 155,443.32
TOTAL			L2690,337.22		



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
CEL. (504) 9918-3582

E-mail: municipal@yahpo.com

Garantía y/o fianza de **CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** equivalente al **15%** sobre el valor del Contrato, equivalente a **CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 58/100 (LPS. 403,550.58)**. La Garantía y/o fianza de Cumplimiento de contrato estará vigente hasta tres meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra. Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecución del contrato, por un término mayor de dos meses, **EL CONTRATISTA** deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliación se calculará sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente. Previo al pago de la última estimación se emitirá del Acta de Recepción Provisional. **Al contratista se le retendrá el 5 % en concepto de calidad de la obra CON UN VALOR DE CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS CON 86/100 (Lps.134,516.86)**, en cada estimación presentada se retendrá el monto equivalente a la garantía de calidad de obra establecida y se devolverá dicho monto después que haya transcurrido un año después de extendida el acta de recepción definitiva o cuando el contratista presente una garantía de calidad de obra una vez terminado el trabajo contratado. **DECIMA PRIMERA: VARIACIONES AL CONTRATO.** Las cantidades de obra de **EL PROYECTO** son estimadas y pueden variar. **LA MUNICIPALIDAD** se reserva el derecho de modificar, variar, agregar, o disminuir partes del total de la obra cuando así convenga a sus intereses. En este caso, sin invalidar el contrato, siempre y cuando sea autorizado mediante Orden de Cambio, previamente revisada y firmada por **EL SUPERVISOR**, podrá variar el valor del contrato hasta un máximo del diez por ciento (10%) arriba del valor señalado en la Cláusula Tercera de este Contrato, modificando en consecuencia las cifras del mismo. **DÉCIMA SEGUNDA: ROL DEL SUPERVISOR:** **EL SUPERVISOR** dará, dentro de los límites del contrato, instrucciones a **EL CONTRATISTA** para subsanar cualquier deficiencia de la obra. **DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL:** **EL CONTRATISTA** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal que efectúe la ejecución del proyecto; por consiguiente será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra. Asimismo, **EL CONTRATISTA** libera de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD** y en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de ésta. **DÉCIMA CUARTA: EMPLEO.** a) **EL CONTRATISTA** procurará emplear a personal de este municipio, **DÉCIMA QUINTA: RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS.** **LA MUNICIPALIDAD** podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de los siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. b) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por **LA MUNICIPALIDAD**, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por **EL SUPERVISOR** o con base a las visitas que **LA MUNICIPALIDAD** lleve a cabo, de lo cual se pueda



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Infrascrita Secretaria Municipal y encargada del Registro que obra en el archivo de esta Alcaldía CERTIFICA: Que en el folio No. **93** del libro original de Actas Municipales correspondientes al año **2023**, se encuentra el preámbulo y punto de acta que literalmente dice: Punto No. **8** del Acta número **568** de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de Cane, La Paz, a los **TREINTA Y UN** días del mes **MAYO** de año **DOS MIL VEINTITRES**, en el salón de sesiones, presidida por el señor **Alcalde Municipal Lic. Francisco Bustillo Gonzales** y los Regidores por su orden, **Ilich Nicolle Nazar Castro** Regidor Primero, **Iris Suyapa Alemán Orellana**, Regidor Segundo, **Iris Migdalia Almendares Lizardo** Regidor Tercero, **Cesar Emilio Matute Pérez** Regidor Cuarto. Así mismo se contó con la asistencia de los señores **Hipólito Chavarria Morán**, Alcalde Auxiliar de Las Calabazas, **Cristian David Aguilar** Alcalde Auxiliar El Carrizal, **José Noé Mejía Mejía** Alcalde Auxiliar de la aldea de Potrerillos, **José Antonio Manueles**, Alcalde Auxiliar de La Cañada, **Reina Suyapa Iscoa** Contadora Municipal. Desarrollándose la agenda de la siguiente manera: 1...2...3...4...5...6...7..., **8. LOS HONORABLES MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL POR EL VOTO UNANIME DE TODOS SUS MIEMBROS ACORDARON: Aprobar el ADENDUM Positivo y Negativo al Contrato para el proyecto "AMPLIACION Y REPARACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE**, ubicado en el barrio La Violeta municipio de Cane departamento de La Paz, suscrito por el Alcalde Municipal Lic. Francisco Bustillo Gonzales y el Arquitecto Kenny Banegas.

El Adendum positivo asciende a un monto de L. 137,413.46. El Adendum Negativo más obras adicionales asciende a un monto de L. 513,152.42.

Adendum L. 456,114.42

Obras adicionales L. 57,038.00

El adendum al proyecto ascendió a un valor de L. 375,738.96 con un porcentaje de 13.97%.

Y para los fines que se estimen convenientes certifico la presente en el municipio de Cane, Departamento de La Paz a los **VEINTE** días del mes de **JULIO** del año **DOS MIL VEINTITRES**.




Loris Anel Orellana
Secretaria Municipal



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-69229

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **BANEGAS MEJIA KENNY VELIMIR**
Con Registro Tributario Nacional: **12011982003000**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-69229 en fecha 13/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416135990 de fecha 13/07/2023 por el monto de L. 200,00 bajo el concepto de Actos Administrativos.


Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27728456673, presentada el 03/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.


JONY PORFIRIO JIMÉNEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-69229** o mediante el siguiente código QR:



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



APELLIDO / SURNAME

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

NACIONALIDAD / NATIONALITY

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

[Handwritten signature]



DOMICILIO / ADDRESS

LA PAZ



COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0056783155<<<<<<<<<<<<<
8206107M3106109HND<<<<<<<<<<8
BANEGAS<MEJIA<<KENNY<VELIMIR<<

007614000218

ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ
MUNICIPIO CANE LA PAZ, AL NORTE DE
PLAZA SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00010948

Cane, 22/08/2023
Lugar y Fecha

Kenny Velimir Banegas Mejia
Pz se a la orden de


L 500,000.00

Quinientos mil
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.




Firma(s)

0010011420000761400021800010948

Informe de supervisión para soporte de la de la segunda estimación del proyecto
"PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS EN ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE., DEL MUNICIPIO DE CANE. Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Municipalidad de CANE	Informe de estimación avalando estimación	
-----------------------	--	--

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA

AVALANDO ESTIMACION

Proyecto: "PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE.

Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Nombre del contratista: CONSTRUCTORA AIC ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES.

Nombre del supervisor: ing. Nahúm Ortega "MANSUCOPA"

Fecha de presentación del informe: 20/5/2023- 19/7/2023



FOTOGRAFIAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO

"PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS EN ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE."

UBICACIÓN MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Ítem	Actividad	Cantidad
1.00	TRAZADO Y MARCADO	39.34 M.L.


Ítem	Actividad	Cantidad
16.00	COLUMNA 30 X 30,8N°6, N°3 @ 0.2. CONC. 1:2:2	80.24 M.L.



Ítem	Actividad	Cantidad
20.00	PARED DE TABLA YESO	174.00 M2



Ítem	Actividad	Cantidad
21.00	VIGA DE B=20, H=40 ,2 #5,2 #8, #3 @ 0.30, CONC. 1:2:2	12.00 M.L.



Ítem	Actividad	Cantidad
24.00	CASTILLO 15X15 , 44 N°3, N°2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	12.60 M.L.



Ítem	Actividad	Cantidad
27.00	SOLERA SUPERIOR 15X15 4 N°3, N°2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	63.36 M.L.



Ítem	Actividad	Cantidad
28.00	TECHO DE CANALETA 6" Y 4" ALUZINC ONDU.C.S. UNA AGUA	129.60 M2



Ítem	Actividad	Cantidad
30.00	REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	25.55 M2



Ítem	Actividad	Cantidad
33.00	CIELO FALSO FIBRA MINERAL DE 2X4, Y FLEJEALUMINIO	38.49 M2




Ítem	Actividad	Cantidad
34.00	VENTANA FRANCESA	6.00 UNID




Ítem	Actividad	Cantidad
35.00	PUERTA METALICA (2.1X1 MTS.)	4.00 UNID




Ítem	Actividad	Cantidad
36.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1/2"	21.42 M.L.



Ítem	Actividad	Cantidad
37.00	SUM. E INST. DE CODO P.V.C. DE 1/2" X90	11.00 UNID




Ítem	Actividad	Cantidad
38.00	SUM. E INST. DE TEE P.V.C	4.00 UNID




Ítem	Actividad	Cantidad
43.00	SUM. E INST.DE LAVAMANOS (INC. SIN ACCESORIOS)	1.00 UNID



Ítem	Actividad	Cantidad
45.00	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, POLIDUCTO ½"	106.40 M.L.




Ítem	Actividad	Cantidad
46.00	CIRCUITO DE FUER. HASTA 35 AMP, POLIDUCTO ¾"	171.20 M.L.



Ítem	Actividad	Cantidad
47.00	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO	22.00 UNID



Ítem	Actividad	Cantidad
48.00	INTERRUPTOR SENCILLO	4.00UNID



Ítem	Actividad	Cantidad
49.00	SUM. E INSTA. DE LAMPARAS INCANDESCENTE	28.00 UNID



Ítem	Actividad	Cantidad
50.00	PINTURA ACRILICA (BASE AGUA)	699.34 M2



Ítem	Actividad	Cantidad
51.00	PASAMANO HG 1 ½", 1 MT DE ALTO	2.96 M.L.



ACTIVIDADES NUEVAS

Ítem	Actividad	Cantidad
53.00	ACOMETIDA CABLE TRIPLEX #4	23.00 M.L.



Ítem	Actividad	Cantidad
54.00	MOLDURA DE CERAMICA	172.80 M.L.



Ítem	Actividad	Cantidad
55.00	BATIENTES EN VENTANAS	18.00 M.L.



Ítem	Actividad	Cantidad
56.00	PUERTAS PREFABRICADAS DE 26"	5.00 UNID



Ítem	Actividad	Cantidad
57.00	MOLDURA DE LADRILLO MOSAICO	3.00 M.L.



ADENDUM, OBRA ADICIONAL + ACTIVIDADES NUEVAS
 Proyecto: Construcción segundo nivel para oficinas Alcaldía Municipal de Cane
 Propietario: Municipalidad de Cane
 Ubicación: Cane, La Paz
 Período: 15 de mayo del 2023

Item	Concepto	Unidad	CONTRATADO			EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO		OBRA ADICIONAL		% AVANCE
			Cantidad	Precio Unit.	Precio Total	Cantidad	Precio Unit.	Cantidad	Precio Unit.	Cantidad	Precio Unit.	Cantidad	Precio Unit.	
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	111.56	L. 73.81	L. 8,234.69	51.20	3,779.28	51.20	3,779.28	102.40	7,558.55	39.34	2,903.84	92%
2	DESMONTAJE DE CANAL A. LL. PVC (INCL. BAJANTE 3")	M.L.	18.12	L. 17.88	L. 323.90	17.88	319.61	-	17.88	319.61	0.24	4.29	-	99%
3	DESMONTAJE INST. ELECTR. (LAMP., VENT., TOMA E INT) Y AIRE ACONDICIONADO	DIA	1.00	L. 3,718.00	L. 3,718.00	1.00	3,718.00	-	1.00	3,718.00	-	-	-	100%
4	DESMONTAJE DE LAMINA TECHO (ESTRUC. EXISTENTE)	M²	121.08	L. 64.35	L. 7,791.50	121.08	7,791.50	-	121.08	7,791.50	-	-	-	100%
5	DESMONTAJE DE CANALETA	UNID	22.46	L. 63.12	L. 1,417.72	22.46	1,417.56	-	22.46	1,417.56	-	-	-	100%
6	DEMOLICION DE CIELO FALSO (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M²	89.38	L. 77.22	L. 6,901.77	89.38	6,901.92	-	89.38	6,901.92	-	-	-	100%
7	DESMONTAJE DE PUERTAS INCLUYE CONTRAMARCO	UNID	4.00	L. 160.88	L. 643.50	4.00	643.50	-	4.00	643.50	-	-	-	100%
8	DESMONTAJE DE VENTANAS	M²	5.00	L. 100.39	L. 501.93	5.00	501.93	-	5.00	501.93	-	-	-	100%
9	DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE)	M²	62.24	L. 89.38	L. 5,563.06	62.24	5,562.70	-	62.24	5,562.70	-	-	-	100%
10	DEMOLICION DE ELEM. CONCRETO 0.10-0.25 M. ANCHO / ML	M.L.	19.60	L. 57.20	L. 1,121.12	19.60	1,121.12	-	19.60	1,121.12	-	-	-	100%
11	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (8 - 10 CM.)	M²	40.81	L. 89.38	L. 3,647.39	40.81	3,647.39	-	40.81	3,647.39	-	-	-	100%
12	DESMONTAJE DE INODOROS/LAVAMANOS/URINARIO	UNID	2.00	L. 214.50	L. 429.00	2.00	429.00	-	2.00	429.00	-	-	-	100%
13	EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO	M³	10.72	L. 446.88	L. 4,792.29	10.72	4,790.50	-	10.72	4,790.50	-	-	-	100%
14	CIMENTACION MAMPOSTERIA	M³	8.93	L. 1,678.83	L. 14,995.34	5.75	9,653.29	-	5.75	9,653.29	3.18	5,342.05	-	64%
15	ZAPATA AISLADA 0.80 x 0.80, e=0.25, 6 N°5, a.s.	UNID	14.00	L. 2,380.17	L. 33,322.38	14.00	33,322.38	-	14.00	33,322.38	-	-	-	100%
16	COLUMNA 30 X 30, 8N°6, N°3 @ 0.2 CONC. 1:2:2	M.L.	99.96	L. 2,026.91	L. 202,609.72	63.00	127,695.20	36.96	74,914.52	99.96	202,609.72	80.74	162,639.10	100%
17	SOLERA 15X15 4 N°3, N°2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	173.10	L. 400.61	L. 69,345.24	60.10	24,076.54	113.00	45,268.70	173.10	69,345.24	-	-	100%
18	SOLERA 10X15 2N°3 Y N°2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	19.02	L. 287.08	L. 5,460.24	0.00	-	19.02	5,460.24	19.02	5,460.24	-	-	100%
19	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM.	M²	320.36	L. 643.66	L. 206,201.64	18.09	11,643.74	152.32	98,041.68	170.41	109,685.42	42.95	27,645.03	53%
20	PARED DE TABLAYESO	M²	174.00	L. 893.56	L. 155,478.57	0.00	-	-	-	0.00	-	39.20	35,027.36	0%
21	VIGA DE 8=20, H=40, 2 N°5, 2 N°8, N°3 @ 0.30 CONC. 1:2:2	M.L.	102.20	L. 1,537.08	L. 157,089.68	28.40	43,653.10	28.40	43,653.10	56.80	87,306.20	33.40	51,338.51	56%
22	LOSA CONCRETO e=8 CMS N°3 a/c 30 CMS a/s CON LAMINA ALUZIG, CANALETA DOBLE 2x4 Pul	M²	280.24	L. 1,753.43	L. 491,380.38	121.41	212,883.57	158.83	278,496.81	280.24	491,380.38	-	-	100%
23	CURADO DE LOSA	M²	280.24	L. 91.65	L. 25,684.00	121.41	11,127.23	158.83	14,556.77	280.24	25,684.00	-	-	100%
24	CASTILLO 15X15, 4 N°3, N°2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	55.46	L. 393.52	L. 21,824.79	5.80	2,282.43	12.60	4,958.39	18.40	7,240.82	24.46	9,825.57	33%
25	JAMBA VERTICAL 10X15, 2N°3 Y N°2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	44.00	L. 294.27	L. 12,947.79	0.00	-	-	-	0.00	-	44.00	12,947.79	0%
26	CARGADOR DE 10X15 2N°3, N°2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	15.60	L. 330.47	L. 5,155.38	0.00	-	-	-	0.00	-	15.60	5,155.38	0%
27	SOLERA SUPERIOR 15X15 4 N°3, N°2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	47.94	L. 400.61	L. 19,205.15	0.00	-	-	-	0.00	-	63.36	25,382.52	0%
28	TECHO DE CANALETA 6" y 4" ALUZINC ONDU. C.S. UNA AGUA	M²	141.33	L. 1,299.00	L. 183,587.53	0.00	-	-	-	0.00	-	11.73	15,237.26	0%
29	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M²	40.81	L. 554.81	L. 22,641.96	40.81	22,641.96	-	-	40.81	22,641.96	-	-	100%
30	BEPELLO 1/4 e=2 CM Y AFINADO	M²	320.36	L. 255.22	L. 81,761.00	69.96	17,854.91	-	69.96	17,854.91	25.55	6,520.77	-	22%
31	CERAMICA EN PISO 30 X 30	M²	290.88	L. 952.34	L. 277,016.95	0.00	-	28.00	26,665.55	28.00	26,665.55	-	-	10%
32	TALLADO DE ELEMENTOS L=0.15 MT	M.L.	199.92	L. 99.15	L. 19,822.27	96.90	9,607.73	-	96.90	9,607.73	-	-	-	48%
33	CIELO FALSO FIBRA MINERAL DE 2 X4 Y FLEJE ALUMINIO	M²	99.43	L. 556.32	L. 55,315.10	0.00	-	99.43	55,315.10	99.43	55,315.10	38.49	21,412.83	100%
34	VENTANA FRANCESA	UNID	12.00	L. 4,290.00	L. 51,480.00	0.00	-	-	-	0.00	-	6.00	25,740.00	0%
35	PUERTA METALICA (2.1X1 MTS.)	UNID	12.00	L. 9,076.51	L. 108,918.11	0.00	-	4.00	36,306.04	4.00	36,306.04	4.00	36,306.04	33%
36	SUMINISTRO Y INSTALACION DE TUBERIA PVC N°4	M.L.	31.84	L. 32.81	L. 1,044.73	16.90	554.52	25.65	841.63	42.55	1,396.15	10.71	351.42	134%
37	SUM. E INST. DE CODO P.V.C. DE N°4 @ 90°	UNID	11.00	L. 29.15	L. 320.61	8.00	233.17	8.50	247.74	16.50	480.91	5.50	160.30	150%
38	SUM. E INST. DE TEE P.V.C.	UNID	9.00	L. 34.35	L. 309.11	5.00	171.73	6.00	206.08	11.00	377.81	2.00	68.99	122%
39	INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	11.98	L. 124.64	L. 1,493.24	5.98	745.37	-	5.98	745.37	-	-	-	50%
40	INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M.L.	10.61	L. 56.00	L. 594.20	5.60	313.62	-	5.60	313.62	-	-	-	53%
41	SUM. E INST. DE CODO P.V.C. DE 2" @ 90°	UNID	3.00	L. 98.05	L. 294.14	3.00	294.14	-	-	3.00	294.14	-	-	100%
42	SUM. E INST. SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)	UNID	6.00	L. 5,996.28	L. 35,977.66	0.00	-	-	-	0.00	-	1.00	5,996.28	0%
43	SUM. E INST. DE LAVAMANOS (INC. ACCESORIOS)	UNID	3.00	L. 2,665.27	L. 7,995.82	0.00	-	-	-	0.00	-	1.00	2,665.27	0%
44	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.	UNID	2.00	L. 1,770.44	L. 3,540.89	0.00	-	-	-	0.00	-	2.00	3,540.89	0%
45	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP. POLIDUCTO 1/2	M.L.	100.10	L. 108.93	L. 10,903.59	0.00	-	100.10	10,903.59	100.10	10,903.59	106.40	12,035.22	100%
46	CIRCUITO DE FUER. HASTA 35 AMP. POLIDUCTO 3/4	M.L.	109.13	L. 113.11	L. 12,344.02	0.00	-	109.13	12,344.02	109.13	12,344.02	171.20	19,364.95	100%
47	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UNID	18.00	L. 512.40	L. 9,223.11	0.00	-	9.00	4,611.54	9.00	4,611.56	22.00	11,272.69	50%

48	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	8.00	L	486.02	L	3,888.14	0.00	-	4.00	1,944.07	4.00	1,944.07	8.00	3,888.14	50%		
49	SUM. E INST. DE LAMPARA INCANDESCENTE	UNID	10.00	L	531.90	L	5,318.95	0.00	-		-	0.00	-	28.00	14,893.06	0%		
50	PINTURA ACRILICA (BASE AGUA)	M²	494.36	L	96.20	L	47,557.43	0.00	-	145.50	13,997.10	145.50	13,997.10	699.34	67,276.51	29%		
51	PASAMANO HG 1-1/2", 1 MT DE ALTO	M.L	43.04	L	2,968.28	L	127,754.64	0.00	-		-	0.00	-	2.96	8,786.10	0%		
52	GRADAS DE CONCRETO	M²	29.61	L	5,249.69	L	155,443.20	0.00	-	14.80	77,695.35	14.80	77,695.35			50%		
			sub total			L	2,690,332.55		L	569,378.65	L	810,207.31		L	1,379,585.96	L	318,700.96	
	ACTIVIDADES NUEVAS																	
53	ACOMETIDA CABLE TRIPLEX #4	M.L	23.00	L	350.00	L	8,050.00											
54	MOLDURA DE CERAMICA	M.L	172.80	L	110.00	L	19,008.00											
55	BATIENTES EN VENTANAS	M.L	18.00	L	110.00	L	1,980.00											
56	PUERTAS PREFABRICADAS DE 26"	UNID	5.00	L	2,900.00	L	14,500.00											
57	CAJA DE CIRCUITOS DE 12 ESPACIOS	UNID	3.00	L	4,500.00	L	13,500.00											
			sub total			L	57,038.00		L	569,378.65	L	810,207.31		L	1,379,585.96	L	318,700.96	
	COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTOS	GLB	1.00		1.00	L	3,066,071.51		L	569,378.65	L	810,207.31		L	1,379,585.96			
	COSTOS TOTALES DEL PROYECTO	GLB	1.00		1.00	L	3,066,071.51		L	569,378.65	L	810,207.31		L	1,379,585.96	L	318,700.96	45%

MONTO CONTRACTUAL	L. 2,690,332.55
MONTO DE ORDEN DE CAMBIO	L. 375,738.96
PORCENTAJE DE ORDEN DE CAMBIO	13.97%

CONTRATISTA
KENNY VELMIR BANEGAS MEJIA
AIC



CONTRATANTE
FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL



TESORERA
CARMEN MARIA NOLASCO REYES

INGENIERO MANSUR
NAHUM ORTEGA TROCEN



A I C

ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES
RTN: 120119820030000

Señores

HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CANE


Su Oficina

Estimados

Por este medio la empresa AIC "Arquitectos e Ingenieros constructores", con RTN 12011982003000, solicita a Uds. Ampliación de tiempo para culminación del proyecto de Construcción segundo nivel para oficinas Alcaldía Municipal de Cane, Dicha solicitud se debe al poco tiempo dado para la construcción del edificio y a los retrasos ocasionados por la limitante de falta de recurso humano para la obra. Por lo tanto, solicitamos a Uds. 60 días de trabajo para la culminación del mismo.

A la espera de una respuesta favorable.

Dado en Cane, La Paz a los 15 días del mes de mayo del 2023.



Arq. Kenny Banegas

Gerente General



LIC. FRANCISCO BUSTILLO GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Infrascrita Secretaría Municipal y encargada del Registro que obra en el archivo de esta Alcaldía CERTIFICA: Que en el folio No. **93** del libro original de Actas Municipales correspondientes al año **2023**, se encuentra el preámbulo y punto de acta que literalmente dice: Punto No. **8** del Acta número **568** de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de Cane, La Paz, a los **TREINTA Y UN** días del mes **MAYO** de año **DOS MIL VEINTITRES**, en el salón de sesiones, presidida por el señor **Alcalde Municipal Lic. Francisco Bustillo Gonzales** y los Regidores por su orden, **Ilich Nicolle Nazar Castro** Regidor Primero, **Iris Suyapa Alemán Orellana**, Regidor Segundo, **Iris Migdalia Almendares Lizardo** Regidor Tercero, **Cesar Emilio Matute Pérez** Regidor Cuarto. Así mismo se contó con la asistencia de los señores **Hipólito Chavarria Morán**, Alcalde Auxiliar de Las Calabazas, **Cristian David Aguilar** Alcalde Auxiliar El Carrizal, **José Noé Mejía Mejía** Alcalde Auxiliar de la aldea de Potrerillos, **José Antonio Manueles**, Alcalde Auxiliar de La Cañada, **Reina Suyapa Iscoa** Contadora Municipal. Desarrollándose la agenda de la siguiente manera: 1...2...3...4...5...6...7..., 8. **LOS HONORABLES MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL POR EL VOTO UNANIME DE TODOS SUS MIEMBROS ACORDARON: Aprobar el ADENDUM Positivo y Negativo al Contrato para el proyecto "AMPLIACION Y REPARACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE**, ubicado en el barrio La Violeta municipio de Cane departamento de La Paz, suscrito por el Alcalde Municipal Lic. Francisco Bustillo Gonzales y el Arquitecto Kenny Banegas.

El Adendum positivo asciende a un monto de L. 137,413.46. El Adendum Negativo más obras adicionales asciende a un monto de L. 513,152.42.

Adendum L. 456,114.42

Obras adicionales L. 57,038.00

El adendum al proyecto ascendió a un valor de L. 375,738.96 con un porcentaje de 13.97%.

Y para los fines que se estimen convenientes certifico la presente en el municipio de Cane, Departamento de La Paz a los **VEINTE** días del mes de **JULIO** del año **DOS MIL VEINTITRES**.




Lorn Anel Orellana
Secretaria Municipal

*Municipalidad de Cane
Barrio La Violeta, Cane La Paz*