

MEMORANDO

UI-437-2023

Para: **ABOG. CARMEN PEÑA**
Jefe de Departamento de Transparencia

De: **ING. OSCAR ORLANDO DELGADO**
Director Unidad de Proyectos

Asunto: Información de Proyectos de Infraestructura

Fecha: 14 de septiembre 2023



Con mi acostumbrado respeto, le remito el estado de los proyectos ejecutados durante el mes de agosto y los avances de los proyectos que se encuentran en sus procesos de contratación y licenciamiento ambiental de acuerdo a memorando DP-UI-329-2023.

Cc: Archivo



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS



MEMORANDO

DP-UI-329-2023

Para: **ING. OSCAR ORLANDO DELGADO**
Director Unidad de Ingeniería

De: **ING. OSWALDO ANDRES VASQUEZ S.**
Jefe del Departamento de Proyectos

Asunto: Información de Proyectos de Infraestructura

Fecha: 12 de septiembre 2023



De acuerdo a lo solicitado hago de su conocimiento los estados de los proyectos en ejecución durante el mes de agosto del año 2023. Así como los proyectos que se encuentran en proceso de contratación y licenciamiento ambiental.

1. REHABILITACION DE CERCO MUELLE 1-A Y PROTECCION COSTERA, PUERTO CORTES.
2. ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA REPARACION DE PUENTE DE ACCESO, MUELLE Y CONSTRUCCION DE UN NUEVO PUENTE DE ACCESO ALTERNATIVO AL MUELLE DE PUERTO DE SAN LORENZO.
3. SUMINISTRO DE DEFENSAS PARA MUELLE 1-A EN PUERTO CORTES Y PARA DOLPHIN'S EN MUELLE DE SAN LORENZO.
4. ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL DEL MALECON EN PUERTO CORTES.

Nota A: El proyecto "Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para el Proyecto de Construcción, Modernización y Ampliación de la Terminal Marítima de Gráneles Líquidos Muelle 1-B de Puerto Cortes". Se encuentra en la Unidad de Adquisiciones en el proceso de firma del contrato.

Nota B: El proyecto de "Rehabilitación de Cerco Perimetral y Protección Costera de Puerto Castilla". Se encuentra en proceso de contratación, la Comisión Evaluadora para esta Licitación Privada Nacional No. ENP-LPRIVN-GC- 02-2023 se encuentra en la revisión de las ofertas.

R.T.N: 05069001047110
Cc: Archivo

TRABAJAMOS POR LA MODERNIZACIÓN DEL PAÍS



N° 1

Nombre del Proyecto

"Rehabilitación de Cerco Muelle 1-A y Protección Costera, Puerto Cortés"

Fecha de Inicio: 11 abril 2023

Contratista

Proyecto de Ingeniería Centro Americana, S. de R.L. (PROINCA)

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

08/08/2023

Contacto

unidad.ingenieria@enp.hn


Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en cambio de malla ciclon con su serpentina a 216.50 Mts de cerco, reparación de tramo deflectado, pintura, fabricación e instalación de dos capas de dados de concreto en 180 Mts, protección de la línea de costa entre muelle 1-A (muelle Melaza), Límite con empresa Texaco, Suministro e instalación de lamparas tipo reflector.
Objetivo del Proyecto:	Rehabilitar el Cerco de Protección Costera, Sector Melaza, Puerto Cortés
Ubicación del Proyecto:	Sector Melaza, ENP, Puerto Cortés

Elaboración del Proyecto

<i>Fuente de Financiamiento</i>	Fondos Propios de la E.N.P.
<i>Monto de Contrato</i>	3323,366.42 HNL
<i>Fecha de Aprobación de Presupuesto</i>	30/03/2022
<i>Fecha de Orden de Inicio del Proyecto</i>	11/04/2023
<i>Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto</i>	120.00 Días
<i>Fecha de Finalización del Proyecto</i>	08/08/2023
<i>Modificaciones Contractuales</i>	1
<i>Monto Final de Contrato</i>	3292,677.18 HNL
<i>Estado del Proyecto</i>	Finalizado

Medidas del Proyecto

<i>Impacto Ambiental</i>	N/A
<i>Fenomenos por Naturaleza</i>	N/A
<i>Otras Modificación de Contrato</i>	1
<i>Variación de Presupuesto en Modificación</i>	-30,689.24 HNL
<i>Variación de Tiempo en Modificación</i>	0.00 Días
<i>Otras Variaciones</i>	N/A
<i>Multas</i>	N/A
<i>Retenciones</i>	N/A



N° 2

Nombre del Proyecto
"Estudio y Diseño para la Reparación de Puente de Acceso, Muelle y
Construcción de un Nuevo Puente de Acceso alternativo al Muelle de Puerto
de San Lorenzo"

Fecha de Inicio: 26 junio 2023

Sector/Subsector: Marítimo

Contratista
TECNICA DE INGENIERIA (TECNISA)

Contacto
unidad.ingenieria@enp.hn

Fecha de Finalización: 22/11/2023


Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en reparar la estructura del Puente de Acceso y construir un nuevo puente de acceso alternativo bajo las nuevas normas de diseño y carga
Objetivo del Proyecto:	Mantener la Certificación del Puerto, Seguridad para el equipo rodante y usuarios que hacen uso del Puerto, Optimizar la Operatividad Portuaria al contar con dos ingresos/salidas.
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra localizado en el Recinto Portuario de la ENP en el Puerto de San Lorenzo, Valle en área protegida denominada Boca del Henecán.

Elaboración del Proyecto

<i>Fuente de Financiamiento</i>	Fondos Propios de la E.N.P.
<i>Monto de Contrato</i>	8060,567.50 HNL
<i>Fecha de Aprobación de Presupuesto</i>	24/05/2022
<i>Fecha de Orden de Inicio del Proyecto</i>	26/06/2023
<i>Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto</i>	150.00 Días
<i>Fecha de Finalización del Proyecto</i>	22/11/2023
<i>Modificaciones Contractuales</i>	1
<i>Monto Final de Contrato</i>	8060,567.50 HNL
<i>Estado del Proyecto</i>	En ejecución

Medidas del Proyecto

<i>Impacto Ambiental</i>	En proceso el estudio
<i>Fenomenos por Naturaleza</i>	N/A
<i>Otras Modificación de Contrato</i>	1
<i>Variación de Presupuesto en Modificación</i>	0.00 HNL
<i>Variación de Tiempo en Modificación</i>	0.00 Días
<i>Otras Variaciones</i>	Se realizó una modificación al contrato a solicitud del contratista, el cual, expuso la necesidad de que la forma de pago fuera dividida en 4 pagos ya que la inversión inicial de la consultoría es mayor por la etapa de estudios iniciales requeridos para el proyecto.
<i>Multas</i>	N/A
<i>Retenciones</i>	N/A



N° 3

Nombre del Proyecto

"Suministro de Defensas para Muelle 1A en Puerto Cortés y para Dolphins en Muelle de San Lorenzo"

Fecha de Inicio: 13 de julio 2023

Contratista

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. de C.V. (DICONSA)

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

08/01/2024

Contacto

unidad.ingenieria@enp.hn


Resumen del Proyecto	Lote N° 1 Defensa tipo celda con forma cilindrica ahuecado, montado axialmente con bridas de caucho fijas, con un stan off de 1150 para el Lote N° 2 Defensa tipo celda con forma cilindrica ahuecado, montado axialmente con bridas de caucho fijas, con un stan off de 1250.
Objetivo del Proyecto:	Mantener en condiciones operables los muelles con ello prevenir daño a las embarcaciones que atracan,
Ubicación del Proyecto:	Lote N° 1 en ENP Puerto Cortés, Lote N° 2 en ENP Puerto de San Lorenzo

Elaboración del Proyecto

<i>Fuente de Financiamiento</i>	Fondos Propios de la E.N.P.
<i>Monto de Contrato</i>	4471,200.00 HNL
<i>Fecha de Aprobación de Presupuesto</i>	26/01/2023
<i>Fecha de Orden de Inicio del Proyecto</i>	13/07/2023
<i>Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto</i>	180.00 Días
<i>Fecha de Finalización del Proyecto</i>	08/01/2024
<i>Modificaciones Contractuales</i>	1
<i>Monto Final de Contrato</i>	4471,200.00 HNL
<i>Estado del Proyecto</i>	En ejecución

Medidas del Proyecto

<i>Impacto Ambiental</i>	N/A
<i>Fenomenos por Naturaleza</i>	N/A
<i>Otras Modificación de Contrato</i>	0
<i>Variación de Presupuesto en Modificación</i>	0.00 HNL
<i>Variación de Tiempo en Modificación</i>	0.00 Días
<i>Otras Variaciones</i>	N/A
<i>Multas</i>	N/A
<i>Retenciones</i>	N/A



N° 4

Nombre del Proyecto

"Estudio y Diseño del Proyecto Construcción del Parque Lineal del Malecón en Puerto Cortés"

Fecha de Inicio: 19 de julio 2023

Contratista

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES (ASP)

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

15/12/2023

Contacto

unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	Revisar, Actualizar y reestructurar el anteproyecto Arquitectonico denominado Proyecto Paisajistico y Parque Lineal Malecon ENP
Objetivo del Proyecto:	Rescatar y ampliar la zona conocida como el Malecón, a través de la construcción del Parque Lineal del Malecón y realizar una
Ubicación del Proyecto:	Se encuentra localizado en el Barrio La Laguna de Puerto Cortés en las instalaciones de la Empresa Nacional Portuaria

Elaboración del Proyecto

<i>Fuente de Financiamiento</i>	Fondos Propios de la E.N.P.
<i>Monto de Contrato</i>	4825,583.84 HNL
<i>Fecha de Aprobación de Presupuesto</i>	02/06/2022
<i>Fecha de Orden de Inicio del Proyecto</i>	19/07/2023
<i>Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto</i>	150.00 Días
<i>Fecha de Finalización del Proyecto</i>	15/12/2023
<i>Modificaciones Contractuales</i>	0
<i>Monto Final de Contrato</i>	4825,583.84 HNL
<i>Estado del Proyecto</i>	En ejecución

Medidas del Proyecto

<i>Impacto Ambiental</i>	N/A
<i>Fenomenos por Naturaleza</i>	N/A
<i>Otras Modificación de Contrato</i>	0
<i>Variación de Presupuesto en Modificación</i>	0.00 HNL
<i>Variación de Tiempo en Modificación</i>	0.00 Días
<i>Otras Variaciones</i>	N/A
<i>Multas</i>	N/A
<i>Retenciones</i>	N/A