


# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

# DPLP



Informe de Proyectos de Inversión. octubre 2016

## I. Identificación del Proyecto

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Propietario del proyecto: | Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán  |
| Sector, Sub sector:       | Gobernabilidad y Descentralización   |
| Nombre del Proyecto:      | Construcción del Edificio de aulas N° 14 de la UPNFM, Campus Central   |
| Ubicación del Proyecto:   | Tegucigalpa, Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán   |
| Propósitos:               | Demanda satisfecha de servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.   |
| Descripción del Proyecto: | El proyecto "Construcción del Edificio de aulas N°14 de la UPNFM", servirá para generar mejores condiciones de infraestructura para el desarrollo de espacios Pedagógicos adecuados a las exigencias del entorno educativo en que se desenvuelve el Centro de Investigación Educativa. |

## II. Elaboración del Proyecto

|  |   |
|--|---|
| Alcance del proyecto:                            | Mejorar en un 5% el acceso a Educación Superior en el área de la docencia de la población de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.  |
| Impacto ambiental:                               | El proyecto no tendrá impacto negativo en el medio ambiente. En la fase de construcción se implementará un plan de manejo de materiales de acuerdo a parámetros de seguridad industrial |
| Impacto en el terreno y asentamientos:           | No existen problemas de inundación, deslizamientos y otros riesgos en la zona donde se desarrollará el proyecto.  |
| Detalles del contacto:                           | Nombre: Jorge Alberto Álvarez Flores, 50499411275, <a href="mailto:jalvarez@upnfm.edu.hn">jalvarez@upnfm.edu.hn</a>   |
| Fuentes de financiamiento:                       | Tesoro Nacional   |
| Propuesta del Proyecto                           | L. 36,246,000.00  |
| Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto | 2013  |
| Estado actual del proyecto                       | <b>Etapa de Construcción</b>  |
| Costo de financiación(proyectada):               | L. 38,158,282.70  |
| Fecha de finalización (proyectada):              | Abril de 2017   |

**III. Ejecución del Proyecto**

Relación de la planificación con los productos entregados de manera trimestral:

Se han hecho avances significativos en la obra con relación al mes anterior como se muestra en las fotografías. Se han realizado

Variación en el costo total del proyecto:

No se puede determinar ya que el proyecto se encuentra en ejecución.

Variación en el alcance y duración del proyecto:

Ninguna

Razones de los cambios

Ninguna

Responsable de la elaboración del informe (nombre y firma)

Luis Eduardo Alvarenga

31 de octubre de 2016



Fotografías del avance del proyecto:

