

MEMO SGIMSG- 2691-2016

PARA: ABOGADO CARLOS ROBERTO ORTEGA MEDINA,  
Secretaria General del IHSS

DE: ARQ. CINDY ROBINSON,   
Subgerente Nacional Interina de Ing. Mant. Y Servicios Generales



FECHA: 04 de Noviembre del 2016.

ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

Por este medio le envió la Información solicitada mediante memorando # 027-CIP-IHSS referente al Ítem 1 y 2 del mes de Octubre -2016.

- 1- Memorando SGIMYSG-2690-cuadro de los vehículos propiedad del Instituto el cual no ha tenido ningún cambio a la fecha.
- 2- Memorando SGIMYSG-2687-Proyectos en ejecución
- 3- Información de proyectos finales del mes de Octubre 2016

**Atentamente,**

cc: Archivo.

CR/Ed

*José Jorge Meléndez*  
*04/11/2016 8:44 a.m.*

*Delisad.*  
*8:19 am*  
*04/nov/16*

**MEMO:** SGIMSG - 2687

**PARA:** ARQ. CINDY ROBINSON  
SUBGERENTE INTERINA INGENIERIA,  
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

**DE:** ING. REBECA RIVERA  
COORDINADORA DE PROYECTOS

**FECHA:** JUEVES, 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016



**ASUNTO:** LO INDICADO

En Continuación a Memorándum SGIMSG-0196, donde solicita dar respuesta al **Ítem N° 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **OCTUBRE DE 2016:**

1. El Proyecto de **“Impermeabilización de las Losas y Obras Adicionales para la Clínica Periférica N°1, Unidad de cirugía Ambulatoria y en el Edificio Administrativo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS”** que se estaba desarrollando, finalizo el día 20 de Septiembre del 2016, realizándose la Recepción de Obra y cierre formal del proyecto.
2. El proyecto de **“Habilitación de Espacio para la Sala de Hospitalización del Hospital General de Especialidades”**:

**A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Habilitación de Espacio para la Sala de Hospitalización del Hospital General de Especialidades”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital General de Especialidades, Barrio La Granja, segundo nivel.
5. **Propósito:** Incrementar la cantidad de camas hospitalarias, disminuyendo directamente la mora quirúrgica existente.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de Remodelación de las antiguas áreas de Administración y Estadística. Construcción de paredes nuevas, demoliciones, iluminación, aire acondicionado, instalaciones hidrosanitarias, acabados en general.
- 7.

**B. Elaboración del Proyecto:**

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Habilitación de sala de Hospitalización para disminución de mora quirúrgica.
2. **Impacto Ambiental:** No tiene impacto ambiental, debido a que son mejoras internas de un edificio ya existente.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente son remodelaciones con durock, lo cual no genera riesgo a la estructura existente ni asentamientos.
4. **Detalles del contacto:**
  - Arq. Cindy Robinson
  - Tel: 2238-5088
  - [crobinsoni@yahoo.com.mx](mailto:crobinsoni@yahoo.com.mx)
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 899,260.18
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 01 de Septiembre del 2016
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto está terminado y ya se realizó la recepción del mismo.
9. **Costo de Finalización:** Actualmente se está trabajando en la elaboración de la Estimación Única de pago, por lo que el monto final se reportara en el siguiente informe.
10. **Fecha de Finalización:** 24 de Octubre de 2016.

**C. Ejecución del Proyecto:** Terminado y en trámite de pago.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.

cc. Archivo



## **INFORMACION DE PROYECTOS FINALES DEL MES DE OCTUBRE 2016**

En Continuación a Memorándum SGIMSG-0196, donde solicita dar respuesta al **Ítem N° 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **OCTUBRE DE 2016**:

1. El Proyecto de **“Impermeabilización de las Losas y Obras Adicionales para la Clínica Periférica N°1, Unidad de cirugía Ambulatoria y en el Edificio Administrativo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS”** que se estaba desarrollando, finalizo el día 20 de Septiembre del 2016, realizándose la Recepción de Obra y cierre formal del proyecto.
2. El proyecto de **“Habilitación de Espacio para la Sala de Hospitalización del Hospital General de Especialidades”**:

### **A. Identificación del Proyecto:**

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Habilitación de Espacio para la Sala de Hospitalización del Hospital General de Especialidades”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital General de Especialidades, Barrio La Granja, segundo nivel.
5. **Propósito:** Incrementar la cantidad de camas hospitalarias, disminuyendo directamente la mora quirúrgica existente.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de Remodelación de las antiguas áreas de Administración y Estadística. Construcción de paredes nuevas, demoliciones, iluminación, aire acondicionado, instalaciones hidrosanitarias, acabados en general.

### **B. Elaboración del Proyecto:**

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Habilitación de sala de Hospitalización para disminución de mora quirúrgica.
2. **Impacto Ambiental:** No tiene impacto ambiental, debido a que son mejoras internas de un edificio ya existente.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente son remodelaciones con durock, lo cual no genera riesgo a la estructura existente ni asentamientos.
4. **Detalles del contacto:**
  - Arq. Cindy Robinson
  - Tel: 2238-5088
  - [crobinsoni@yahoo.com.mx](mailto:crobinsoni@yahoo.com.mx)
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 899,260.18



*[Handwritten signature]*

7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 01 de Septiembre del 2016
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto está terminado y ya se realizó la recepción del mismo.
9. **Costo de Finalización:** Actualmente se está trabajando en la elaboración de la Estimación Única de pago, por lo que el monto final se reportara en el siguiente informe.
10. **Fecha de Finalización:** 24 de Octubre de 2016.

C. **Ejecución del Proyecto:** Terminado y en trámite de pago.

  
ARQ. CINDY ROBINSON  
SUBG. DE ING. Y MANTO.

