



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecucion del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalizacion Projectado	Fecha de Finalizacion Projectada	Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variacion en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duracion del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Mancomunidad Chorti a través Unidad de Infraestructura y la Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestion	Construccion de Cancha Sintetica Integrando Plan de Formacion a Jovenes	Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolás	Construir espacios idoneos para la practica del deporte y asi disminuir los niveles de inseguridad social del municipio.	El proyecto consistira en la construcción de una cancha de 12 x24 metros Que contenga; engramillado sintético, cerrada con techo tipo curvo, iluminada, con dos graderías, áreas de circulación, camerinos y sanitarios para varones y hembras, lavamanos, caseta, espacio para cafetería, muros de protección, muros de colindancia, y una pequeña plaza. El proyecto también incluye un componente de capacitación en diversos temas que será liderado por las organizaciones públicas y organizaciones de base participantes en el proyecto: EMT FLUID, Comisión de la Mujer, Comisión de Transparencia, Policía Nacional Preventiva. Cada una desarrollara un tema específico.	250 jovenes del Casco Urbano de San Nicolas	Nombre: Ing. Victor Antonio Bueso Zaldivar RTN No. 04011973002750	USAID Mancomunidad Chorti Municipalidad	2,744,000.00	16-nov-15	Se finalizó la actividad de pulido dentro y fuera del edificio. Se realizó la instalación de joist para el techo de la cancha. Se está construyendo el piso en el área de ventas, baños, camerinos. Según ha expresado el contratista esta semana se instalará el techo curvo. Se estima un avance aproximado del 60% del total del proyecto.	2,744,000.00	nov-16	Hay un atraso de 30 dias pero se solicito prorroga a FOPRIDEH	N/A	La finalizacion del proyecto sera en noviembre del 2016	Hubo un retraso debido a que el primer proceso de licitacion se declaro desierto por lo que se realizo un segundo proceso.
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestion	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en sector El Chagüitón de la comunidad El Porvenir	Chagüitón de la comunidad El Porvenir	Mejorar las condiciones sanitarias de los habitantes de la comunidad El Porvenir	El proyecto consiste en la construccion de un pequeño sistema de alcantarillado sanitario con su respectivo filtro.	15 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolas con el apoyo de los beneficiarios. Es supervisado por el Sr. Jose Luis Miranda Director de la UMA, UTM y fontanero de aguas negras	Fondos municipales y aporte de beneficiarios	L. 200,000.00	16-nov-15	Se está continua construyendo las cajas de registro de la red recolectora. Se estima un avance del 60% del proyecto.	L. 200,000.00	nov-16	se ejecuta según lo planificado	N/A	N/A	N/A



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO							EJECUCION DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecucion del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalizacion Projectado	Fecha de Finalizacion Projectada	Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variacion en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duracion del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Ampliacion al sistema de alcantarillado sanitario	Bo. San Francisco	Mejorar las condiciones sanitarias de los habitantes de la comunidad El Porvenir	El proyecto consiste en la ampliacion del sistema de alcantarillado existente el cual cuenta con una extensión total de 472 metros, se construirán 11 pozos o joles y 22 cajas de registro. .	18 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolas con el apoyo de los beneficiarios. Es supervisado por el Sr. Jose Luis Miranda Director de la UMA, UTM y fontanero de aguas negras	Fondos municipales y aporte de beneficiarios	L. 200,000.00	16-nov-15	Se están excavando los últimos metros por parte de los beneficiarios. Hubo un cambio en el diseño pues dos de los beneficiarios no aportaron mano de obra comunitaria para la apertura de la línea donde se instalaría la tubería. Falta la construcción de los pozos y cajas de registro. Se estima un avance del 48% del total del proyecto.	L. 180,000.00	nov-16	se ejecuta según lo planificado	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Construcción de viviendas solidarias dignas con apoyo de brigada norteamericana en colonia municipal	Bo. San Sebastian	Mejorar las condiciones de vida de seis familias de escasos recursos economicos	Consiste en la construccion de seis viviendas con el sistema duplex, con paredes de bloque de concreto, techo de aluzinc con canaleta, piso de concreto, con dos dormitorios, un baño, sala y cocina.	seis familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolas con el apoyo de los beneficiarios. Es supervisado por el vicealcalde y la unidad tecnica municipal. Se contrató tres albañiles: 1. Melvín Rosamber Villanueva 2. Rigoberto Mejia 3. Juan Ramirez	Fondos municipales Brigada Norteamericana de la iglesia bautista	L. 144,000 (es solo el aporte municipal) los materiales son comprados directamente por la organización que apoya	16-nov-15	Se están construyendo las seis pilas de las cuales hay dos completamente terminadas, también se colocaron siete de las doce puertas de las viviendas. Se estima un avance del 85% aproximadamente del total del proyecto.	L. 900,000.00	nov-16		N/A	N/A	N/A


Bach. Nancy Murillo
 Unidad Técnica Municipal