



PARA: Abogada Isis Perdomo
Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

DE: MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

ASUNTO: Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de septiembre del 2023.

FECHA: 09 de octubre de 2023.

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS** en el mes de septiembre del 2023 por esta Dirección, de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

PROYECTO No. 1**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Las Canoas
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Las Canoas Aldea Municipio, San Esteban, Departamento, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• Fondos FOSODE• Municipalidad




Presupuesto del Proyecto	Fondos FOSODE: L. 175,144.48 Municipalidad: L. 59,310.76
Fecha de Aprobación	14 de junio del 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 234,455.24 \$9,477.50
Fecha de Finalización	17 de julio del 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7381**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de septiembre, pero reportado hasta el mes de octubre de 2023.


MSc. Yadira Alvarez Licón
 Directora del FOSODE


PROYECTO No. 2

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: San José y Coyoles
Ubicación del Proyecto	Comunidad: : San José y Coyoles Municipio, Guayape Departamento, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.

Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.
--------------------------	---

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • Fondo FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 18,507.60 Fondo FOSODE: L. 4,107,650.09 Comunidad: L. 1,336,518.99
Fecha de Aprobación	20 de junio del 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 5,462,676.68 \$220,795.39
Fecha de Finalización	08 de junio del 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7409**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de septiembre, pero reportado hasta el mes de octubre de 2023.



**PROYECTO No. 3****1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Colonia Nueva Suyapa El Rincón Etapa 1
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Colonia Nueva Suyapa El Rincón Etapa 1 Municipio MDC , Departamento, Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• Fondo FOSODE• Comunidad
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE: L. 734,047.30 Comunidad: L. 286,100.14
Fecha de Aprobación	05 de abril del 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,020,147.44 \$ 41,227,57
Fecha de Finalización	25 de agosto del 2023

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7443

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de septiembre, pero reportado hasta el mes de octubre de 2023.


MSc. Yadira Álvarez Liconá
 Directora del FOSODE



PROYECTO No. 4
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Casa Hogar Aurora (FUNCAHA) – mejoras al sistema
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Casa Hogar Aurora (FUNCAHA), Municipio: Santa Rita, Departamento, Yoro
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • Fondo FOSODE
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 37,049.51 Fondo FOSODE: L. 96,468.37




Fecha de Aprobación	01 de agosto del 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 133,517.88 \$ 5,391.90
Fecha de Finalización	26 de julio del 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7627**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de septiembre, pero reportado hasta el mes de octubre de 2023.


MSc. Yadirá Álvarez Licona
 Directora del FOSODE



PROYECTO No. 5

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Peña Blanca Poncaya
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Peña Blanca Poncaya, Municipio:, Catacamas, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto




Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • Fondo FOSODE • Comunidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 256,843.66 Fondo FOSODE: L. 1,058,056.34 Comunidad: L. 433,437.88
Fecha de Aprobación	08 de febrero del 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,748,337.88 \$70,596.84
Fecha de Finalización	03 de enero del 2023

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7651

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de septiembre, pero reportado hasta el mes de octubre de 2023.


MSc. Yadira Álvarez Licona
 Directora del FOSODE



PROYECTO No. 6

1. Identificación del Proyecto.



Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Nuevas Flores Guangololo
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Nuevas Flores Guangololo, Municipio: MDC, Departamento: Francisco Morazan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • Fondo FOSODE • Comunidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 9,540.00 Fondo FOSODE: L. 9,540.00 Comunidad: L. 364,855.59
Fecha de Aprobación	02 de febrero del 2019
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 383,935.55 \$15,503.09
Fecha de Finalización	30 de agosto de 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7651**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A



Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de septiembre, pero reportado hasta el mes de octubre de 2023.

Y. Alvarez
MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

**PROYECTO No. 7****1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: San Agustín Arriba
Ubicación del Proyecto	Comunidad: San Agustín Arriba, Municipio San Esteban, Departamento, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">Fondo FOSODEMunicipalidad
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE: L. 41,785.20 Municipalidad: L. 1,593,432.75
Fecha de Aprobación	03 de octubre del 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,635,217.95 \$66,029.13
Fecha de Finalización	24 de septiembre de 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7651**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de septiembre, pero reportado hasta el mes de octubre de 2023.


MSc. Yadir Alvarez Licona
Directora del FOSODE



CC: Archivo FOSODE
CC: Digital PIFC/YFAL

