



MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

Cuenta N.º: 11-101-003235-7

CHEQUE No. 00006555

TALGUA

11 de septiembre de 2023

Lugar y Fecha

400,000.00

GRUPO LOPEZ S DE R L

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Daniel D. Ruiz Ruiz
Firma (s)

⑆01101079⑆00111010032357⑆00006555

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE SEGUNDO CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y GRUPO LOPEZ PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE POSTA POLICIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL EN SU SEGUNDA ETAPA POR LA CANTIDAD DE LPS. 500,000.00 CON ORDEN DE PAGO DE CHEQUE N° 6555 QUEDANDO PENDIENTE 15% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y EL 5% DE GARANTIA POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00006555

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBIÓ POR CARGO





Honduras, C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2023

Hora : 01:44 p.m.

USUARIO: J.SARMIENTO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14017

L.: 500,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1419

Fecha de Emisión: 11/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: GRUPO LOPEZ, S DE R L

Id/RTN: 04019022377607

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SEGUNDO CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y GRUPO LOPEZ PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE POSTA POLICIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL EN SU SEGUNDA ETAPA POR LA CANTIDAD DE LPS. 500,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 14017 CHEQUE N° 6555 QUEDANDO PENDIENTE 15% POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y EL 5% DE GARANTÍA POR CALIDAD DE OBRA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL EN TALGUA CENTRO 2DA FASE	500,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	100,000.00
Total de retenciones:		100,000.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	500,000.00
Monto Total:		500,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	500,000.00
- RETENCIONES	100,000.00
TOTAL	400,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Daniel B. ...

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmfaNiQwxjMurJIZNTgpl1KQvXQRLZC9Gqv0r+6VQmJ4KDhUSIrVfK0lcl3QZz6cB5H6pD5kiRtMbXwWxXXL0deWMFRyoPvR/AFpk0+mKejX8lqPcJAsd
GwrdK9Uuoc23W5akekGtOnzvjuZ44S4x

E-mail: grupolopez2022@gmail.com

Aldea El Portillo, en Instalaciones de Gasolinera Puma Cucuyagua, Cucuyagua Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
11	Sep.	2023

000-001-01-00 № 000072

CAI: 205D55-159BFF-F2428E-D1A7CB-0FC06E-D9 Fecha Limite de Emisión: 06/10/2023
1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N°000-001,01-00000051

Cliente: AL N° 000-001-01-00000100

R.T.N.

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 09/01/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 06/01/2023

Copia: Obligado Tributario Emisor

GRAN-TOTAL L.

Cantidad en Letras:

Cantidad en Letras: Cuatrocientos mil seiscientos

COTIZACION



PROYECTO : CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL EN CABECERA MUNICIPAL

PARA: MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA



FECHA:15/08/2023
VALIDO POR: 15 DIAS

DESCRIPCION	VALOR OFERTADO			
	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
LOSA DE 12 CMS. REF. #3 A.D , IMPERMIABILIZADA SOBRE ENTRADA Y CELDAS INT.	M2	13.2689655	L. 1,450.00	L 19,240.00
CURADO DE LOSA MONOLITICA DE 13 CMS. ESPESOR	M2	34	L. 40.00	L 1,360.00
PICADO DE LOSA PARTE INFERIOR	M2	34	L. 50.00	L 1,700.00
REPELLO Y PULIDO DE LOSA	M2	34	L. 350.00	L 11,900.00
CARGADOR (Cg-1) 0.15X0.15M, 4#3 Y EST #2@0.20M , DOS= 1:3:3 (PUERTAS , VENTANA)	ML	50	L. 350.00	L 17,500.00
PARED DE BLOQUE 6"	M2	480	L. 430.00	L 206,400.00
REPELLO Y PULIDO EN PADED DE BLOQUE 6"	M2	733	L. 330.00	L 241,900.00
TOTAL				L 500,000.00



COTIZACION



PROYECTO : CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL EN CABECERA MUNICIPAL

PARA: MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

FECHA:15/08/2023
VALIDO POR: 15 DIAS



DESCRIPCION	VALOR OFERTADO			
	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
LOSA DE 12 CMS. REF. #3 A.D , IMPERMIABILIZADA SOBRE ENTRADA Y CELDAS INT.	M2	13.2689655	L 1,500.00	L 19,903.45
CURADO DE LOSA MONOLITICA DE 13 CMS. ESPESOR	M2	34	L 45.00	L 1,530.00
PICADO DE LOSA PARTE INFERIOR	M2	34	L 55.00	L 1,870.00
REPELLO Y PULIDO DE LOSA	M2	34	L 360.00	L 12,240.00
CARGADOR (Cg-1) 0.15X0.15M, 4#3 Y EST #2@0.20M , DOS= 1:3:3 (PUERTAS , VENTANA)	ML	50	L 360.00	L 18,000.00
PARED DE BLOQUE 6"	M2	480	L 450.00	L 216,000.00
REPELLO Y PULIDO EN PADED DE BLOQUE 6"	M2	733	L 350.00	L 256,560.61
TOTAL				L 526,104.05

Marbin P.
FIRMA DEL INTERESADO
ESTADO DE GUATEMALA
MUNICIPIO DE TALGUA LEMPIRA
CUCUYA

COTIZACION



PROYECTO : CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL EN CABECERA MUNICIPAL


PARA: MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

FECHA: 15/08/2023
VALIDO POR: 15 DIAS



DESCRIPCION	VALOR OFERTADO			
	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
LOSA DE 12 CMS. REF. #3 A.D , IMPERMIABILIZADA SOBRE ENTRADA Y CELDAS INT.	M2	13 268,9655	L 1,550 00	L 20,566 90
CURADO DE LOSA MONOLITICA DE 13 CMS ESPESOR	M2	34	L 55 00	L 1,870 00
PICADO DE LOSA PARTE INFERIOR	M2	34	L 65 00	L 2,210 00
REPELLO Y PULIDO DE LOSA	M2	34	L 370 00	L 12,580 00
CARGADOR (Cg 1) 0 15X0 15M, 4#3 Y EST #2@0.20M, DOS= 1:3:3 (PUERTAS, VENTANA)	ML	50	L 370 00	L 18,500 00
PARED DE BLOQUE 6"	M2	480	L 470 00	L 225,600 00
REPELLO Y PULIDO EN PADED DE BLOQUE 6"	M2	733	L 370 00	L 271,221 21
TOTAL				L 552,548.11

FIRMA DEL INTERESADO





MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS HONDURAS C.A.



" SEGUNDO CONTRATO DE SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y LA EMPRESA GRUPO LOPEZ S DE R.L. REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR FRANCISCO ARTURO LOPEZ ALVARADO, PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICO DE POSTA POLICIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN OBRAS INICIALES DE SU SEGUNDA ETAPA.

NOSOTROS, DANIEL DERAS BENITEZ, MAYOR DE EDAD, CASADO, AGRICULTOR HONDUREÑO, CON IDENTIDAD No.1323-1960-00034, R T N. 13231960000345, SOLVENCIA MUNICIPAL No.13673, Y CON DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE DEL MUNICIPIO DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, ACTUALMENTE ALCALDE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO Y DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL PARA ESTE EFECTO Y QUIEN ADELANTE SE DENOMINARA **EL CONTRATANTE** POR UNA PARTE, Y POR LA OTRA **LA EMPRESA GRUPO LOPEZ S. DE .R. L RTN No. 04019022377607**. REPRESENTADA LEGALMENTE POR **FRANCISCO ARTURO LOPEZ ALVARADO**, TAMBIÉN MAYOR DE EDAD, CASADO, HONDUREÑO CON IDENTIDAD No. 0406-1962-00056, R T N. No 04061962000562, VECINO DE CUCUYAGUA DEPARTAMENTO DE COPAN QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ **"EL CONTRATADO**, HEMOS CONVENIDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, COMO EN EFECTO CELEBRAMOS ESTE SEGUNDO CONTRATO DE CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALGUA LEMPIRA, EN OBRAS FINALES DE SU SEGUNDA ETAPA.

PRIMERA : OBJETO DEL CONTRATO. EL PRESENTE INSTRUMENTO TIENE POR OBJETO CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FRANCISCO ARTURO LOPEZ ALVARADO, PARA LA EJECUCION DEL PROYETO CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL EN ESTA CABECERA MUNCIPAL, COMO OBRAS INICIALES EN SU SEGUNA ETAPA
SEGUNDA: FUNCIONES DE "FRANCISCO ARTURO LOPEZ ALVARADO"

- A) TRABAJAR BAJO LAS ÓRDENES DEL CONTRATANTE;
- B) CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE CONSISTE EN
- C) DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDAES QUE SE DETALLAN SEGÚN DISEÑO O PLANO ARQUITECTONICO DE PROYECTO, EL CUAL SE ANEXA CON SUS ESPECIFICACIONES, CONSIDERADO COMO TRABAJOS DE ACABADO DE OBRAS EN LA SEGUNDA ETAPA.

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO A OTORGARSE POR ESTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE **QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.500.000.00)** TOMANDO EN CUENTA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLANO ARQUITECTONICO, CONSIDERADAS ACTIVIDADES INICIALES DE LA SEGUNDA ETAPA Y QUE SEAN DE SATISFACCION PARA EL CONTRTANTE.

CUARTA: FORMA DE PAGO. "EL CONTRATANTE" HARÁ EL PAGO TOTAL EN UN SOLO DESEMBOLSO DE Lps. **(L.500,000.00)** CONSIDERANDO LAS OBRAS INICIALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO.

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO



MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS HONDURAS C.A.



QUINTA: ORDEN DE INICIO. EL INICIO DEL TRABAJO ES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
(20 DE AGOSTO DEL 2023).

SEXTA: PLAZO. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LAS OBRA REQUERIDAS EN UN PLAZO DE 20 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

SEPTIMA: GARANTIAS. "EL CONTRATISTA, SE COMPROMETE A CUMPLIR LA EJECUCION DE LA OBRA CONFORME A SU DISEÑO; EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RETRIBUIRA A LA MUNICIPALIDAD EL 10% DEL VALOR TOTAL DE LAS OBRAS EN SU SEGUNDA ETAPA. EL CONTRATADO SE LE HARA UNA RETENCION DEL 5% POR EL CUMPLIMIENTO DE CALIDAD DE OBRA, UN MONTO DE 15 % DEL MONTO TOTAL POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL CONTRATO.

OCTAVA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE. PAGARLE A FRANCISCO ARTURO LOPEZ ALVARADO LA CANTIDAD DE QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.500,000.00) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INICIALES DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO, SEGÚN DISEÑO, EQUIVALENTE AL PAGO POR EL SEGUNDO CONTRATO.

NOVENA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL. 1) FRANCISCO ARTURO LOPEZ ALVARADO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y CIVILES QUE SE DERIVEN AL CONTRATAR PERSONAL EN EL CASO QUE SE HAGA BAJO SU REQUERIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 2) FRANCISCO ARTURO LOPEZ ALVARADO, LIBERA DE TODA RESPONSABILIDAD AL CONTRATANTE EN CASO DE ACCIONES ENTABLADAS POR DAÑOS A TERCEROS EN RAZÓN DE TRANSGRESIONES DE SUS DERECHOS COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

DECIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO. ESTE CONTRATO PODRÁ RESCINDIRSE POR CUALQUIERA DE LAS CAUSALES SIGUIENTES: A) POR MUTUO ACUERDO; B) INCUMPLIMIENTO POR CUALQUIERA DE LAS PARTES DE LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO; C) EN CASO DE EVIDENTE NEGLIGENCIA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO; D) FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA "SOBRE LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN DE ACUERDO CON EL CONTRATO, NO SERÁ CONSIDERADO COMO INCUMPLIMIENTO, SI SE ATRIBUYE A CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, O POR CUALQUIER CAUSA QUE EL SUPERVISOR DE LA OBRA DE LA MUNICIPALIDAD DETERMINE QUE PUEDE JUSTIFICARSE EL ATRASO. EN CASO DE QUE UN EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE PROLONGUE HASTA EL PUNTO DE DEMORAR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO CONTRATADO POR MÁS DE DIEZ DIAS (10) CALENDARIO, CUAL QUIERA DE LAS PARTES CONTRATANTES PODRÁ PEDIR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO. EL AVISO O NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SERÁ DADO POR CUAL QUIERA DE LAS PARTES CON DIEZ (10) DÍAS DE ANTICIPACIÓN.

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO




MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS HONDURAS C.A.



DECIMA PRIMERA : SUPERVISIÓN. LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA PRODUCTO DE ESTE CONTRATO ES ASUMIDA POR EL SUPERVISOR ASIGNADO POR LA MUNICIPALIDAD, EL CUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU COMETIDO TENDRÁ LAS SIGUIENTE FUNCIONES: **A)** ASEGURAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL BANCO DE CONTRATISTAS, **B)** ASEGURAR QUE EL EQUIPO TECNICO HAYA REALIZADO EL PROCESO DE LAS ACIVIDADES A REALIZAR, SEGÚN EL CONTRATO DE LA OBRA Y SU NEGOCIACIÓN. **DECIMA SEGUNDA: CONTROVESIAS.** EN CASO DE EXISTIR CUALQUIER CONTROVERSIA DERIVADA DEL PRESENTE CONTRATO, Y DE NO LLEGARSE A UN ACUERDO ENTRE LAS PARTES, AMBOS TIENEN EXPEDITO EL DERECHO DE ACUDIR A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, PARA CUYOS EFECTOS "EL CONTRATISTA" RENUNCIA A SU DOMICILIO Y SE SOMETE AL DOMICILIO DE EL CONTRATANTE

DECIMA CUARTA: AMBAS PARTES MANIFESTAMOS ESTAR DE ACUERDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO. EN FE DE LO CUAL Y PARA CONSTANCIA, FIRMAMOS EL PRESENTE CONTRATO EN ORIGINAL Y DOS (2) COPIAS DEL MISMO CONTENIDO EN EL MUNICIPIO DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, A LOS 20 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES. 20/08/2023.



DANIEL DERAS BENITEZ
ALCALDE MUNICIPAL "CONTRATISTA"
Ident. 1323-1960-00034



FRANCISCO ARTURO LOPEZ ALVARADO
CONTRATISTA
Ident. 0406-1962-00056

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

PROYECTO : CONSTRUCCION POSTA POLICIAL 576 M2. PRIMER Y SEGUNDO NIVEL.
UBICACIÓN : CASCO URBANO TALGUA DEPTO. LEMPIRA.
FECHA : JUNIO 2022.



PRELIMINARES

No	DESCRIPCION	UNID	CANT.	P/UNITARIO	S/ TOTAL
1	CORTE Y NIVELACION DE PLANTEL	M3	230	L. 120,00	L. 27 600,00
2	EXCAVACION MECANIZADA PARA CISTERNA Y FOSA SEPTICA	M3	55	L. 220,00	L. 12 100,00
3	ACARREO Y DESALOJO MATERIAL EXCAVADO	M3	370	L. 70,00	L. 25 900,00
4	LIMPIEZA GENERAL	GLB	1	L. 2 000,00	L. 2 000,00
SUB-TOTAL PRELIMINARES					L. 67 600,00

PRIMER NIVEL (SOTANO) 288 M2

No	DESCRIPCION	UNID	CANT.	P/UNITARIO	S/ TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	ML	68	L. 30,00	L. 2 040,00
2	EXCAVACION COMUN PARA CIMENTACION 0.40 X0.50 X 120 ML	M3	20	L. 190,00	L. 3 800,00
3	EXCAVACION COMUN PARA MURO DE CONTENCCION 0.70X1.30X18M	M3	16	L. 190,00	L. 3 040,00
4	EXCAVACION COMUN PARA ZAPATA AISLADA (Z-1) 18 UNID. 70X70 CMS. X20 C	M3	18	L. 200,00	L. 3 600,00
5	ACARREO Y DESALOJO MATERIAL EXCAVADO	M3	70	L. 150,00	L. 10 500,00
6	COLOCACION DE CAMA DE ARENA e:5CM (M-02)	ML	5	L. 900,00	L. 4 500,00
7	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, M-01 (0.40X0.50XM) C-01	M3	30	L. 2 500,00	L. 75 000,00
8	MURO DE CONTENCCION (VER DETALLE VISTA FRONTAL)	M3	45,54	L. 2 500,00	L. 113 850,00
9	SOBRE ELEVACION BLOQUE DE 6" 120 ML X0.40M . Ref.#3 mm.	M2	60	L. 600,00	L. 36 000,00
10	ZAPATA AISLADA 0.70X0.70M e:0.20 M, DOS: 1:3:3, REF. 8#4 A.D	UNID	31	L. 1 500,00	L. 46 500,00
11	COLUMNA (COL-1) 0.25 X 0.25 M, 4#5, 2#4 Y EST #3 MM@0.15M, DOS= 1:3:3	ML	90	L. 1 300,00	L. 117 000,00
12	COLUMNA (COL-2) 0.25X0.25 M, 6 #4 Y EST #3 MM @0.15M, DOS= 1:3:3	ML	50	L. 1 200,00	L. 60 000,00
13	CASTILLO (COL-03) 0.15X0.15 M, 4#3 Y EST #2@0.15M, DOS= 1:3:3	ML	30	L. 450,00	L. 13 500,00
14	JAMBA (J-1) 0.10X0.15M, 2#3 Y EST #2@0.2M , DOS= 1:3:3 (PUERTAS ,VENTANA	ML	30	L. 320,00	L. 9 600,00
15	SOLERA INFERIOR (S-1), 0.15 X 0.20M, 4#4 Y EST #3@15CM, DOS= 1:3:3	ML	68	L. 570,00	L. 38 760,00
16	SOLERA INTERMEDIA (S-2), 0.15X0.20M, 4#3 Y EST #3@15CM, DOS= 1:3:3	ML	68	L. 580,00	L. 39 440,00
17	SOLERA SUPERIOR 0.15X0.20M REF. 4#4 Y ESTRIBOS #3MM@15 CMS. 1:2:3 AND	ML	68	L. 600,00	L. 40 800,00
18	VIGA (V-1) 20X35 CMS. , 6#4 Y EST # 3mm @0.15M, DOS= 1:3:3	ML	42	L. 1 800,00	L. 75 600,00
19	VIGA (V-2) 20X35 CMS. , 4# 5 Y 2#4 Y EST # 3mm @0.15M, DOS= 1:3:3	ML	42	L. 2 000,00	L. 84 000,00
20	ENCOFRADO DE MADERA DE PINO PARA FUNDICION DE LOSA MONOLITICA	M2	280	L. 600,00	L. 168 000,00
21	LOSA MONOLITICA DE 13 CMS. REF. #4 A @ 80 CMS. Y #3 @ 20 CMS.	M2	280	L. 1 450,00	L. 406 000,00
22	CURADO DE LOSA MONOLITICA	M2	280	L. 40,00	L. 11 200,00
23	PICADO DE LOSA	M2	280	L. 50,00	L. 14 000,00
24	REPELLO Y PULIDO DE LOSA	M2	280	L. 300,00	L. 84 000,00
25	CARGADOR (Cg-1) 0.15X0.15M, 4#3 Y EST #2@0.20M , DOS= 1:3:3 (PUERTAS ,VE	ML	16	L. 380,00	L. 6 080,00
26	PARED DE BLOQUE 6" SISADA	M2	220	L. 450,00	L. 99 000,00
27	RELLENO COMPACTADO MATERIAL DEL SITIO e=10CM AREA 346 M2	M3	50	L. 150,00	L. 7 500,00
28	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO e=10CM	M3	35	L. 350,00	L. 12 250,00
29	RELLENO CON MATERIAL SELECTO EN MURO CONTENCCION FRONTAL	M3	47,16	L. 280,00	L. 13 204,80
30	PISO DE CONCRETO SIMPLE 10 CMS. EN BODEGA	M2	288	L. 350,00	L. 100 800,00
31	GRADAS DE ACCESO INTERIOR 20 HUELLAS LONGITUD 6.30 ML , 1.20M ANCHO	ML	6,30	L. 3 800,00	L. 23 940,00
32	VERJA PASAMANOS EN GRADAS 0.90 ALTURA	ML	6,30	L. 1 500,00	L. 9 450,00
33	PORTON VEHICULAR DE 2.50X 4.50M ABATIBLE O CORREDIZO	UNID	1	L. 20 000,00	L. 20 000,00
34	VENTANAS METALICAS (V-1) ENMARCADA ANGULO 1"X1"X 3/16"	UNID	4	L. 3 000,00	L. 12 000,00
35	TALLADOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 15 CMS. VENTNAS Y PUERTAS	ML	140	L. 45,00	L. 6 300,00
36	TALLADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 20 CMS. CASTILLOS	ML	272	L. 55,00	L. 14 960,00
37	TALLADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 25 CMS. COLUMNAS Y VIGAS	ML	160	L. 65,00	L. 10 400,00
38	DESENCOFRADO DE LOSA MONOLITICO	M2	280	L. 60,00	L. 16 800,00
SUB-TOTAL PRIMER NIVEL					L. 1 813 414,80

SISTEMA HIDROSANITARIO PRIMER NIVEL

1	TRAZADO Y MARCADO	ML	30	L. 30,00	L. 900,00
2	EXCAVACION COMUN PARA TUBERIA 0.30X0.40M	M3	20	L. 190,00	L. 3 800,00
3	SUM .E INST. DE TUBERIA PVC DE 1/2" , SDR-26 (AGUA POTABLE)	ML	96	L. 40,00	L. 3 840,00
4	SUM. E INST. TUBERIA PVC DE 2" , RD 41 (AGUA GRISES)(CHIMENEAS GASES)	ML	30	L. 90,00	L. 2 700,00

5	SUM. E INST. TUBERIA P.V.C DE 3" SDR-41 (BAJANTE AGUAS LLUVIAS VIGA)	ML	36	L 100,00	L 3 600,00
6	SUM. E INST. TUBERIA PVC DE 4", RD 41 (AGUA NEGRAS Y LLUVIAS)	ML	60	L 150,00	L 9 000,00
7	CAJA DE REGISTRO DE 0.50X0.50X0.60M AGUAS NEGRAS	UNID	5	L 1 200,00	L 6 000,00
8	SUM. E INST. CAJA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA 0.60X0.60X0.60M	UNID	1	L 1 100,00	L 1 100,00
9	ACCESORIOS SISTEMA	GLB	1	L 2 000,00	L 2 000,00

TOTAL SISTEMA HIDROSANITARIO PRIMER NIVEL

L. 32 940,00

SISTEMA ELECTRICO PRIMER NIVEL

1	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS, INCLUYE BREAKER(2 , 220 V Y 6, 120V)	UNID	1	L 2 000,00	L 2 000,00
2	TUBO EMT DE 1 1/2" Ø	LANCE	3	L 300,00	L 900,00
3	CIRCUITO DE FUERZA,CABLE #8, INC. POLIDUCTO Y PVC	ML	15	L 220,00	L 3 300,00
4	CIRCUITO DE FUERZA,CABLE #10, INC. POLIDUCTO Y PVC	ML	150	L 125,00	L 18 750,00
5	CIRCUITO DE ILUM,CABLE #12 ,INC. POLIDUCTO Y PVC	ML	150	L 90,00	L 13 500,00
6	INTERRUPTOR SENCILLO,INC. CAJA RECTANGULAR. 2X4"	UNID	2	L 150,00	L 300,00
7	INTERRUPTOR DOBLE,INC. RECTANGULAR. 2X4"	UNID	4	L 220,00	L 880,00
8	INTERRUPTOR TRIPLE ,INC. RECTANGULAR. 2X4"	UNID	1	L 300,00	L 300,00
9	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO ,INC. CAJA RECTANGULAR 2X4" (H:0.40M)	UNID	6	L 300,00	L 1 800,00
10	SUM. E INST. LUS LED GRANDE DE TECHO, INC. PORTA FOCO	UNID	6	L 900,00	L 5 400,00
11	SUM. E INST. LED REFLECTO EXTERIOR	UNID	4	L 1 800,00	L 7 200,00
12	POLO A TIERRA , VARILLA DE BRONCE	UNID	2	L 250,00	L 500,00
13	ACCESORIOS DEL SISTEMA	GLB	1	L 1 500,00	L 1 500,00

TOTAL SISTEMA ELECTRICO PRIMER NIVEL

L. 56 330,00

COSTO TOTAL PRIMER NIVEL (SOTANO)

1 970 284,80

SEGUNDO NIVEL 288 M2.

No	DESCRIPCION	UNID	CANT.	P/UNITARIO	S/ TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	ML	220	L 30,00	L 6 600,00
2	COLUMNA (COL-1) 0.25 X 0.25 M, 6#4 Y EST #3MM @0.15M, DOS= 1:3:3	ML	95	L 1 300,00	L 123 500,00
3	COLUMNA (COL-2) 0.25X0.25 M, 4 #4 Y EST #3MM @0.15M, DOS= 1:3:3	ML	24	L 1 200,00	L 28 800,00
4	CASTILLO (COL-03) 0.15X0.15 M, 4#3 Y EST #2@0.15M, DOS= 1:3:3	ML	130	L 450,00	L 58 500,00
5	JAMBA (J-1) 0.10X0.15M, 2#3 Y EST #2@0.2M , DOS= 1:3:3 (PUERTAS , VENTANA)	ML	170	L 320,00	L 54 400,00
6	SOLERA INFERIOR ENTRADA (S-1), 0.15X0.20M, 4#3 Y EST #3@15CM, DOS= 1:3:3	ML	12	L 570,00	L 6 840,00
7	SOLERA SUPERIOR (S-2), 0.15X0.20M, 4#4 Y EST #3@15CM, DOS= 1:3:3	ML	220	L 550,00	L 121 000,00
8	VIGA CANAL PARED FRONTAL (VC-1), 0.25X0.30M, 6#4 Y EST # 3mm @0.15M, D	ML	10	L 2 600,00	L 26 000,00
9	CAPITEL INFERIOR COLUMNA CORREDOR 0.40X0.40X0.60 M CONCRETO LAVADO	UNID	4	L 1 500,00	L 6 000,00
10	CAPITEL SUPERIOR COLUMNA CORREDOR 0.40X0.40X0.60 M CONCRETO LAVADO	UNID	4	L 1 600,00	L 6 400,00
11	CORNIZA FRONTAL EN ACCESO PRINCIPAL , INC. PECHO PALOMA TERMINADA	ML	10	L 2 000,00	L 20 000,00
12	ENCOFRADO DE LOSA DE 13 CMS. ENTRADA PRINCIPAL Y AREA DE CELDAS	M2	34	L 350,00	L 11 900,00
13	LOSA DE 12 CMS. REF. #3 A.D , IMPERMIABILIZADA SOBRE ENTRADA Y CELDAS II	M2	34	L 1 450,00	L 49 300,00
14	CURADO DE LOSA MONOLITICA DE 13 CMS. ESPESOR	M2	34	L 40,00	L 1 360,00
15	PICADO DE LOSA PARTE INFERIOR	M2	34	L 50,00	L 1 700,00
16	REPELLO Y PULIDO DE LOSA	M2	34	L 350,00	L 11 900,00
17	CARGADOR (Cg-1) 0.15X0.15M, 4#3 Y EST #2@0.20M , DOS= 1:3:3 (PUERTAS , VE	ML	50	L 350,00	L 17 500,00
18	PARED DE BLOQUE 6"	M2	480	L 430,00	L 206 400,00
19	REPELLO Y PULIDO EN PADED DE BLOQUE 6"	M2	960	L 330,00	L 316 800,00
20	PISO PORCELANATO DE 0.60X0.60M, COMPLETAMENTE INSTALADO	M2	256	L 900,00	L 230 400,00
21	PORCELANATO DE 0.60X0.60 M EN MOLDURA H=10CM	ML	250	L 120,00	L 30 000,00
22	PISO AREA SANITARIA CERAMICA ANTIDERAPANTE 0.50X0.50 M.	M2	16	L 450,00	L 7 200,00
23	PISO CERAMICA ANTIDERRAPANTE EN DUCHA AREA SANITARIA 0.33X0.33 M.	M2	8	L 450,00	L 3 600,00
24	CERAMICA EN PARED DE BAÑOS, 0.20X0.30M, ALTURA 1.80M	M2	35	L 430,00	L 15 050,00
25	ENCHAPE DE PIEDRA DE FABRICA, DETALLES EN CORNIZA	M2	10	L 1 250,00	L 12 500,00
26	SUM. E INST. VENTANA VIDRIO CORREDIZO, (V-1), 1.40 X 1.20 M. (14 UNID)	M2	24	L 3 900,00	L 93 600,00
27	SUM. E INST. VENTANA ALTURA ,V-2, 0.40 X 1.40M (2 UNID.)	M2	1,12	L 3 900,00	L 4 368,00
28	SUM. E INST. VENTANA ALTURA ,V-3, 0.60 X 1.00 M (5 UNID.)F.F	M2	2	L 3 900,00	L 7 800,00
29	SUM. E INST. BALCON METALICO DECORADO Y PINTADO	M2	28	L 1 200,00	L 33 600,00
30	SUM. E INST. PUERTA PRINCIPAL (P-1) ALUMINIO Y VIDRIO FIJO 1.60X2.40M	UNID	1	L 18 000,00	L 18 000,00
31	SUM. E INST. PUERTA TERMOFORMADA (P-2)DE 1.00 X2.00M INC. CONTRAMAR	UNID	7	L 3 500,00	L 24 500,00
32	SUM. E INST. PUERTA CORREDIZA (P-3)EN BAÑOS .	UNID	4	L 5 000,00	L 20 000,00
33	SUM. E INST. PUERTA METALICA (P-4) 1.00X2.00M	UNID	2	L 4 500,00	L 9 000,00
34	SUM. E INST. PUERTA CORRIDIZA TIPO BARROTES ACERO # 6 Y PLATINA DE 1 1/2	UNID	2	L 8 000,00	L 16 000,00

35	PILA LAVANDERO 0.90 X1.10X1.85, REPELLADA Y PULIDA AL 100%	UNID	1	L 5 000,00	L 5 000,00
36	ESTRUCTURA DE TECHO, TIJERAS TUBO IND. 2"X6"CHAPA 14, CLAVADORES CAM	M2	300	L 435,00	L 130 500,00
37	CUBIERTA DE TECHO ALUZINC INDUSTRIAL CAL-26	M2	250	L 265,00	L 66 250,00
38	CIELO FALSO, PERFIL METALICO LAMINA P.V.C, INC. FACIA EXTERIOR PERIEMTR	M2	250	L 330,00	L 82 500,00
39	PINTURA BASE	M2	950	L 65,00	L 61 750,00
40	PINTURA ACRILICA, DOS MANOS,	M2	950	L 95,00	L 90 250,00
TOTAL GENERALES					L. 2 120 654,12

SISTEMA HIDROSANITARIO					
1	SUM. E INST. DE TUBERIA PVC DE 1/2", SDR-26 (AGUA POTABLE)	ML	36	L 40,00	L 1 440,00
2	SUM. E INST. DE TUBERIA P.V.C DE 3/4" SDR-26 (AGUA POTABLE)	ML	36	L 60,00	L 2 160,00
3	SUM. E INST. TUBERIA PVC DE 2", RD 41 (AGUA GRISES) (CHIMENEAS GASES)	ML	24	L 90,00	L 2 160,00
4	SUM. E INST. TUBERIA P.V.C DE 3" SDR-41 (BAJANTE AGUAS LLUVIAS VIGA)	ML	12	L 100,00	L 1 200,00
5	SUM. E INST. TUBERIA PVC DE 4", RD 41 (AGUA NEGRAS Y LLUVIAS)	ML	36	L 150,00	L 5 400,00
6	SUM. E INS. SERVICIO SANITARIO (COLOR)	UNID	6	L 6 000,00	L 36 000,00
7	SUM. E INST. SERVICIO SANITARIO (BLANCO)	UNID	2	L 4 500,00	L 9 000,00
8	SUM. E INST. DE LAVAMANOS CON PEDESTAL	UNID	6	L 3 000,00	L 18 000,00
9	SUM. E INST. DE LAVATRASTO DE ALUMINIO GRANDE	UNID	1	L 5 000,00	L 5 000,00
10	PILA LAVANDERO 1.00X1.50M, H=0.9M, LADRILLO RAFON ,INC ACCESORIOS	GLB	1	L 5 500,00	L 5 500,00
11	SUM. E INST. ELECTRODUCHAS 220 V.	UNID	4	L 1 200,00	L 4 800,00
12	SUM. E INST. TANQUE TERMOPLASTICO DE 1700 LITROS, INC. ACCESORIO	UNID	1	L 10 000,00	L 10 000,00
13	ACCESORIOS SISTEMA	GLB	1	L 3 000,00	L 3 000,00
TOTAL SISTEMA HIDROSANITARIO					L. 103 660,00

MODULO SISTEMA ELECTRICO					
1	ACOMETIDA ELEC. EXTERBA TRIPLE CERO	ML	15	L 120,00	L 1 800,00
2	ACOMETIDA ELEC. INTERNA CABLE COBRE #6 TRES HILOS	ML	15	L 150,00	L 2 250,00
3	BASE DE CONTADOR METALICA 100 AMP	GLB	1	L 1 200,00	L 1 200,00
4	MUFA DE 1 1/2" Ø	LANCE	6	L 200,00	L 1 200,00
5	TUBO EMT DE 1 1/2" Ø	UNID	1	L 1 500,00	L 1 500,00
6	MEDIDOR 100AMP	UNID	1	L 8 000,00	L 8 000,00
7	CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS, INCLUYE BREAKER 5, 220 V Y 10, 120V)	ML	300	L 110,00	L 33 000,00
8	CIRCUITO DE FUERZA, CABLE #10, INC. POLIDUCTO Y PVC	ML	270	L 80,00	L 21 600,00
9	CIRCUITO DE ILUM, CABLE #12, INC. POLIDUCTO Y PVC	UNID	3	L 150,00	L 450,00
10	INTERRUPTOR SENCILLO, INC. CAJA RECTANGULAR. 2X4"	UNID	16	L 220,00	L 3 520,00
11	INTERRUPTOR DOBLE, INC. RECTANGULAR. 2X4"	UNID	4	L 300,00	L 1 200,00
12	INTERRUPTOR TRIPLE, INC. RECTANGULAR. 2X4"	UNID	42	L 300,00	L 12 600,00
13	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO ,INC. CAJA RECTANGULAR 2X4" (H=0.40M)	UNID	7	L 350,00	L 2 450,00
14	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO ,INC. CAJA RECTANGULAR 2X4" (H=0.40M)	UNID	8	L 2 000,00	L 16 000,00
15	SUM. E INST. LAMPARA GRANDE DE TECHO	UNID	12	L 1 500,00	L 18 000,00
16	SUM. E INST. LAMPARA MEDIANA DE TECHO	UNID	10	L 900,00	L 9 000,00
17	SUM. E INST. LAMPARA DECORATIVA DE PARED.	UNID	43	L 900,00	L 38 700,00
18	SUM. E INST. LUCES EXTERIORES EN ESQUINA DE CASA (TIPO REFLECTOR)	UNID	4	L 1 800,00	L 7 200,00
19	SUM. E INST. LUCES EXTERIORES EN ESQUINA DE CASA (TIPO REFLECTOR)	UNID	2	L 250,00	L 500,00
20	POLO A TIERRA , VARILLA DE BRONCE	ML	90	L 120,00	L 10 800,00
21	SUM. E INST CIRCUITO DE RED INTERNA, CABLE, INTERNET, TELF.	GLB	1	L 3 000,00	L 3 000,00
22	ACCESORIOS DEL SISTEMA				L 194 170,00
TOTAL SISTEMA ELECTRICO					
COSTO TOTAL SEGUNDO NIVEL					2 418 484,12

FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION 2.50X3.00 X2.50M					
1	TRAZADO Y MARCADO	ML	15	L 30,00	L 450,00
2	EXCAVACION COMUN	M3	40	L 190,00	L 7 600,00
3	ACARREO Y DESALOJO DEL MATERIAL EXCAVADO	M3	60	L 150,00	L 9 000,00
4	LOSA INFERIOR e 0.15 M, REF #3 @ 0.25 M A/S , DOS=1:3:3 FOSA SEPTICA.	M2	7.50	L 1 450,00	L 10 875,00
5	CASTILLOS DE 15X15CMS. REF. 4#3 Y ANILLOS # 2 CONCRETO 1:3:3 FOSA SEPTICA.	ML	12	L 450,00	L 5 400,00
6	PARED DE LADRILLO RAFON , PERIMETRO, DOS=1:4 FOSA SEPTICA	M2	22	L 600,00	L 13 200,00
7	PARED LADRILLO A TESON EN POZO ABS. 300 UNID ML.	M2	20	L 560,00	L 11 200,00

8	SOLERA SUPERIOR DE 0.15X0.15M, 4#3 Y EST #3@0.15CMS, DOS=1:3:3 FOSA SE	ML	11	L 600,00	L 6 600,00
9	REPELLO Y PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR	M2	44	L 330,00	L 14 520,00
10	VIGA INTERMEDIA DE APOYO V-1, REF. 4#4 Y ANILLOS # 3 mm.@ 15 cms.	ML	2,50	L 1 800,00	L 4 500,00
11	LOSA SUPERIOR DE 12 CMS REF. #3 A.D, CONCRETO 1:3:3 FOSA SEPTICA.	M2	7,50	L 1 450,00	L 10 875,00
12	TAPADERA DE CONCRETO 0.60X0.60M REF. #3 A.D FOSA SEPTICA.	UNID	1	L 1 200,00	L 1 200,00
13	TAPADERA CIRCULAR DE POZO ABS. REF# 3 RADIAL	GLB	1	L 2 500,00	L 2 500,00
14	AGREGADO DE FILTRACION POZO- PRODUCTO TAMIZADO	GLB	1	L 3 000,00	L 3 000,00
15	ACCESORIOS DEL SISTEMA	GLB	1	L 1 000,00	L 1 000,00
16	LIMPIEZA GENERAL	GLB	1	L 1 000,00	L 1 000,00
TOTAL PLANTA FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION					L. 102 920,00

CISTERNA DE 2645 GALONES					
1	TRAZADO Y MARCADO	ML	9	L 30,00	L 270,00
2	EXCAVACION COMUN	M3	15	L 190,00	L 2 850,00
3	ACARREO Y DESALOJO DEL MATERIAL EXCAVADO	M3	20	L 150,00	L 3 000,00
4	LOSA INFERIOR e= 0.15 M, REF #3@0.25 M A/S , DOS=1:3:3	M2	5	L 1 450,00	L 7 250,00
5	CASTILLOS DE 15X15CMS. REF. 4#3 Y ANILLOS # 2 CONCRETO 1:3:3 .	ML	15	L 450,00	L 6 750,00
6	PARED DE LADRILLO RAFON, PERIMETRO, DOS=1:4	M2	20	L 600,00	L 12 000,00
7	SOLERA SUPERIOR DE 0.15X0.15M, 4#3 Y EST #3@0.15CMS, DOS=1:3:3 .	ML	9	L 600,00	L 5 400,00
8	REPELLO Y PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR	M2	40	L 330,00	L 13 200,00
9	VIGA INTERMEDIA DE APOYO V-1, REF. 4#4 Y ANILLOS # 3 mm.@ 15 cms.	ML	2	L 1 800,00	L 3 600,00
10	LOSA SUPERIOR DE 12 CMS REF. #3 A.D, CONCRETO 1:3:3 CISTERNA	M2	5	L 1 450,00	L 7 250,00
11	TAPADERA METALICA 0.60X0.60M REF. #3 A.D CISTERNA. PINTADA	UNID	1	L 1 500,00	L 1 500,00
12	RELLENO COMPACTADO MATERIAL SELECTO	M3	9	L 350,00	L 3 150,00
13	BOMBA DE 1 HP, INC. CONECCIONES Y ADAPTADORES	GLB	1	L 16 070,00	L 16 070,00
14	SUM. E INST. TUBERIA DE 1/2" DIAM SDR-26	ML	12	L 60,00	L 720,00
15	SUM. E INST. TUBERIA DE 3/4" DIAM SDR-26	ML	12	L 80,00	L 960,00
16	SUM. E INST. TUBERIA DE 4" DIAM SDR-41	ML	12	L 300,00	L 3 600,00
17	CIRCUITO DE FUERZA CABLE #10 , TRES LINEAS, INC. DUCTO	ML	20	L 150,00	L 3 000,00
18	ACCESORIOS DEL SISTEMA	GLB	1	L 3 000,00	L 3 000,00
19	LIMPIEZA GENERAL	GLB	1	L 1 000,00	L 1 000,00
TOTAL CISTERNA DE 2,645 GALONES					L. 94 570,00

RESUMEN		
No.	DESCRIPCION	MONTO
1	COSTO PRIMER NIVEL (SOTANO)	L. 1 970 284,80
2	COSTO SEGUNDO NIVEL (OFICINAS, HABITACIONES,COCINA COMEDOR Y CELDAS)	L. 2 418 484,12
3	COSTO FOSA SEPTICA Y POZO ABSORCION	L. 102 920,00
4	COSTO CISTERNA DE 2645 GALONES	L. 94 570,00
	SUB-TOTAL	L. 4 586 258,92
5	IMPREVISTO 1.50 %	L 68 793,88
	MONTO TOTAL DEL PROYECTO	L. 4 655 052,80

ING. RIGOBERTO R. MARQUEZ
C.I.C.H 2083
CEL. 31832348



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-64505

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO LOPEZ, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **04019022377607**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-64505 en fecha 04/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415935921 de fecha 04/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35747063064, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-64505** o mediante el siguiente código QR:

Por Actividades Artículo 20	42	0.00	49	0.00	56	0.00	63	0.00
Por Intereses No Bancarios	43	0.00	50	0.00	57	0.00	64	0.00
Por Alquileres	44	0.00	51	0.00	58	0.00	65	0.00
Otros Ingresos Gravados	45	0.00	52	0.00	59	0.00	66	0.00
Totales del Ejercicio	46	1,319,884.15	53	1,225,997.29	60	93,886.86	67	0.00
Arastre de Pérdida Artículo 20			68		69	0.00	..	0.00
			Número de Resolución					

E. BASE IMPONIBLE

Ingresos Brutos	959	0.00						
Ingresos Brutos Período Fiscal Anterior	960	1,319,884.15	70	93,886.86	121	0.00	221	0.00
Ingresos Brutos Período Fiscal Actual			71	0.00				
Renta Neta Gravable o Base Imponible								
Pérdida del Ejercicio								

F. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

Impuesto Causado	72	23,471.72	122	0.00	222	0.00		
G. CONCEPTO DE CRÉDITO								
Importe por Exoneración o Reducción	73	0.00	123	0.00	223	0.00		
Retención Art. 50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta	74	0.00						
Retención Anticipo ISR o ATN(1%) Art. 19 Dec. 17-2010	703	0.00	704	0.00	224	0.00		
Pagos a Cuenta	75	0.00	715	0.00	225	0.00		
Excedente del Ejercicio Fiscal Anterior	76	0.00	124	0.00	226	0.00		
Cesiones de Créditos Rectificadas	77	0.00	125	0.00	227	0.00		
Pagos Realizados para el Período	78	0.00						
Créditos por Generación de Nuevos Empleos (Decreto 54-96)	79	0.00						
Retención por Anticipo ISR por Importaciones	712	0.00	126	0.00	228	0.00		
Importe por Compensación	80	0.00	127	0.00	718	0.00		
Impuesto Sobre la Renta a Pagar	713	0.00						
Créditos Aplicados a Pagos a Cuenta	721	0.00						
Pagos por Anticipo 1% ISR (Decreto 96-2012)	101	0.00	129	0.00	230	0.00		
Total Crédito	102	0.00	716	0.00	231	0.00		
Excedente a Favor del Obligado Tributario	714	0.00	717	0.00	232	0.00		
Importe a Compensar por Excedentes								
Excedente Real a Favor del Obligado Tributario	103	0.00	720	0.00	719	0.00		

H. LIQUIDACIÓN DE IMPORTES A PAGAR

Impuesto a Pagar	104	23,471.72	130	0.00	233	0.00		
Multa	105	0.00	131	0.00	234	0.00		
Recargo	106	0.00	132	0.00	235	0.00		
Intereses	107	0.00	133	0.00	236	0.00		

DATOS DEL CONTADOR

Apellidos del Contador	108	Mejía Cruz	110	18081991007122				
Nombres del Contador	109	Osman Darinel	111	313957				
			Código de Banco	99				
			Fecha Presentación	26/04/2023				



35747063064

Original Presentada por el Obligado Tributario.

SAR-357

DECLARACIÓN JURADA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO TOTAL NETO Y
APORTACIÓN SOLIDARIA
PERSONA JURÍDICA

Razón o Denominación Social
GRUPO LOPEZ, S. DE R. L.

DECLARACIÓN No. 1 35747063064
PERIODO 2 01-2022
R.T.N. 4 D4019022377607
CÓDIGO DE IMPUESTO 18 100
CÓDIGO DE CONCEPTO 19 1
NÚMERO DE DECLARACIÓN QUE CORRIGE 21 0

IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO TOTAL NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA
PERSONA JURÍDICA

Tipo de Declaración 20 Original

A. DATOS GENERALES

Barrio, Colonia o Aldea

ALDEA EL PORTILLO

Sector o Zona

Municipio

06 - CUCUYAGUA

Correo Electrónico

grupolopez2022@gmail.com

Código Actividad Secundaria

22

Fecha de Constitución

22/03/2022

Motivo de Renta

0 - Periodo Normal

Aplicación Art. 22 ISR

NO

Calle/Avenida

No. de Casa o Apartamento

SN

Teléfono

94648347

Código Actividad Económica

4390

Actividad Secundaria

239

Fecha de Inicio de Actividades

01/06/2022

Régimen Especial/Exonerado

NINGUNO

242

25

601

604

607

22

239

242

25

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

605

608

237

240

243

602

<Municipalidad>

TEL. _____

Orden de Inicio Proyecto de Ejecución


Por este medio se autoriza el inicio del proyecto "CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y LA EMPRESA GRUPO LOPEZ S DE R.L REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR FRANCISCO ARTURO LOPEZ ALVARADO, PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE POSTA POLICIAL EN CABECERA MUNICIPAL EN SU SEGUNDA ETAPA" 2do contrato "para el día 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 AL SEÑOR FRANCISCO ARTURO LOPEZ ALVARADO, Con numero de identidad **0406-1962-00056** quien ha sido adjudicado para el desarrollo del proyecto según la cotización realizada.

Departamento: LEMPIRA

Ubicación: TALGUA LEMPIRA

Fuente de financiamiento: MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

A los 20 Días del mes de AGOSTO del año 2023.



DANIEL DERAS-BENITEZ
Alcalde Municipal TALGUA LEMPIRA

MUNICIPALIDAD DE TALGUA
CONTRUCCION DE POSTA POLICIAL,2DO CONTRATO SEGUNDA ETAPA EN TALGUA LEMPIRA

Fecha de realización:	9/9/2023
Ubicación:	TALGUA LEMPIRA
Periodo de estimación :	20 de AGOSTO AL 10 SEPTIEMBRE
Fuente financiamiento	MUNICIPALIDAD DE TALGUA

Contratista:	FRANCISCO ARTURO LOPEZ ALVARADO	Ident.	0406-1962-00056
Supervisor/UTM :	ONAN JAFET VASQUEZ TORRES		
Tel. Supervisor/UTM:	99753268		

MONTO CONTRATO A TODO COSTO.		500,000.00	Plazo en días:	20 DIAS
FECHA DE INICIO	20 DE AGOSTO DEL 2023		Ampliación Plazo:	
PAGO ESTIMACION ANTERIOR	00.00		% Avance Físico (según estimación):	100%
PAGO ESTIMACION ACTUAL	500,000.00		% Avance Financiero (según Tesorería):	100%
PAGO ACUMULADO	500,000.00		% Avance en Tiempo (según contrato):	100%

30

OBSERVACIONES GENERALES:		CUANTIFICACION DE PERSONAL DE OBRA	
Observaciones a la obra:			
PRESENTA BUENA CALIDAD DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.			
		Maestro de obra:	1
		Albañiles:	3
		Peones:	6
		Otros	
		Suficiente	X
		No suficiente	
		Cantidad de Materiales:	
		Suficiente	X
		No suficiente	
		Materiales Rechazados:	
			0
		Calidad de obra:	
		X	Regular
		X	Rechazado
		Aprobado	



Observaciones en la obra:
ACTIVIDADES EVACUADAS:

CARGADOR, PUERTAS
PARED DE BOQUE DE 6 PUL
REPELLO Y PULIDO EN PARED DE BLOQUE 6 PULGADAS

Conclusiones

LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA VAN DE MUY BUENA CALIDAD PARA EL INICIO DE LA SEGUNDA ETAPA CUMPLIENDO A CABALIDAD CON EL DISEÑO ARQUITECTONICO Y LO SOLICITADO POR EL CONTRATANTE



MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA
HONDURAS C.A



CONSTANCIA DE AVANCE DE OBRA

Por medio de la presente el suscrito encargado de **LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL**

INFORMA del avance de obra en referencia al proyecto, de " 2do CONTRATO SEGUNDA ETAPA SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y LA EMPRESA GRUPO LOPEZ S DE R.L REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR FRANCISCO ARTURO LOPEZ ALVARADO, PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE POSTA POLICIAL EN CABECERA MUNICIPAL "

Construcción que realizada bajo la responsabilidad del contratista: **FRANCISCO**

ARTURO LOPEZ ALVARADO con numero de identidad: **0406-1962-00056** Segunda parte llevando un avance físico del 100%, de las actividades realizadas en el contrato actual, porque la segunda fase de este proyecto es mucho más alto su valor por lo cual el contratista solicita un último abono por la cantidad de 500,000.00 una vez estando finalizada la obra según lo estipula el contrato celebrado entre la municipalidad y el señor Francisco Arturo Lopez Alvarado como contratista, dicho desembolso será pagado una vez esté este en ejecución el proyecto de construcción de posta policial considerando la segunda etapa.

Para los fines Legales consiguientes que al interesado convenga se extiende la presente en el Municipio de Talgua, departamento de Lempira a los 8 días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés.

DANIEL DERAS BENITEZ
ALCALDE MUNICIPAL



FRANCISCO ARTURO LOPEZ ALVARADO
CONTRATISTA



ONAN JAFET VASQUEZ TORRES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

Fecha de realización:	25/8/2023
Ubicación:	TALGUA LEMPIRA
Periodo de estimación:	20 de AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE
Fuente financiamiento	MUNICIPALIDAD DE TALGUA

Contratista:	FRANCISCO ARTURO LOPEZ ALVARADO	Ident.	0406-1962-00056
Supervisor/UTM :	ONAN JAFET VASQUEZ TORRES		
Tel. Supervisor/UTM:	99753268		

MONTO CONTRATO A TODO COSTO.		500,000.00	Plazo en días:	20 DIAS
FECHA DE INICIO		20 DE AGOSTO DEL 2023	Ampliación Plazo:	
PAGO ESTIMACION ANTERIOR		00.00	% Avance Físico (según estimación):	60%
PAGO ESTIMACION ACTUAL		500,000.00	% Avance Financiero (según Tesorería):	60%
PA\$ CUMULADO		500,000.00	% Avance en Tiempo (según contrato):	60%

OBSERVACIONES GENERALES:		CUANTIFICACION DE PERSONAL DE OBRA	
Observaciones a la obra:			
PRESENTA BUENA CALIDAD DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.			
		Maestro de obra:	1
		Albañiles:	3
		Peones:	6
		Otros	
		Suficiente	X
		No suficiente	
		Cantidad de Materiales:	
		Suficiente	X
		No suficiente	
		Materiales Rechazados:	
Calidad de obra:			
X		Regular	
X		Rechazado	
Aprobado			
		0	

Observaciones en la obra:
ACTIVIDADES EVACUADAS:

ACTIVIDADES EVALUADAS:

TRAZADO Y MARACADO, COLUMNAS, CASTILLOS, JAMBA SOLERAS SON LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS MEDIANTE EL AVANCE FISICO DE LA ESTRUCTURA, LA CUAL SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE DISEÑO

LOS TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA VAN DE MUY BUENA CALIDAD DE LA SEGUNDA ETAPA CUMPLIENDO A CABALIDAD CON EL DISEÑO ARQUITECTONICO Y LO SOLICITADO POR EL CONTRATANTE



MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA HONDURAS C.A



ACTA DE RECEPCION FINAL

Nosotros los abajo firmantes, después de haber realizado la inspección final de las obras y haberlas confrontado con el proyecto "CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y LA EMPRESA GRUPO LOPEZ S DE R.L REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR FRANCISCO ARTURO LOPEZ ALVARADO, PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE POSTA POLICIAL EN CABECERA MUNICIPAL, 2do CONTRATO DE LA SEGUNDA ETAPA " por medio de la presente hacemos constar que los trabajos del proyecto en referencia ejecutados bajo la responsabilidad del señor: **FRANCISCO ARTURO LOPEZ ALVARADO** con identidad; **0406-1962-00056**, con fondos provenientes de la municipalidad de Talgua Lempira, han sido realizados con apego a las cláusulas de contrato, sus respectivas especificaciones y demás documentos contractuales.

Por lo tanto, se da por recibido a entera satisfacción la obra objeto del contrato.

Talgua, Lempira 10 del mes de septiembre del año 2023


DANIEL DERAS BENITEZ
ALCALDE MUNICIPAL


FRANCISCO ARTURO LOPEZ ALVARADO
CONTRATADO


ONAN JAFET VASQUEZ TORRES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

