



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Municipalidad de Cane, Departamento La Paz
Proyectos Municipales en Materia de Transparencia

Identificación del Proyecto	
1. Propietario del Proyecto:	CONSTRUCTORA INGENIUM S DE R.L.
2. Sector o Sub sector:	BARRIO LA VIOLETA
3. Nombre del Proyecto:	“RECONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL I ETAPA, UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, CANE, LA PAZ.”
4. Ubicación Geográfico del Proyecto:	Casco urbano del Municipio
5. Objetivo General del Proyecto:	Beneficiar a 5190 habitantes del municipio de Cane
6. Objetivos Específicos del Proyecto	<ul style="list-style-type: none">• Mejorar el acceso recreativo de las personas• Reconstrucción del parque central.
7. Descripción del Proyecto:	El proyecto de reconstrucción del parque central del municipio de Cane, consiste en demolición de áreas existentes, emplanación del terreno, pared de bloques para jardinería, fuentes y cisternas, estampado, kiosco centra, instalaciones eléctricas.
Elaboración del Proyecto	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Beneficiar a 5190 habitantes
2. Impacto en las planificaciones institucionales	No aplica
3. Detalles de Contacto:	El contrato se firmó el 03 de Julio del 2023, teniendo una vigencia de 150 días calendario a partir de la orden de inicio
4. Fuente de Financiamiento:	Alcaldía municipal de Cane
6. Costo del Proyecto (En caso de no tener un costo exacto, mostrar una proyección del mismo):	Lps. 2,985,607.92



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
 ALCALDE MUNICIPAL
 E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

7. Fecha de Finalización:	02/12/2023			
Detalles del Proyecto				
Etapas del Proyecto	Descripción de la Etapa	Periodo de Implementación	Responsable	Indicador de Cumplimiento
EJECUCION	Demolición de áreas existentes, emplanacion del terreno, construccion de jardinerías, cisterna, kiosco.	06/07/2023 al 16/09/2023	Luis Fernando Martínez	Tramos planeados culminados
Ejecución y Seguimiento del Proyecto				
1. Estado del Proyecto (Actual):	Ejecutado aproximadamente en un 25.56%			
2. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente:	NO APLICA			
3. Variación en el costo del Proyecto:	NO APLICA			
4. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto:	NO APLICA			
5. Razones de los cambios antes mencionados:	NO APLICA			



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org


Luis Fernando Martín
Desarrollo Comunitario





Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2023
Hora : 11:54 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16306

L.: 581,891.34

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12634

Fecha de Emision: 29/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 08019018064932

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de Primera Estimación del Proyecto Reconstrucción del Parque Municipal I Etapa, ubicado en el Barrio La Violeta, Cane La Paz.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 000 001 47110 11-001-01	Reconstrucción Y Mejoras Del Parque Municipal	581,891.34

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	581,891.34
Monto Total:		581,891.34

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	581,891.34
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	581,891.34

Alcalde Municipal

Tesorería Municipal

Recibido por: _____

Identidad No.: 181005811001

0s+js/j9.Imcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94lI6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFi5vuiTsL.T2YmLkeUX6fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKIwMadp8R xapLzqZD1XGt6i8Qj8bBg==

MUNICIPALIDAD DE CANE
PROYECTO: RECONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE CANE, PRIMERA ETAPA
UBICACIÓN: CASCO URBANO, CANE LA PAZ
EJECUTOR: CONSTRUCTORA INGENIUM
ESTIMACION Nº 1
PERIODO: jueves 06 de julio de 2023 AL sábado 16 de septiembre de 2023

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
MODULO: DEMOLICIONES Y DESMONTAJE												
1	CERCA PERIMETRAL PROVISIONAL CON LAMINA ZINC/MADERA	M.L.	185.23	L 294.98	L 54,639.15	0.00	L -	185.23	L 54,639.15	185.23	L 54,639.15	100.00%
2	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO (PISO)	M2	904.26	L 52.80	L 47,744.93	0.00	L -	904.26	L 47,744.93	904.26	L 47,744.93	100.00%
3	DESMONTAJE DE POSTES DE LAMPARAS EXISTENTES	UNID	36.00	L 67.38	L 2,425.68	0.00	L -	36.00	L 2,425.68	36.00	L 2,425.68	100.00%
4	DESMONTAJE DE TECHO DE CASETA, KIOSKO	M2	65.45	L 53.90	L 3,527.76	0.00	L -	65.45	L 3,527.76	65.45	L 3,527.76	100.00%
5	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	191.57	L 185.20	L 35,478.76	0.00	L -	191.57	L 35,478.76	191.57	L 35,478.76	100.00%
SUB TOTAL DEL MODULO DEMOLICIONES					L 143,816.27				L 143,816.27		L 143,816.27	100.00%
MODULO: EXPLANACION DEL TERRENO												
6	CORTE DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA	M3	45.21	L 361.20	L 16,329.85	0.00	L -	45.21	L 16,329.85	45.21	L 16,329.85	100.00%
7	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	58.77	L 185.20	L 10,884.20	0.00	L -	58.77	L 10,884.20	58.77	L 10,884.20	100.00%
8	RELLENO COMP. MATERIAL SELECTO	M3	90.42	L 688.70	L 62,272.25	0.00	L -	81.38	L 56,046.41	81.38	L 56,046.41	90.00%
SUB TOTAL DEL MODULO: EXPLANACION DEL TERRENO					L 89,486.31				L 83,260.46		L 83,260.46	93.04%
MODULO: PARED DE BLOQUE PARA JARDINERAS												
9	TRAZADO Y MARCADO CON ESTACION TOTAL	ML	301.41	L 33.85	L 10,202.73	0.00	L -	301.41	L 10,202.73	301.41	L 10,202.73	100.00%
10	DEMOLICION DE PARED DE BLOQUE	M2	180.85	L 66.00	L 11,936.10	0.00	L -	180.85	L 11,936.10	180.85	L 11,936.10	100.00%
11	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	12.06	L 211.20	L 2,547.07	0.00	L -	12.06	L 2,547.07	12.06	L 2,547.07	100.00%
12	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	15.67	L 185.20	L 2,902.08	0.00	L -	15.67	L 2,902.08	15.67	L 2,902.08	100.00%
13	SOLERA 15X20 4 N°3 Y N°2 @ 20	ML	301.41	L 252.58	L 76,130.14	0.00	L -	301.41	L 76,130.14	301.41	L 76,130.14	100.00%
14	CASTILLO 15X15 4 N°3 Y No. 3 @ 15	ML	64.59	L 310.37	L 20,046.80	0.00	L -	64.59	L 20,046.80	64.59	L 20,046.80	100.00%
15	PARED DE BLOQUE 15 CM RELLENO DE CONCRETO	M2	195.92	L 710.12	L 139,126.71	0.00	L -	150.82	L 107,100.30	150.82	L 107,100.30	76.98%
16	SOLERA SUPERIOR DE 7.00X30.00 CM, 3#3 Y #2@15CM	ML	301.41	L 447.91	L 135,004.55	0.00	L -	120.56	L 54,000.03	120.56	L 54,000.03	40.00%
17	REPELO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	391.83	L 221.51	L 86,794.26	0.00	L -	391.83	L 86,794.26	391.83	L 86,794.26	100.00%
18	PINTURA DE ACEITE	M2	391.83	L 78.07	L 30,590.17	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
SUB TOTAL DEL MODULO: PARED DE BLOQUE JARDIN DE ARBOLES					L 515,280.62				L 371,659.51		L 371,659.51	72.13%
MODULO DE FUENTES Y CISTERNA												
19	TRAZADO Y MARCADO CON ESTACION TOTAL	ML	83.20	L 33.85	L 2,816.32	0.00	L -	23.20	L 785.32	23.20	L 785.32	27.88%
20	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	7.49	L 211.20	L 1,581.89	0.00	L -	7.49	L 1,581.89	7.49	L 1,581.89	100.00%
21	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	9.73	L 185.20	L 1,802.00	0.00	L -	9.73	L 1,802.00	9.73	L 1,802.00	100.00%
22	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL	M3	21.07	L 688.70	L 14,510.91	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
23	LOSA DE CIMENTACION e=7CM, #3@8CM	M2	15.08	L 928.56	L 14,002.68	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
24	SOLERA 15X15 4 N°3 @ 20 CONCRETO 1:2:2	ML	16.34	L 252.58	L 4,127.16	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
25	PARED DE LADRILLO RAFON A TEZON	M2	9.80	L 808.37	L 7,922.03	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
26	REPELO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS	M2	19.60	L 125.87	L 2,467.05	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
27	PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM	M2	9.80	L 99.99	L 979.90	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
28	LA SUPERIOR DE 7.00X30.00 CM, 3#3 Y #2@15CM	ML	16.34	L 432.27	L 7,063.29	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
29	AZULEJOS COLOR AZUL PARA FUENTE	M2	24.88	L 722.14	L 17,966.84	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
30	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	ML	54.00	L 50.10	L 2,705.40	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
31	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	ML	54.00	L 16.57	L 894.78	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
32	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 1" SDR 26	ML	54.00	L 38.41	L 2,074.14	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
33	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1" SDR 26	ML	54.00	L 11.12	L 600.48	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
34	CAJA DE REGISTRO DE 65X65X90 CM	UNID	1.00	L 3,489.67	L 3,489.67	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%

MUNICIPALIDAD DE CANE
PROYECTO: RECONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE CANE, PRIMERA ETAPA
UBICACIÓN: CASCO URBANO, CANE LA PAZ
EJECUTOR: CONSTRUCTORA INGENIUM

ESTIMACION Nº 1

PERIODO: Jueves 06 de julio de 2023

AL

sábado 16 de septiembre de 2023

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
35	CAJA DE VALVULA 0.70X0.60X0.60	UNID	1.00	L 2,109.25	L 2,109.25	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
36	ACCESORIOS CONEXIONES	GLB	1.00	L 891.00	L 891.00	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
37	BOMBA PARA SISTEMA DE RIEGO CON ACCESORIOS	GLB	1.00	L 5,609.00	L 5,609.00	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
38	PEDESTALES DE CONCRETO DE 25X25X50 CM	UNID	3.00	L 777.34	L 2,332.02	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
39	SISTEMA PARA FUENTES CON ACCESORIOS INCLUIDO	GLB	1.00	L 20,470.00	L 20,470.00	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
40	TRAZADO Y MARCADO CON ESTANCION TOTAL	ML	12.00	L 33.85	L 406.20	0.00	L -	12.00	L 406.20	12.00	L 406.20	100.00%
41	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI DURO)	M3	54.76	L 330.00	L 18,070.80	0.00	L -	54.76	L 18,070.80	54.76	L 18,070.80	100.00%
42	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	5.50	L 688.70	L 3,787.85	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
43	CAMA ARENA COMPAC. E= 5 CM	M3	0.68	L 627.96	L 427.01	0.00	L -	0.68	L 427.01	0.68	L 427.01	100.00%
44	LOSA DE CONCRETO E=20 CM. #4 @ 10 A.S.	M2	10.89	L 1,811.03	L 19,722.12	0.00	L -	10.89	L 19,722.12	10.89	L 19,722.12	100.00%
45	PARED DE CONCRETO REF. e=15 CM, #3 @ 15 a.s.	M2	48.00	L 1,418.99	L 68,111.52	0.00	L -	21.12	L 29,969.07	21.12	L 29,969.07	44.00%
46	ENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR	M2	10.89	L 959.68	L 10,450.92	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
47	LOSA DE CONCRETO e= 15 CMS N°4 a/c 12 CMS a/s	M2	10.89	L 3,277.36	L 35,690.45	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
48	PELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	M2	58.89	L 232.09	L 13,667.78	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
49	PLADERA DE CONCRETO CISTERNA 60X60 CM	UNID	1.00	L 748.40	L 748.40	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
50	ACCESORIOS PARA CISTERNA Y FUENTE	UNID	1.00	L 18,818.00	L 18,818.00	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
51	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	8.10	L 211.20	L 1,710.72	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
52	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M3	90.00	L 156.98	L 14,128.20	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
53	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M3	90.00	L 21.83	L 1,964.70	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
54	SUM/INST DE LUZ SPOT EN FUENTE	UNID	6.00	L 1,394.00	L 8,364.00	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
SUB TOTAL DEL MODULO: FUENTES Y CISTERNA					L 332,484.48				L 72,764.40		L 72,764.40	21.89%
MODULO: ESTAMPADO												
55	TRAZADO Y MARCADO CON ESTACION TOTAL	ML	150.20	L 33.85	L 5,084.27	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
56	CONCRETO HIDRAULICO e=10 CM DE 250 KG/CM2	M3	90.43	L 5,462.29	L 493,954.88	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
57	ESTAMPADO EN CONCRETO	M2	904.26	L 758.08	L 685,501.42	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
SUB TOTAL DEL MODULO: ESTAMPADO					L 1,184,540.58							0.00%
MODULO: KIOSKO CENTRAL												
58	TRAZADO Y MARCADO CON ESTACION TOTAL	ML	25.16	L 33.85	L 851.67	0.00	L -	25.16	L 851.67	25.16	L 851.67	100.00%
59	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	8.05	L 211.20	L 1,700.16	0.00	L -	8.05	L 1,700.16	8.05	L 1,700.16	100.00%
60	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	10.47	L 185.20	L 1,939.04	0.00	L -	10.47	L 1,939.04	10.47	L 1,939.04	100.00%
61	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC.)	M3	31.02	L 688.70	L 21,363.47	0.00	L -	15.51	L 10,681.74	15.51	L 10,681.74	50.00%
62	MURO DE CONTENCIÓN PARA CONTORNO DE KIOSKO	M3	29.28	L 2,156.36	L 63,138.22	0.00	L -	29.28	L 63,138.22	29.28	L 63,138.22	100.00%
63	GRADAS DE CONCRETO A=1.25m,HUELLA 30cm,CH=15cm	M2	5.78	L 2,929.42	L 16,932.05	0.00	L -	2.89	L 8,466.02	2.89	L 8,466.02	50.00%
64	SOLERA 15X15 3 N°3, N°2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	ML	25.16	L 213.13	L 5,362.35	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
65	COLUMNA METALICA 6X6", CON PINTURA COLOR	UNID	6.00	L 9,544.75	L 57,268.50	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
66	PEDESTALES DE CONCRETO DE 25X25X50 CM	UNID	6.00	L 777.34	L 4,664.04	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
67	PELLO DE PARED 2 CM CON MORTERO 1:6	M2	42.65	L 113.92	L 4,858.69	0.00	L -	42.65	L 4,858.69	42.65	L 4,858.69	100.00%
68	TECHO CON LAMINA EUROTEJA Y ESTRUCTURA METALICA CON TUBO DE 2X6" PARA KIOSKO	M2	45.68	L 1,317.31	L 60,174.72	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
69	ENCIELADO VIGA VISTA	M2	45.68	L 934.52	L 42,688.87	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
70	PISO DE CONCRETO e=8CM, DE 150 KG/CM2, CON VARILLA DE ¼ @ 25 CM	M3	2.55	L 4,004.44	L 10,211.32	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
71	ESTAMPADO EN CONCRETO	M2	31.84	L 758.08	L 24,137.27	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
72	BARANDAL METALICO SEGÚN DISEÑO	ML	25.16	L 1,143.36	L 28,766.94	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%







MUNICIPALIDAD DE CANE
PROYECTO: RECONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE CANE, PRIMERA ETAPA
UBICACIÓN: CASCO URBANO, CANE LA PAZ
EJECUTOR: CONSTRUCTORA INGENIUM
ESTIMACION Nº 1

PERIODO: **jueves 06 de julio de 2023**

AL

sábado 16 de septiembre de 2023

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
73	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC	ML	25.00	L 95.41	L 2,385.25	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
74	LAMPARA CENTRAL PARA KIOSKO CENTRAL	UNID	1.00	L 4,810.26	L 4,810.26	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
75	GRAMA ARTIFICIAL	M2	26.30	L 936.38	L 24,626.79	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
SUB TOTAL DEL MODULO: KIOSKO CENTRAL					L 375,879.62			L 91,635.54		L 91,635.54	24.38%	
MODULO: INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES												
76	ACOMETIDA ELECTRICA	ML	80.54	L 122.03	L 9,828.30	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
77	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC	ML	80.67	L 95.41	L 7,696.72	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
78	CIRCUITO DE FUERZA, HASTA 20 AMP, PVC	ML	80.32	L 145.68	L 11,701.02	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
79	PEDESTALES DE CONCRETO DE 25X25X50 CM	UNID	18.00	L 777.34	L 13,992.12	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
80	FAROL TIPO POSTE	UNID	18.00	L 5,882.96	L 105,893.28	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
81	EXCAVACION MATERIAL TIPO I	M3	0.50	L 211.20	L 105.60	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
82	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	0.70	L 185.20	L 129.64	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
83	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	89.15	L 143.38	L 12,782.33	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
	WIMA CORRIENTE PARA INTERPERIE	UNID	18.00	L 296.10	L 5,329.80	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
85	CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS	UNID	1.00	L 8,419.75	L 8,419.75	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
SUB TOTAL DEL MODULO: INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES					L 175,878.56			L -		L -	0.00%	
MODULO: GENERALES												
86	PLANTAS ORNAMENTALES	GBL	1.00	L 79,158.00	L 79,158.00	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
87	BANCAS METALICAS	UNID	11.00	L 8,098.50	L 89,083.50	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
SUB TOTAL DEL MODULO: GENERALES					L 168,241.50			L -		L -	0.00%	
COSTO PROYECTO					L 2,985,607.92			L 763,136.19		L 763,136.19	25.56%	

	SUPERVISION UTI MANCEPAZ	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
		
NOMBRE: CONSTRUCTORA INGENIUM S DE RL	NOMBRE: ING. MAURO OCHOA	NOMBRE: ING. LUIS FERNANDO MARTINEZ
R.T.N. 080190180663		NOMBRE: PROF. FRANCISCO BUSTILLO GONZALES
LA PAZ, HONDURAS		CANE LA PAZ
FECHA		sábado 16 de septiembre de 2023

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	0
NOMBRE DEL PROYECTO:	"PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL, I ETAPA".
DEPARTAMENTO:	LA PAZ
MUNICIPIO:	CANE
ALDEA:	"BARRIO LA VIOLETA"

FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD	PRIMERA ESTIMACION DEL:	6/6/2023	AL:	16/9/2023
-------------------------------	----------------------	--------------------------------	----------	------------	-----------

CREDITO:	LPS
Monto Inicial de Contrato	L 2,985,607.92
Anticipo del 15% del Monto del Contrato	L 447,841.19
Monto Acumulado por O/C	
Monto Acumulado por Adendum	
Monto Final	L 2,985,607.92
Monto de PRIMERA Estimacion	L 763,136.19

VoBo

SUPERVISOR MUNICIPALIDAD

	L 763,136.19	% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
Retencion Sobre Anticipo		25.56%	1.25	31.95%	L 447,841.19	L 143,088.04
	L 2,985,607.92					

EJECUTOR CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

EJECUTOR PRESENTA FIANZA POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

	L 763,136.19	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ESTIMACION	RETENCION
Retencion de Calidad de obra		1.050	5.00%	L 763,136.19	L 38,156.81
	L 2,985,607.92				

RESUMEN

Monto Estimado	L 763,136.19
Menos Deduccion de Anticipo	L 143,088.04
Menos Deduccion I.S.R 12.5%	
Retencion de Cumplimiento de Contrato 15%	
Deduciones 5% Calidad de Obra	L 38,156.81
TOTAL A PAGAR PRIMERA ESTIMACION	L 581,891.34

Monto del Anticipo	L 447,841.19	100.00%
AMORTIZACION 1era. ESTIMACION	L 143,088.04	31.95%
TOTAL AMORTIZADO	L 143,088.04	31.95%
FALTA POR AMORTIZAR	L 304,753.15	68.05%

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	0
NOMBRE DEL PROYECTO:	"PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL, I ETAPA".
DEPARTAMENTO:	LA PAZ
MUNICIPIO:	CANE
ALDEA:	"BARRIO LA VIOLETA"

FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD	PRIMERA ESTIMACION DEL:	6/6/2023	AL:	16/9/2023
-------------------------------	---------------	--------------------------------	----------	------------	-----------

CREDITO:	LPS
Monto Inicial de Contrato	L 2,985,607.92
Anticipo del 15% del Monto del Contrato	L 447,841.19
Monto Acumulado por O/C	
Monto Acumulado por Adendum	
Monto Final	L 2,985,607.92
Monto de PRIMERA Estimacion	L 763,136.19

VoBo

SUPERVISOR MUNICIPALIDAD

	Retencion Sobre Anticipo	L 763,136.19		% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
		L 2,985,607.92		25.56%	1.25	31.95%	L 447,841.19	L 143,088.04

EJECUTOR CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

EJECUTOR PRESENTA FIANZA POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

	Retencion de Calidad de obra	L 763,136.19		FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ESTIMACION	RETENCION
		L 2,985,607.92		1.050	5.00%	L 763,136.19	L 38,156.81

RESUMEN

	L 763,136.19
Monto Estimado	L 763,136.19
Menos Deducion de Anticipo	L 143,088.04
Menos Deducion I.S.R 12.5%	
Retencion de Cumplimiento de Contrato 15%	
Deducciones 5% Calidad de Obra	L 38,156.81
TOTAL A PAGAR PRIMERA ESTIMACION	L 581,891.34

	L 447,841.19	100.00%
Monto del Anticipo	L 447,841.19	100.00%
AMORTIZACION 1era. ESTIMACION	L 143,088.04	31.95%
TOTAL AMORTIZADO	L 143,088.04	31.95%
FALTA POR AMORTIZAR	L 304,753.15	68.05%

Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



Cane, la Paz 6 de octubre de 2023.

FRANCICO BSUTILLO GONZALES
ALCALDE MUNICIPAL
DE CANE, LA PAZ
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: "CONSTRUCCION DE PARQUE
MUNICIPAL."

Estimada doctora:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la mancomunidad "MAMCEPAZ", me permito entregar el INFORME 1, del proyecto en mención; comprende el periodo del 06 de julio al 16 de septiembre de 2023.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.

ING MAURO RENE OSORIO
Supervisor De Infraestructura.
Mamcepez.



Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



RESUMEN EJECUTIVO.

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE CANE, PRIMERA ETAPA
CODIGO:	
UBICACIÓN:	CASCO URBANO, CANE, DEPARTAMENTO LA PAZ.
BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:	El proyecto consiste en la construcción de primera etapa del parque municipal del municipio de cane
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD.

INVERSION DEL PROYECTO:

CONCEPTO	FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD	ORDEN DE CAMBIO	APORTE	SUB-TOTAL
COSTO DE INFRAESTRUCUTRA	L320,898.34	L. 0.00	L. 0.00	L2,985,607.92
COSTO DE SUPERVICION (10% del monto del proyecto)	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA				L2,985,607.92

Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



1.2- INFORMACION CONTRACTUAL.	
NOMBRE DEL EJECUTOR:	CONSTRUCTORA INGENIUM
SUPERVISION	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "MAMCEPAZ" ING ASIGNADO: Mauro Rene Osorio Maldonado
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	3 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO	
FECHA DE ORDEN DE INICIO	06 DE JULIO 2023
PLAZO CONTRACTUAL	150 DIAS
AMPLIACION	NO HAY
FECHA DE FINALIZACION PROGRAMADA	3 DE DICIEMBRE 2023

1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

OBRA EJECUTADA:

Se prepara el informe que corresponde a la estimación número 1 del proyecto del parque municipal el cual presenta un avance a la fecha del 25.56% de las actividades del proyecto realizadas

Observaciones

- Se construyo de la manera correcta y establecida en los planos y actividades contratadas.



Situaciones presentadas

- Al momento de realizar la demolición del quiosco se encontró con un material de mampostería extremadamente fino lo cual fue un poco difícil la demolición de ello.

CALIFICACION AL CONTRATISTA:

El ejecutor es un ingeniero civil con experiencia en el ramo de la construcción, a la fecha se observa una planificación adecuada al proyecto, con un desempeño apto para ejecutar obras de construcción.

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. ING RESIDENTE (1)
2. MAESTRO DE OBRA (2)
3. ALBAÑILES (5)
4. AYUDANTE (7)

1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión del alcance del proyecto conforme a planos y presupuesto.
2. Elaboración del plan de ejecución.
3. Elaboración del cronograma de trabajo.
4. Apoyo a la municipalidad en la supervisión del proyecto en conjuntamente con la auditoria municipal.
5. Apertura de Bitácora.
6. Verificar calidad de materiales
7. Evaluar el personal contratado.

CONCLUSIONES.

1. Los materiales suministrados cumplen con las especificaciones técnicas.
2. El clima en la zona no afecta el desarrollo de las actividades.
3. Los accesos al proyecto se encuentran en buen estado.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Cerca perimetral provisional con lamina zinc/madera
- DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO (PISO)
- DESMONTAJE DE POSTES DE LAMPARAS EXISTENTES
- DESMONTAJE DE TECHO DE CASETA, KIOSKO
- ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)
- CORTE DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA
- ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)

Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



- RELLENO COMP. MATERIAL SELECTO
- TRAZADO Y MARCADO CON ESTACION TOTAL
- DEMOLICION DE PARED DE BLOQUE
- EXCAVACION DE MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)
- ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)
- SOLERA 15X20 4 N°3 Y N°2 @ 20
- CASTILLO 15X15 4 N°3 Y No. 3 @ 15
- PARED DE BLOQUE 15 CM RELLENO DE CONCRETO
- SOLERA SUPERIOR DE 7.00X30.00 CM, 3#3 Y #2@15CM
- REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4
- CAMA ARENA COMPAC. E= 5 CM
- LOSA DE CONCRETO E=20 CM. #4 @ 10 A.S.
- PARED DE CONCRETO REF. e=15 CM, #3 @ 15 a.s.
- MURO DE CONTENCIÓN PARA CONTORNO DE KIOSKO
- GRADAS DE CONCRETO A=1.25m, HUELLA 30cm, CH=15cm



FOTOGRAFIAS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO





Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz





Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz





Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



10 DE JULIO DE 2023.

Hoja N° 000002

SE DA POR INICIADO EL PROYECTO DE
RECONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL I ETAPA
UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, CANE, LA PAZ.

OBSEEVACION

LA ACTA DE INICIO ESTABA PARA LA FECHA
6 DE JULIO DE 2023, POR MOTIVOS DE LOGISTICA
SE DIO INICIO EL DIA LUNES 10 DE JULIO DE 2023.

10 DE JULIO DE 2023

Hoja N° 000003

HOY LUNES SE DA POR INICIADO EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL, 1 ETAPA.

TENIENDO HOY UN DIA SOLEADO.

DANDO POR INICIO LA ACTIVIDAD DE TRAZADO Y MARCADO, DE CERCA PERIMETRAL PROVISIONAL CON UNA LONGITUD DE 185.23 ML, Y CON UNA LONGITUD REAL MEDIDA EN CAMPO 188.7 ML.

EN EL INICIO DEL PROYECTO SE CUENTA CON UN PERSONAL DE 6 AYUDANTES, UN MAESTRO DE OBRA Y UN INGENIERO RESIDENTE.

TAMBIEN SE INICIO CON LA INSTALACION DE LA CERCA PERIMETRAL CON UN AVANCE DE 60 ML.

~~MAY 19/2023~~

MIERCOLES 12 DE JULIO DE 2023

HOY DIA MIERCOLES SE FINALIZO CON LA INSTALACION DE CERCA PERIMETRAL.

SE REALIZO EL DESMONTAJE DE BANCAS, BASUREROS Y LAMPARAS, Y ESTAS FUERON ENTREGADAS A LA MUNICIPALIDAD.

SE DIO INICIO A LA ESCAVACION DE ZANJAS PARA DESCUBRIR PARED DE BLOQUES DE JARDINERAS.

SE CONTO CON UN PERSONAL DE OCHO AYUDANTES, MAESTRO DE OBRA Y ING. RESIDENTE.

Bitácora N° 038724

VIERNES 14 DE JULIO DE 2023.

- EL CLIMA DE HOY NOS ENCONTRAMOS CON UN DIA SOLADO
- SE DIO INICIO A LA DEMOLICION DE PISO Y PAREDES DE LAS JARDINERAS Y SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE ZANJO DE LAS JARDINERAS.
- SE REALIZO ACTIVIDAD DE SELECCION DE PIEDRA DE MATERIAL DE DESPERDICIO POR ORDEN DEL ALCALDE MUNICIPAL.
- SE INICIO CON LA ACTIVIDAD DE CORTE Y ARMADO DE HIERRO.
- SE INICIO CON EL ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A UNA DISTANCIA DE 1.7 KM DE PROYECTO, SE REALIZO CON SOLO ESTE DIA CINCO VIAJES DE 6 METROS CUBICOS C/U.
- SE CONTO CON UN PERSONAL DE DIEZ AYUDANTES, MAESTRO DE OBRA, OPERADOR DE RETRO ESCAVADORA Y ING. RESIDENTE.

[Handwritten signature]

LUNES 17 DE JULIO DEL 2023

- EL CLIMA DE HOY NOS ENCONTRAMOS CON UN DIA SOLADO.
- SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE DEMOLICION DE MATERIAL Y LIMPIEZA DE MATERIAL DE DESPERDICIO.
- SE REALIZO ACTIVIDAD DE DEMOLICION CON PERSONAL.
- SE CONTINUA CON LOS ZANJOS DE JARDINERAS.
- SE REALIZARON 19 VIAJES DE MATERIAL DE DESPERDICIO.
- SE CONTO CON UN PERSONAL DE DIEZ AYUDANTES, MAESTRO DE O, OPERADOR DE RETRO Y ING RESIDENTE.

[Handwritten signature]

MIERCOLES 19 DE JULIO DE 2023.

Hoja

Nº 000005

- EL DIA DE HOY NOS ENCONTAMOS CON UN DIA SOLLADO.
- SE REALIZO EL ANALISIS PARA LA PASANTE PARA SUS DECISIONS PENDIENTES.
- SE CONTINUO CON DEMOLICION DE JARDINERAS Y PISO CON PERSONAL.
- SE REALIZARON TRES VIAJES DE MATERIAL DE DESPERDICIO.
- SE CONTO CON UN PERSONAL DE OCHO AYUDANTES, MAESTRO DE OBRA, OPERADOR DE RETROESCAVADORA Y ING. RESIDENTE.
- SE COLOCO PINES PARA NIVEL DE PASANTE.

VIERNES 21 DE JULIO DEL 2023.

- SE REALIZO LA VISITA DE SUPERVISION DE EQUIPO TECNICO DE MANEJO PAZ. (ING. MAURO OSORIO).
- SE RECIBIO CILTRTA CANTIDAD DE MATERIAL SELECTO AL SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA.
- SE CONTINUA CON LA ESCAVACION DE ZANJAS EN LAS JARDINERAS.
- SE REALIZO DE UN TRAMO DE TRAZADO DE JARDINERAS.
- SE CONTO UN PERSONAL DE NUEVE AYUDANTES, MAESTRO DE OBRA Y ING. RESIDENTE.
- SE CONTINUO CON EL ARMADO DE HILERO PARA SOLERAS.

Mauricio Osorio
11

Bitácora Nº 038724

LUNES 24 DE JULIO DE 2023.

Hoja N° 000006

- SE ENCONTRO CON UN DIA SOLEADO.
- SE INICIO CON DEMOLICION DEL CEMENTO DEL KIOSKO, SE PRESENTO EL INCONVENIENTE EL DAÑO DE HERRAMIENTAS MANUALES, NO SE LE DIO CONTINUIDAD A LA DEMOLICION.
- SE DIO INICIO AL RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, TAMBIEN SE RECIBIERON CINCO VIAJES DE MATERIAL SELECTO.
- SE RECIBO EL MATERIAL SELECTO, PARA LUEGO SER HUMEDECIDO Y COMPACTADO.
- SE DIO INICIO A LA COMPACTACION A UNA DE LAS AVENIDAS DEL PARQUE, SE PRESENTO UN INCONVENIENTE CON EL VIBRO COMPACTADOR Y NO SE PUDO CONTINUAR.
- SE CONTO CON UN PERSONAL DE SIETE AYUDANTES, MAESTRO DE OBRAS Y ING RESIDENTE.

MIERCOLES 26 DE JULIO DE 2023.

Mario Paz



- SE ENCONTRO UN DIA SOLEADO.
- SE CONTINUO CON LA ACTIVIDAD DEL RELLENO Y COMPACTACION.
- SE DETUVO LA ACTIVIDAD POR FALLAS EN EL VIBRO COMPACTADOR.
- SE CONTINUO ARMANDO HERED PARA EL ARMADO DE SOLEIRA INFERIOR Y CASTILLOS.
- SE CONTO CON UN PERSONAL DE 8 AYUDANTES, MAESTRO DE OBRAS Y ING RESIDENTE.

Bitácora N° 038724

VIERNES 28 DE JULIO DE 2023.

Hoja N° 000007

- SE ENCONTRO CON UN DIA NUBLADO.
- SE INICIO CON LA ACTIVIDAD DE EXCAVACION DE SUELO PARA LA COLOCACION DE CASTILLOS.
- SE CONTINUO CON LA ACTIVIDAD DE ARMADO DE HIERRO PARA SOLERAS Y CASTILLOS.
- SE CONTO CON UN PERSONAL DE OCHO AYUDANTES, MAESTRO DE OBRAS Y ING RESIDENTE.

LUNES 31 DE JULIO DE 2023.

- EL DIA DE HOY NOS ENCONTREAMOS CON UN DIA NUBLADO.
- SE CONTINUO CON LA DEMOLICION DEL KIOSKO, CON EL PERSONAL
- SE REALIZO REPUNTO CON CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.
- SE COMENZO CON VIEZO.
- SE CONTO CON UN PERSONAL DE DIEZ AYUDANTES, MAESTRO DE OBRAS Y ING RESIDENTE
- SE REALIZO LA VISITA DE SUPERVISION DE EQUIPO TECNICO DE MANCEPAZ (ING MAURO OSORIO)

M. Osorio
17/7/23



~~17/7/23~~
Bitácora N° 038724

MIERCOLES 2 DE AGOSTO DE 2023.

Hoja

Nº 000008

- NOS ENCONTRAMOS CON UN DIA SOLADO Y DESPUES OPACO.
- SE CONTINUO CON DEMOLICION DE KIOSKO.
- SE CONTINUO HACIENDO ARMADO DE HIERRO PARA SOLERA DE CIERRE.
- SE CONTINUO METIENDO MATERIAL SELECTO.
- SE CONTINUO COMPACTANDO CON VIBRO.
- SE COMIENZO A REFERENCIAR CON CUERDA PARA LAS JARDINERAS Y NIVELETAS.
- SE HICIERON AGUJEROS PARA CASTILLOS DE JARDINERAS DEL NIVEL DE LA RASANTE A 45CM.
- SE CONJO CON UN PERSONAL DE DIEZ AYUDANTES, DOS ALBAÑILES, MAESTRO DE OBRA, ING RESIDENTE.

VIERNES 4 DE AGOSTO DE 2023.

- NOS ENCONTRAMOS CON UN DIA SOLADO.
- SE RECTIFICO CUERDAS DE REFERENCIA.
- SE CONTINUO COWCANDO NIVELETAS.
- SE MIDIERON TRAMOS DE CUERDA CON CINTA METRICA.
- SE CONTINUO HACIENDO MAS AGUJEROS PARA COWCAR CASTILLOS.
- SE CONTINUO HACIENDO ARMADO DE HIERRO PARA SOLERA DE CIERRE.
- SE RECTIFICARON PUNTOS.
- SE CONTINUO METIENDO MATERIAL SELECTO PARA NIVELETAR.
- SE CONTINUO COMPACTANDO CON VIBRO.
- SE RECIBIO MATERIAL SELECTO (2 VIAJES).



Bitácora Nº 038724

LUNES 9 DE AGOSTO DE 2023.

Hoja

Nº 000009

- NOS ENCONTRAMOS CON UN DIA SOLEADO.
- SE CONTINUO HACIENDO ARMAJO DE HIERRO PARA SOLERA DE CIERRE.
- SE CORTO ARMAJO DE HIERRO DE 1CM PARA CASTILLOS DE JARDINERAS.
- SE RECIBIERON 3 VIAJES DE REVUELTO DE 7 MT C/U (TOTAL 21 MT).
- SE COMENZO A HACER CIMIENTOS PARA SOLERAS EN JARDINERA GRANDE.
- SE COLOCARON SOLERAS Y CASTILLOS.
- NOTAS: - SE HICIERON 9 BOLSAS DE CEMENTO, POR BOLSA SE ABELEGABA DOS CARRETADAS DE CEMENTO HASTA EL COPETE (45 PALADAS EN LAS DOS CARRETADAS).
- SE COLOCARON 10 CASTILLOS Y 4 SOLERAS.



Bitácora Nº 038724

MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO DE 2023.

Hoja

Nº 000010

- NOS ENCONTRAMOS CON UN DIA SOLCADO.
- SE CONTINUO HACIENDO ARMADO DE HIERRO PARA SOLETA DE CIERRE.
- DEBIDO A UNA NECESIDAD SE HIJO SOBRECIMIENTO POR EL CAMBIO DE PENDIENTE Y NIVELACION. (NO ESTABA CONTEMPLADO EN LAS ACTIVIDADES).
- SE MODIFICARON TRES JARDINERAS LO QUE INCLUIRIA EXCAVACION Y MAPOSTERIA, PODRIA AUMENTAR LEVEMENTE LA PARED DE BLOQUE.
- SE CONTINUO HACIENDO CIMIENTOS Y COLOCANDO CASTILLOS Y SOLETAS DE JARDINERAS.
- SE FUNDIERON 23.60 M.L. DE SOLETA DE 15X30 (CONCRETO 1:22) EN JARDINERA GRANDE.
- SE RECIBIERON 3 VIAJES DE SELECTO.
- SE LINDERO Y FUNDIO LOS 23.60 M.L. DE SOLETA DE 15X30 (JARDINERA GRANDE).
- SE SANJEÓ UNA PARTE DE UNA JARDINERA MODIFICADA.
- SE HIJO CIMIENTO EN PARTE DE LAS MISMA JARDINERA.
- SE HIJO CIMIENTO Y CURVAS, EN PARTE DE JARDINERA GRANDE Y SE FUNDIO
- SE GASTO 13 BOLSAS DE CEMENTO Y MEDIA BOLSA.



Bitácora Nº 038724

VIERNES 11 DE AGOSTO DE 2023.

Hoja

Nº 000011

- NOS ENCONTRAMOS CON UN DIA SOLADO.

- SE DIÓ EL MOQUEO CIMIENTO DE 23.60 M.L (JARDINERA GRANDE) Y SE REGO.

- SE MARCO PARTE DONDE IRAN COLOCADAS LAS PERGOLAS.

- SE CONTINUO ENCOFRANDO PARTE DE JARDINERA GRANDE.

- SE FUNDIERON 4 M.L DE SOLERA ENCOFRADA.

- SE FUNDIO MAMPOSTERIA EN JARDINERA #1.

- SE CAMBIO AZEPA DONDE IRAN COLOCADAS LAS PERGOLAS.

- SE FUNDIO MAMPOSTERIA EN LA MISMA AREA.

- SE ENCOFRÓ Y FUNDIO 21 M.L DE JARDINERA GRANDE.

- SE FUNDIERON CASTILLOS DE JARDINERA #1.

- SE COCCO SOLERA Y CURVA EN JARDINERA #1.

- ENTRE JUEVES Y VIERNES SE GASTARON 19 BOLSAS DE CEMENTO.

- SE CONTO CON UN PERSONAL DE DIEZ AYUDANTES, TRES ALBANILES, MAESTRO DE OBRA Y ING. RESIDENTE.

LUNES 14 DE AGOSTO DE 2023.

- NOS ENCONTRAMOS CON UN DIA SOLADO

- ENTRE EL DIA SABADO 12/8/23 Y HOY LUNES SE FUNDIERON 44.6 M.L DE SOLERA.

- SE RESECOFRÓ LOS 11.60 M.L FUNDIDOS EL DIA SABADO.

- SE CONTINUO FUNDIENDO MAMPOSTERIA.

- SE CONTINUO COLOCANDO HIERRO DE SOLERAS Y CASTILLOS.

- SE RECIBIERON TRES VOLUNTAS DE MATERIAL SELETO.



Bitácora Nº 038724

MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO DE 2023.

Hoja

Nº 000012

- SE DESCUBRIÓ LO FUNDIDO EL DÍA LUNES 33.0 ML DE SOLERA.
- SE DESCUBRIÓ LO FUNDIDO EL MARTES 15.70 ML DE SOLERA.
- SE CONTINUÓ ZANJANDO JARDINERA #4 PARA FUNDIR MAMPOSTERÍA.
- SE FUNDIÓ MAMPOSTERÍA EN JARDINERA #4.
- SE METIÓ MATERIAL SUELTO Y SE COMPACTÓ CON VIBRO.
- SE CONTINUÓ COLUCANDO HIERRO PARA SOLERAS Y CASTILLOS DE JARDINERAS.
- SE CONTINUÓ ARMANDO HIERRO PARA SOLERA DE CIERRE.
- SE EXCAVÓ 15 CM EN JARDINERA DE LA SEGUNDA ETAPA PARA HACER CIMENTOS.

Mampostoria

VIERNES 18 DE AGOSTO DEL 2023.

- NOS ENCONTRAMOS CON UN DÍA SOLEADO.
- EN EL DÍA JUEVES 17 Y EL DÍA DE HOY SE FUNDIÓ 35.6 ML DE SOLERA INFERIOR DE ISXZO, CONCRETO 1:2:2.
- SE CONTINUÓ FUNDIENDO MAMPOSTERÍA EN JARDINERA #4.
- SE CONTINUÓ COMPACTANDO MATERIAL SUELTO CON VIBRO.
- SE CONTINUÓ ARMANDO SOLERA SUPERIOR.



~~11/10~~
Bitácora Nº 038724

MARTES 22 DE AGOSTO DE 2023.

Hoja

Nº 000013

- NOS ENCONTRAMOS CON UN DIA SOLCADO
- ENTRE LOS DIAS LUNES 21, SABADO 19 Y MARTES 22 SE FUNDIERON 75.85 MIL DE SOLERA INFERIOR.
- SE CONTINUO ARMANDO HIERRO PARA SOLERA SUPERIOR
- SE DEFINIO UBICACION DE DONDE IRAN LAS BANCAS Y SE MARCARON.
- SE CONTINUO ACUDIENDO HAMPOSTERIA.

VIERNES 25 DE AGOSTO DE 2023.

- NOS ENCONTRAMOS CON UN DIA SOLCADO
- EL DIA MIERCOLES 23 SE FUNDIERON 27.3 MIL DE SOLERA Y SE FUNDIÓ CON FUNDICION DE SOLERA INFERIOR.
- EL DIA 23, 24 Y 25 DE AGOSTO SE DEMOLIO CEMENTO DE KICKO CENTRAL EXISTENTE CUN MULLTA.
- EL DIA DE AYER JUEVES Y HOY SE INICIO A PEGAR HORMONAS EN PAREDES DE JARDINERAS.
- SE CONTINUO FACIENDO EN ESPACIO DE BANCAS
- SE CONTINUO COMPACTANDO MATERIAL SELECTO CON VIBRO.
- SE CONTINUO ARMANDO HIERRO PARA SOLERA INFERIOR.
- SE COMPTO CON UN PERSONAL DE DIEZ AYUDANTES, MANEJO DE OBRA Y INE RESIDENTE.



Bitácora Nº 038724

MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO DE 2023.

Hoja N° 000014

- Nos encontramos con un día muy opaco.
 - Se continuo pegando bloques en paredes de jardinerías.
 - Se continuo compactando material selecto con vibrador.
 - El día de ayer lunes se fundieron castillos de jardín y se recibieron 2 viales de cemento → 7 mt c/u.
 - Se continuo excavando donde van las bancas (3 mts de largo / 1.70 mts de ancho).
 - El día lunes 28 y hoy se comenzó a repellar paredes de bloques en jardinerías.
 - El día de ayer lunes 28 se marco la cisterna.
 - El día de hoy se comenzó a excavar cisterna con fibra excavadora.
- CISTERNA DE 2.55 MTS DE PROFUNDIDAD y se excavó 1.50 para colocar castillos.
- Se fundieron 10 castillos.



VIERNES 1 DE AGOSTO DE 2023. (SEPTIEMBRE)

- Nos encontramos con un día soleado.
- El día miércoles 30 y jueves 31 se fundieron un total de 19 castillos, y se fundieron soleras y castillos de las bancas.
- Se fundió mampostería en bancas de jardinería #1.
- Se terminó de excavar cisterna y se comenzó a excavar y empalme los lados para la cisterna con bancas y picotas, se sacó un tercio y se corrigieron los niveles de la cisterna.
- Se continuo repallando.
- Se emparejó nivel de piso de cisterna y se comenzó a hacer su mampostería.

Bitácora N° 038724

Miércoles 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Hoja N° 000015

- Nos encontramos con un día soleado.
- Se continuo Repeclando paredes de bloques de jardineria.
- Se termino de excavar para hacer mamposteria de cisterna y columnas.
- Se comenzo y termino armado de kiosko con tableros.
- Se fundo mamposteria y castillos en cisterna.

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

- Nos encontramos con un día soleado.
- Se continuo Repeclando paredes de bloques de jardineria.
- El día miércoles 6 de septiembre se realizo visita de supervicion de equipo tecnico de MANCEPAZ (ING. MAURO OSORIO).
- El día miércoles y jueves se termino de preparar kiosko central para fundir y se termino de armar hierro para fundicion de piso de cisterna.
- Se fundo mamposteria de kiosko.
- Se termino de armar segunda capa de hierro para fundir piso de cisterna.



Bitácora N° 038724

MAR ES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Hoja Nº 000016

- NO: TRABAJAMOS CON UN DIA SOLTADO.
- EL DIA SABADO 9 SE FUNDIO LOSA DE CISTERNA.
- SE CONTINUO FUNDIENDO MAMPUESTERIA DE KIOSKO
- SE CONTINUO FUNDIENDO PAREDES DE BLOQUE DE JARDINERAS.
- SE PUSO BLOQUE EN ESPACIOS DE JARDINERAS.
- SE RESENCOPZO SOLERAS DE CISTERNA
- SE COMENZO CON EL TALLADO (RIPIDO DE MUKO DE KIOSKO CENTRAL)
- SE CONTINZO A PEGAR BLOQUES EN PAREDES DE CISTERNA.

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

- NO: TRABAJAMOS CON UN DIA SOLTADO.
- SE CONTINUO REPERCIENDO PAREDES DE JARDINERAS
- SE CONTINUO PEGANDO BLOQUE EN PAREDES DE CISTERNA.
- SE CONTINUO CON EL TALLADO (RIPIDO DE KIOSKO).

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE Y SABADO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023 NO SE TRABAJO



Handwritten signature and date: 14/09/2023

~~*Handwritten signature*~~



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-69319

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
Con Registro Tributario Nacional: **08019018064932**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-69319 en fecha 14/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416139271 de fecha 13/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35744284432, presentada el 13/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

IONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-69319** o mediante el siguiente código QR:



007614000218
ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ
MUNICIPIO CANE LA PAZ, AL NORTE DE
PLAZA SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00011115

Cane, 29/09/2023

Lugar y Fecha

Jessica del Socorro Medina Flores

L581,891.34

Páguese a la orden de

Quinientos ochenta y un mil ochocientos noventa y uno con 34/100 Lempiras

Cantidad en letras



[Handwritten Signature]

Firma(s)



⑆0 600 1 44 2⑆0000 76 14000 2 18⑆000 1 1 1 1 5

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

Miércoles 16 de agosto de 2023.

Hoja N° 000012

- Se desinfectó lo fundido el día lunes 33.0 ml de solera.
- Se desinfectó lo fundido el martes 15.70 ml de solera.
- Se continuó zanjando jardinería #4 para fundir Mampostería.
- Se fundió mampostería en jardinería #4.
- Se hizo mampostería suelta y se compactó con unido.
- Se continuó colocando hierro para soleras y castillos de jardinerías.
- Se continuó armando hierro para solera de cerra.
- Se excavó 15 cm en jardinería de la segunda etapa para hacer cimientos.

Viernes 18 de agosto del 2023.

- Nos encontramos con un día soleado.
- Entre el día jueves 17 y hoy se fundió 33.0 ml de solera inferior de 1570, concreto 1:3:7.
- Se continuó fundiendo mampostería en jardinería #4.
- Se continuó compactando mampostería suelta con unido.
- Se continuó armando solera superior.



