



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Municipalidad de Cane, Departamento La Paz
Proyectos Municipales en Materia de Transparencia

Identificación del Proyecto	
1. Propietario del Proyecto:	CONSTRUCTORA CONGUSA
2. Sector o Sub sector:	Zona productora
3. Nombre del Proyecto:	"PROYECTO EMPEDRADO DE CALLE A MIRAFLORES ANCHO 6 ML ZONA PRODUCTIVA."
4. Ubicación Geográfico del Proyecto:	Casco urbano del Municipio
5. Objetivo General del Proyecto:	Beneficiar a familias de la zona productora del municipio de Cane con el proyecto de EMPEDRADO DE CALLES ANCHO 6 ML en calle de difícil acceso y así contribuir en las actividades económicas de la población.
6. Objetivos Específicos del Proyecto	<ul style="list-style-type: none">• Mejorar el acceso carretero a zonas productivas• Fortalecer las actividades económicas de la población.• Prevención de accidentes futuros.• Enchapar calle con piedra E=15cm
7. Descripción del Proyecto:	Empedrado de calles ancho 6 ml en calle de acceso a Miraflores "zona productiva" requiere de una conformación para darle forma a la calle utilizando la motoniveladora, agua, vibro, piedra, cemento. Este trabajo consistirá en la construcción de una calle enchape de mampostería con un ancho neto de 6.00 mts tipo. y espesor de 15 cms, conformada por piedras ripió unidas con mortero de cemento en una proporción 1:4.
Elaboración del Proyecto	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Beneficiar a 80 productores de la zona
2. Impacto en las planificaciones institucionales	No aplica
3. Detalles de Contacto:	El contrato se firmó el 03 de Julio del 2023, teniendo una vigencia de 90 días calendario a partir de la orden de inicio



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
 ALCALDE MUNICIPAL
 E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

4. Fuente de Financiamiento:	Alcaldía municipal de Cane			
6. Costo del Proyecto (En caso de no tener un costo exacto, mostrar una proyección del mismo):	Lps. 2,189,818.22			
7. Fecha de Finalización:	03/10/2023			
Detalles del Proyecto				
Etapas del Proyecto	Descripción de la Etapa	Periodo de Implementación	Responsable	Indicador de Cumplimiento
EJECUCION	Está en etapa de empedrado de la calle.	09/08/2023 al 20/09/2023	Luis Fernando Martínez	Tramos planeados culminados
Ejecución y Seguimiento del Proyecto				
1. Estado del Proyecto (Actual):	Ejecutado aproximadamente en un 59.48%			
2. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente:	NO APLICA			
3. Variación en el costo del Proyecto:	L. 398,223.20			
4. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto:	NO APLICA			
5. Razones de los cambios antes mencionados:	ES NECESARIO LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA			



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org


Luis Fernando Martínez
Desarrollo Comunitario y Proyectos





Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2023

Hora : 08:02 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16273

L.: 664,741.55

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12600

Fecha de Emision: 21/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WALTER DAVID GUZMAN SALINAS

Id/RTN: 1204198200038

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:


Pago de la segunda Estimación del Proyecto, Empedrado de Calle a Miraflores Ancho 6 ML Zona Productiva del municipio de Cane, La Paz.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 004 000 001 47210 11-011-06	Proyecto Empedrado de Calle hacia Miraflores ancho 6 ML, zona Productiva	664,741.55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-06	Transferencias para Proyecto Empedrado de calle hacia Miraflores, Zona Productiva,	664,741.55
Monto Total:		664,741.55

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	664,741.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	664,741.55

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde 	

Recibido por: Walter David Guzman Salinas

Identidad No.: 1204 - 1982 - 000 38

0s+js/f9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i6NRzZE6btADgbrcDEaJpEY8HZF5vuITsLT2YmLkeUX6fPu4ncqgXjIKYLa70vUEnDvHctnCKiwMadp8R xapLzgZD1XGt6I8Qj8bBg==



ESTIMACION DE OBRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE

PROYECTO: EMPEDRADO DE CALLE A MIRAFLORES ANCHO 6 ML ZONA PRODUCTIVA
UBICACIÓN: CASCO URBANO CANE, LA PAZ
EJECUTOR : ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS
ESTIMACION: 2
PERIODO DEL: 09/08/2023 HASTA 20/09/2023 42 DIAS



No.	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJEC. EN ESTE PERIODO		TOTAL ACUMULADO		% AVANCE
						CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
1	EMPEDRADO DE CALLES ANCHO 6 M	M.L	936,40	L2.190,05	L2.050.762,82	260,00		208,20	L455.968,41	468,20	L1.025.381,41	50,00%
2	EXCAVACION Y CONFORMACION	M2	5618,40	L24,75	L139.055,40	5618,40		0,00	L0,00	5618,40	L139.055,40	100,00%
	SUB TOTAL				L2.189.818,22				L455.968,41		L1.164.436,81	53,18%
	ACTIVIDADES NUEVAS											
	EMPEDRADO DE CALLES											
3	TRAZADO Y MARCADO	ML	936,40	L39,49	L36.978,44	0,00		936,40	L36.978,44	936,40	L36.978,44	100,00%
	SUB TOTAL				L36.978,44				L36.978,44		L36.978,44	100,00%
	ALCANTARRILLA RIB LOC DE 36"											
4	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO 1	M3	65,58	L243,21	L15.949,71	0,00		65,58	L15.949,71	65,58	L15.949,71	100,00%
5	CAMA DE ARENA COMPACTADA E= 5CMS	M3	3,95	L917,90	L3.625,71	0,00		3,95	L3.625,71	3,95	L3.625,71	100,00%
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO RIB LOC DE 36"	M.L	24,00	L11.499,95	L275.998,80	0,00		24,00	L275.998,80	24,00	L275.998,80	100,00%
7	ESTRUCTURA DE MAMPOSTERIA	M3	6,590	L3.530,30	L23.264,68	0,00		0,00	L0,00	0,00	L0,00	0,00%
8	RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMP. DE PLATO	M3	28,17	L934,45	L26.323,46	0,00		28,17	L26.323,46	28,17	L26.323,46	100,00%
9	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3	85,25	L188,65	L16.082,41	0,00		85,25	L16.082,41	85,25	L16.082,41	100,00%
	SUB TOTAL				L361.244,76				L337.980,09		L337.980,09	93,56%
	SUB TOTAL ACTIVIDADES NUEVAS				L398.223,20				L374.958,52		L374.958,52	94,16%
	MONTO TOTAL				L2.588.041,42				L830.926,93		L1.539.395,33	59,48%

ESTIMACION #2	L830.926,93
MENOS 15% DE ANTICIPO	L124.639,04
MENOS 5% CALIDAD DE OBRA	L41.546,35
NETO A PAGAR	L664.741,55

En virtud que doy fe de que las actividades y trabajos de esta estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se me pague al ejecutor

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: ING. WALTER DAVID GUZMAN	NOMBRE: ING. JUAN ORTEGA	NOMBRE: FRANCISCO BUSTILLO	NOMBRE: LUIS FERNANDO MARTINEZ
FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-69592

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GUZMAN SALINAS WALTER DAVID**
Con Registro Tributario Nacional: **12041982000380**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-69592 en fecha 14/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416149744 de fecha 14/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27725033165, presentada el 25/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

IONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-69592** o mediante el siguiente código QR:



007614000218
ALCALDIA MUNICIPAL CAME, LA PAZ
MUNICIPIO CAME LA PAZ, AL NORTE DE
PLAZA SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00011077

Came, 21/09/2023
Lugar y Fecha

Walter David Guzman Salinas
Páguese a la orden de

L 664,741.55

Cientos Sesenta y Cuatro mil Setecientos Cuarenta y una con 55/100 Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)



⑆0⑆00⑆⑆⑆2⑆000076⑆⑆40002⑆18⑆000⑆⑆077

RR Doncelay de Honduras, S.A. de C.V.

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 20 Sept / 2023

N°

Día Soleado.

Se excava para la instalación de alcantarilla de 36" Tipo R.P. loc en Quebrada. posterior se coloca cama de arena 10 cm y se instala tubería se rellena con material selecto.

Este día se presenta la Estimación # 2



FECHA 14 / 9 / 2023

N°

Día Soleado

El día de hoy se trabaja enchope
de piedra y se termina la trocha de
3m de ancho 0+936.4

15 de sept 2023 no se trabaja por
fiestas patronales.



18 Sept / 2023

El día Soleado.

Se trabaja Encofrado de la segunda trocha
de 3m de ancho, se comienza enchopear
la segunda trocha.

Personal

1 maestro obra

2 albaniles

7 ayudantes



FECHA 29/08/2023

N°

Día Soleado

Se Trabaja ampedrado de calle
encontrándonos en Estación 0+770
por motivos de arena y piedra no se
avansa el proyecto y de mano de obra.



6/sept/2023

Los días 4-5 sept 2023 no se Trabajo
por motivos personales (fallecimiento de mi madre)

Se continúa con el ampedrado de
calle ancho 3m Trocha.



FECHA 23/08/2023

N°

Día Soleado

Se trabajó encofrado para enchape de
 piedra con espesura de 6". También se
 trabajó empacado de colte en contraplanos
 en la Estación Ot 655 con ancho
 de Trocha 3m.

Material arena y piedra poco muy poca
 debido a la escasez de material.

Personal en obra.

1 Maestro obra

2 albañiles

8 ayudantes

Equipo

1 Mezcladora 1 bolsa



25/agosto/2023

Se trabajó en encofrado de enchape.
 También se trabajó enchape de piedra.




FECHA 14 / 08 / 2023

N°

Día Soleado.

Se Trabajo empedrado de calle con ancho de Trocha de 3m, curado con agua
 Nos encontramos en la Estación 0+545
 Nos encontramos con problemas por falta de material como ser arena y piedra lo que dificulta el avance del proyecto, También no se encuentra mano de obra. (ayudante)



17 / agosto / 2023

Día Soleado

Se Trabajo empedrado de calle y nos encontramos Estación 0+585
 no se encuentra suficiente piedra y arena y por eso hay atraso en el proyecto.



INFORME SEGUNDA ESTIMACION

Cane, La Paz 20/09/2023

ING. NAHUM ORTEGA
SUPERVISOR MANSUCOPA
CANE, LA PAZ
Su oficina.

Ref. Informe de primera estimación:
"PROYECTO EMPEDRADO DE CALLE A MIRAFLORES ANCHO 6 ML ZONA PRODUCTIVA."

MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ.

Estimado Supervisor.:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como contratista del proyecto **EMPEDRADO DE CALLE A MIRAFLORES ANCHO 6 ML ZONA PRODUCTIVA.** me permito entregar el INFORME DE LA SEGUNDA ESTIMACION, comprendido del periodo de 09 de Agosto al 20 de Septiembre del 2023.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.

ING. WALTER DAVID GUZMAN
CONTRATISTA

RESUMEN EJECUTIVO.

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.		
NOMBRE DEL PROYECTO:		"PROYECTO EMPEDRADO DE CALLE A MIRAFLORES ANCHO 6 ML ZONA PRODUCTIVA."

INFORME SEGUNDA ESTIMACION

UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.		
BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:	<p>Empedrado de calles ancho 6 ml en calle de acceso a Miraflores "zona productiva" requiere de una conformación para darle forma a la calle utilizando la motoniveladora, agua, vibro, piedra, cemento. Este trabajo consistirá en la construcción de una calle enchape de mampostería con un ancho neto de 6.00 mts tipo. y espesor de 15 cms, conformada por piedras ripió unidas con mortero de cemento en una proporción 1:4.</p> <p>Se trabajó en una alcantarilla tipo RIB LOC de 36 de un ancho de 20 metros por 6 de largo. Consiste en excavación, cama de arena, instalación de tubería, estructura de mampostería, relleno de material de sitio, acarreo de material desperdicio.</p>		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, ALCALDIA DE CANE		
INVERSION DEL PROYECTO:			
CONCEPTO	MONTO DEL CONTRATO EMPRESA EJECUTORA	MUNICIPALIDAD	TOTAL
COSTO DEL PROYECTO	L. 2,189,818.22	L. 2,189,818.22	L. 2,189,818.22
COSTO TOTAL DE LA OBRA			L. 2,189,818.22

1.2- INFORMACION CONTRACTUAL.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA CONGUSA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WALTER DAVID GUZMAN

INFORME SEGUNDA ESTIMACION

NOMBRE DEL CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE CANE
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATANTE	LIC. FRANCISCO BUSTILLO GONZALES
SUPERVISION	ING. NAHUM ORTEGA
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	03 de Julio del 2023
FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO	12 de Julio 2023
FECHA DE ORDEN DE INICIO	06 de julio 2023
PLAZO CONTRACTUAL	90 días calendario
AMPLIACION	-----
FECHA DE FINALIZACION	03 de octubre 2023.

1.3 -RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO

DESCRIPCIÓN	Acumulado Anterior	Pagar
MONTO ESTIMADO	L. 0.00	L 708,468.40
Anticipo	L. 0.00	L 106,270.26
Retención por I.S.R.	L. 0.00	L 0.00
Retención 5% por Calidad de Obra	L. 0.00	L 35,423.42
Retención por Multa		L -
Neto a Pagar	L. 0.00	L 566,774.72

INFORME SEGUNDA ESTIMACION

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

EJECUCION:

Se presenta el informe de Segunda estimación sobre los trabajos realizados por el contratista Walter David Guzmán, representante legal de la empresa CONGUSA donde los trabajos ha presentado un avance físico y avance financiero en el periodo del 59.48%, en base a lo contratado, en tal sentido para esta fecha las actividades ejecutadas corresponden a, "**empedrado de calle ancho 6ml, instalación de alcantarilla tipo RIB LOC**", los trabajos se realizaron en un periodo de 34 días calendario.

AVANCE DE LOS TRABAJOS:

Las actividades que se han realizados son las actividades que la Alcaldía Municipal autorizó.

PERSONAL TRABAJANDO Y MAQUINARIA EN SITIO:

El desarrollo del proyecto se cuenta con personal permanente altamente calificado

1. Ing. Walter David Guzmán (ing, residente, contratista)
2. Jornaleros
3. Maestro de obra
4. Bueyeros
5. Conductor de camión

EQUIPO EN SITIO

1. Mezcladora
2. Camión
3. Carretas de bueyes

CONCLUSIONES.

1. El proyecto presenta un avance acumulado del 59.48%.
2. El proyecto presenta un avance físico del periodo de un 32.11%
3. Al momento se realizaron las actividades presentadas, las cuales se desarrollaron y culminaron a satisfacción del contratante.
4. Resumen del avance financiero conforme a las estimaciones y retenciones del proyecto antes mencionado

Retenciones	Monto Lps.	%
Pago Contratado	830,926.93	32.11
Deducción 5%	41,546.35	32.11
15% de anticipo	124,639.04	32.11

FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO

INFORME SEGUNDA ESTIMACION



INFORME SEGUNDA ESTIMACION



INFORME SEGUNDA ESTIMACION




INFORME SEGUNDA ESTIMACION




INFORME SEGUNDA ESTIMACION


ENCHAPE DE PIEDRA



TROCHA EMPEDRADA




RECUBRIMIENTO DE LA PIEDRA CON CEMENTO




INFORME SEGUNDA ESTIMACION


ENCHAPE DE PIEDRA



TROCHA EMPEDRADA




RECUBRIMIENTO DE LA PIEDRA CON CEMENTO



INFORME SEGUNDA ESTIMACION

Fundición de empedrado



Via sin nombre, Cane, Honduras

Latitude
14.280029705495004°

Longitude
-87.64835307232013°

Local 08:42:41 A. M.
GMT 02:42:41 P. M.

Altitude 635 metro
lunes, 07.08.2023

Haciendo mezcla



Via sin nombre, Cane, Honduras

Latitude
14.280004655671686°

Longitude
-87.6479638974021°

Local 08:43:59 A. M.
GMT 02:43:59 P. M.

Altitude 638 metro
lunes, 07.08.2023

Colocación de piedra



Via sin nombre, Cane, Honduras

Latitude
14.280051205349404°

Longitude
-87.64696171884395°

Local 09:33:50 A. M.
GMT 03:33:50 P. M.

Altitude 631 metro
miércoles, 16.08.2023

Colocación de piedra



Via sin nombre, Cane, Honduras

Latitude
14.280048134374175°


Longitude
-87.64697404084266°

Local 09:33:41 A. M.
GMT 03:33:41 P. M.

Altitud 18.11 metro
miércoles, 16.08.2023

INFORME SEGUNDA ESTIMACION

ACARREO DE LA PIEDRA




Via sin nombre, Cane, Honduras

Latitude
14.280047857319472°
Local 02:10:23 P. M.
GMT 08:10:23 P. M.

Longitude
-87.64773936294424°
Altitude 18.11 metro
martes, 08.08.2023

ACARREO DE LA PIEDRA




Via sin nombre, Cane, Honduras

Latitude
14.280007762090001°
Local 10:35:45 A. M.
GMT 04:35:45 P. M.

Longitude
-87.64845275834458°
Altitude 635 metro
sábado, 29.07.2023

INFORME SEGUNDA ESTIMACION

RECUBRIMIENTO DE LA PIEDRA CON CEMENTO




Via sin nombre, Cane, Honduras

Latitude
14.279963541107854°
Local 11:54:14 A. M.
GMT 05:54:14 P. M.

Longitude
-87.64908470960843°
Altitude 627 metro
lunes, 31.07.2023

COLOCACION DE PIEDRA



Via sin nombre, Cane, Honduras

Latitude
14.280029705495004°
Local 08:42:41 A. M.
GMT 02:42:41 P. M.

Longitude
-87.64835307232013°
Altitude 635 metro
lunes, 07.08.2023

HACIENDO MEZCLA




Via sin nombre, Cane, Honduras

Latitude
14.280004655671686°
Local 08:43:59 A. M.
GMT 02:43:59 P. M.

Longitude
-87.6479638974021°
Altitude 638 metro
lunes, 07.08.2023

ESCOGIENDO LA PIEDRA



Via sin nombre, Cane, Honduras

Latitude
14.280021593999049°
Local 08:44:28 A. M.
GMT 02:44:28 P. M.

Longitude
-87.64812943349699°
Altitude 638 metro
lunes, 07.08.2023



CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA

La Infrascrita Secretaria Municipal y encargada del Registro que obra en el archivo de ésta Alcaldía CERTIFICA: Que en el Folio **128-129**, Punto No.6, del tomo **27**, del libro de Actas Municipales correspondientes al año **2023**, se encuentra el preámbulo y punto de acta que literalmente dice: Acta número **573** de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de Cane, La Paz, a los **DIECIOCHO** días del mes de **AGOSTO** del año **DOS MIL VEINTITRES** en el salón de sesiones, presidida por el señor Alcalde **Francisco Bustillo Gonzales**, contando con la asistencia de los Regidores por su orden, **Ilich Nicolle Nazar Castro**, Regidor Primero, **Iris Suyapa Alemán Orellana** Regidor Segundo, **Iris Migdalia Almendarez Lizardo** Regidor Tercero, **Cesar Emilio Matute Pérez** Regidor Cuarto, así mismo se contó con la asistencia de los señores Hipolito Chavarría Morán, Alcalde Auxiliar de la Aldea Las Calabazas, Cristian David Aguilar Rivera Alcalde Auxiliar del Caserío El Carrizal; José Noé Mejía Mejía Alcalde Auxiliar de la Aldea de Potrerillos, José Antonio Manueles Chavarría, Alcalde Auxiliar de la Aldea La Cañada, Sinahi Rolando Vicente Jefe de Catastro. Desarrollándose la agenda de la siguiente manera: 1...2...3...4...5...6. **LOS HONORABLES MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL POR EL VOTO UNANIME DE TODOS SUS MIEMBROS ACORDARON: APROBAR EL ADENDUM POSITIVO AL CONTRATO PARA EL PROYECTO "EMPEDRADO DE CALLE A MIRAFLORES ANCHO 6 ML ZONA PRODUCTIVA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ. EL ADENDUM POSITIVO ASCIENDE A UN MONTO DE L. 398,223.20 CON UN PORCENTAJE DE AUMENTO AL CONTRATO DEL 18.19%.**

EL ADENDUM ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

A. Trazado y marcado	L. 36,978.44
B. Alcantarilla Rib Loc de 36"	L. 361,244.76
Total	L. 398,223.20

Y, para los fines que se estimen conveniente certifico la presente en el municipio de Cane, Departamento de La Paz a los **DIECISIETE** días del mes de **OCTUBRE** del año **DOS MIL VEINTITRES**.




Lorin Anel Orellana
Secretaria Municipal

ANEXO 1
ORDEN DE CAMBIO #1
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE

PROYECTO: EMPEDRADO DE CALLE A MIRAFLORES ANCHO 6 ML ZONA PRODUCTIVA
UBICACIÓN: CANE, LA PAZ
EJECUTOR: ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS
FECHA: 09/08/2023




No.	PRESUPUESTO DE OFERTA CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO INICIAL			PRESUPUESTO CONTRATADO + ORDEN DE CAMBIO			
			CANTIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRESUPUESTO CONTRATADO + OC		ESTA ORDEN DE CAMBIO (OC)	
						CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1	EMPEDRADO DE CALLES ANCHO 6 M	M.L	936,40	L2.190,05	L2.050.762,82	936,40	L2.050.762,82	0,00	L0,00
2	EXCAVACION Y CONFORMACION	M2	5618,40	L24,75	L139.055,40	5618,40	L139.055,40	0,00	L0,00
SUB TOTAL					L2.189.818,22		L2.189.818,22		L0,00
ACTIVIDADES NUEVAS									
EMPEDRADO DE CALLES									
3	TRAZADO Y MARCADO	ML	936,40	L39,49	L36.978,44	936,40	L36.978,44	936,40	L36.978,44
SUB TOTAL					L36.978,44		L36.978,44		L36.978,44
ALCANTARRILLA RIB LOC DE 36"									
4	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO 1	M3	65,58	L243,21	L15.949,71	65,58	L15.949,71	65,58	L15.949,71
5	CAMA DE ARENA COMPACTADA E= 5CMS	M3	3,95	L917,90	L3.625,71	3,95	L3.625,71	3,95	L3.625,71
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO RIB LOC DE 36"	M.L	24,00	L11.499,95	L275.998,80	24,00	L275.998,80	24,00	L275.998,80
7	ESTRUCTURA DE MAMPOSTERIA	M3	6,590	L3.530,30	L23.264,68	6,59	L23.264,68	6,59	L23.264,68
8	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMP. DE PLATO	M3	28,17	L934,45	L26.323,46	28,17	L26.323,46	28,17	L26.323,46
9	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3	85,25	L188,65	L16.082,41	85,25	L16.082,41	85,25	L16.082,41
SUB TOTAL					L361.244,76		L361.244,76		L361.244,76
SUB TOTAL ACTIVIDADES NUEVAS					L398.223,20		L598.223,20		L398.223,20
MONTO TOTAL							L2.588.041,42		L398.223,20

18,19%


FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: ING. WALTER DAVID GUZMAN	NOMBRE: ING. NAHUN ORTEGA	NOMBRE: FRANCISCO BUSTILLO	NOMBRE: LUIS BERNARDO MARTINEZ
FECHA: 9 DE AGOSTO DEL 2023	FECHA: 9 DE AGOSTO DEL 2023	FECHA: 9 DE AGOSTO DEL 2023	FECHA: 9 DE AGOSTO DEL 2023





CABEZAL DE ALCANTARILLA RIB LOC
Ø 36"
AGUAS ARRIBA Y ABAJO


VISTA FRONTAL
Esc. 1:75







SECCIÓN A-A''

Esc. 1:50




PLANTA
ESC. 1:125



PLANTA

Esc. 1:75





ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ

EMPEDRADO DE CALLES ANCHO= 6 M

Análisis de precios unitarios

Descripción

Clave: F016001

ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)

Unidad: m3
 Cantidad: 85.2500
 Precio Unitario: L188,65
 Total: L16.082,41

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total L
Mano de obra					
ON-F01003	PEON	jor	0,10000	L300,00	L30,00
Total de Mano de obra					L30,00
Herramienta					
HM-F06002	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0,05000	L30,00	L1,50
Total de Herramienta					L1,50
Equipo					
E-F01016	VOLQUETA 5 M3	hr	0,20000	L700,00	L140,00
Total de Equipo					L140,00
Costo directo					L171,50
Indirectos de oficina				0.00 %	L0,00
Indirectos de campo				0.00 %	L0,00
Financiamiento				0.00 %	L0,00
Utilidad				10.00 %	L17,15
Cargos adicionales				0.00 %	L0,00
Otros porcentajes				0.00 %	L0,00
Total sobrecostos				0.00 %	L17,15
Precio Unitario					L188,65

CONGUSA

ING. WALTER DAVID GUZMAN





ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ

EMPEDRADO DE CALLES ANCHO= 6 M

Análisis de precios unitarios

Descripción

Clave: F015009

RELLENO MATERIAL SELECTO/COMPAC DE PLATO

Unidad: m3
 Cantidad: 28.1700
 Precio Unitario: L934,45
 Total: L26.323,46

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total L
Material					
MN-F0401001	MATERIAL SELECTO	m3	1,35500	L450,00	L609,75
MN-F0601001	AGUA	m3	0,20000	L180,00	L36,00
Total de Material					L645,75
Mano de obra					
ON-F01003	PEON	jor	0,25000	L300,00	L75,00
Total de Mano de obra					L75,00
Herramienta					
HM-F06002	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0,05000	L75,00	L3,75
Total de Herramienta					L3,75
Equipo					
HE-F01005	COMPACTADORA DE PLATO	jor	0,12500	L1.000,00	L125,00
Total de Equipo					L125,00
Costo directo					L849,50
Indirectos de oficina				0.00 %	L0,00
Indirectos de campo				0.00 %	L0,00
Financiamiento				0.00 %	L0,00
Utilidad				10.00 %	L84,95
Cargos adicionales				0.00 %	L0,00
Otros porcentajes				0.00 %	L0,00
Total sobrecostos				0.00 %	L84,95
Precio Unitario					L934,45

CONGUSA

ING. WALTER DAVID GUZMAN





ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ

EMPEDRADO DE CALLES ANCHO= 6 M

Análisis de precios unitarios

Descripción

Clave: F021014

ESTRUCTURA DE MAMPOSTERIA

Unidad: m3
 Cantidad: 6.5900
 Precio Unitario: L3.530,30
 Total: L23.264,68

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total L
Material					
MN-F2301001	CLAVOS	lb	0,08000	L30,00	L2,40
MN-F2901001	MADERA RUSTICA DE PINO	pIE T	8,50000	L30,00	L255,00
MN-F0101001	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BolSA	6,11200	L205,00	L1.252,96
MN-F0201001	ARENA DE RIO LAVADA	m3	0,72000	L500,00	L360,00
MN-F0501002	PIEDRA RIPION	m3	1,30000	L350,00	L455,00
MN-F0601001	AGUA	m3	0,45000	L180,00	L81,00
MN-F0302002	GRABA DE FABRICA	m3	0,10000	L750,00	L75,00
Total de Material					L2.481,36
Mano de obra					
OC-F01001	ALBAÑIL	jor	0,70000	L500,00	L350,00
OC-F01003	CAPATAZ	jor	0,35000	L500,00	L175,00
ON-F01001	AYUDANTE	jor	0,70000	L250,00	L175,00
Total de Mano de obra					L700,00
Herramienta					
HM-F06002	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0,04000	L700,00	L28,00
Total de Herramienta					L28,00

	Costo directo	
	L3.209,36	
Indirectos de oficina	0.00 %	L0,00
Indirectos de campo	0.00 %	L0,00
Financiamiento	0.00 %	L0,00
Utilidad	10.00 %	L320,94
Cargos adicionales	0.00 %	L0,00
Otros porcentajes	0.00 %	L0,00
Total sobrecostos	0.00 %	L320,94
Precio Unitario		L3.530,30

CONGUSA

ING. WALTER DAVID GUZMAN





ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ

EMPEDRADO DE CALLES ANCHO= 6 M

Análisis de precios unitarios

Descripción

Clave: F010111

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO RIB LOC DE 36"

Unidad: mL
 Cantidad: 24.0000
 Precio Unitario: L11.499,95
 Total: L275.998,80

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total L
Material					
MN-F9609997	TUBERIA CORRUGADA PVC AASHTO M304	IANCE	0,31000	L32.200,00	L9.982,00
Total de Material					L9.982,00
Mano de obra					
OC-F01001	ALBAÑIL	jor	0,60000	L500,00	L300,00
ON-F01001	AYUDANTE	jor	0,60000	L250,00	L150,00
Total de Mano de obra					L450,00
Herramienta					
HM-F06002	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0,05000	L450,00	L22,50
Total de Herramienta					L22,50

Costo directo			L10.454,50
Indirectos de oficina	0.00 %		L0,00
Indirectos de campo	0.00 %		L0,00
Financiamiento	0.00 %		L0,00
Utilidad	10.00 %		L1.045,45
Cargos adicionales	0.00 %		L0,00
Otros porcentajes	0.00 %		L0,00
Total sobrecostos	0.00 %		L1.045,45
Precio Unitario			L11.499,95

CONGUSA

ING. WALTER DAVID GUZMAN





ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ

EMPEDRADO DE CALLES ANCHO= 6 M

Análisis de precios unitarios

Descripción

Clave: F091004

CAMA DE ARENA COMPACTADA E=5 CMS

Unidad: m3
 Cantidad: 3.9500
 Precio Unitario: L917,90
 Total: L3.625,71

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total L
Material					
MN-F0201001	ARENA DE RIO LAVADA	m3	1,20000	L500,00	L600,00
MN-F0601001	AGUA	m3	0,20000	L180,00	L36,00
Total de Material					L636,00
Mano de obra					
ON-F01003	PEON	jor	0,63000	L300,00	L189,00
Total de Mano de obra					L189,00
Herramienta					
HM-F06002	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0,05000	L189,00	L9,45
Total de Herramienta					L9,45

Costo directo		L834,45
Indirectos de oficina	0.00 %	L0,00
Indirectos de campo	0.00 %	L0,00
Financiamiento	0.00 %	L0,00
Utilidad	10.00 %	L83,45
Cargos adicionales	0.00 %	L0,00
Otros porcentajes	0.00 %	L0,00
Total sobrecostos	0.00 %	L83,45
Precio Unitario		L917,90

CONGUSA

ING. WALTER DAVID GUZMAN





ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ

EMPEDRADO DE CALLES ANCHO= 6 M

Análisis de precios unitarios

Descripción

Clave: F014005

EXCAVACION MATERIAL TIPO 1 (MATERIAL COMUN)

Unidad: m3
 Cantidad: 65.5800
 Precio Unitario: L243,21
 Total: L15.949,71

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total L
Mano de obra					
ON-F01003	PEON	jor	0,67000	L300,00	L201,00
Total de Mano de obra					L201,00
Herramienta					
HM-F06002	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0,10000	L201,00	L20,10
Total de Herramienta					L20,10
Costo directo					L221,10
Indirectos de oficina				0.00 %	L0,00
Indirectos de campo				0.00 %	L0,00
Financiamiento				0.00 %	L0,00
Utilidad				10.00 %	L22,11
Cargos adicionales				0.00 %	L0,00
Otros porcentajes				0.00 %	L0,00
Total sobrecostos				0.00 %	L22,11
Precio Unitario					L243,21

CONGUSA

ING. WALTER DAVID GUZMAN





ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ

EMPEDRADO DE CALLES ANCHO= 6 M

Análisis de precios unitarios

Descripción

Clave: F013001

TRAZADO CON TEODOLITO

Unidad: mL
 Cantidad: 936.4000
 Precio Unitario: L39,49
 Total: L36.978,44

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total L
Material					
MN-F2301001	CLAVOS	lb	0,07000	L30,00	L2,10
MN-F2901001	MADERA RUSTICA DE PINO	pIE T	0,40000	L30,00	L12,00
Total de Material					L14,10
Mano de obra					
OC-F01014	TOPOGRAFO	jor	0,01000	L1.000,00	L10,00
ON-F01002	CADENERO	jor	0,01000	L300,00	L3,00
ON-F01003	PEON	jor	0,01000	L300,00	L3,00
Total de Mano de obra					L16,00
Herramienta					
HM-F06002	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0,05000	L16,00	L0,80
Total de Herramienta					L0,80
Equipo					
HE-F04003	TEODOLITO	jRD	0,00500	L1.000,00	L5,00
Total de Equipo					L5,00
Costo directo					L35,90
Indirectos de oficina				0.00 %	L0,00
Indirectos de campo				0.00 %	L0,00
Financiamiento				0.00 %	L0,00
Utilidad				10.00 %	L3,59
Cargos adicionales				0.00 %	L0,00
Otros porcentajes				0.00 %	L0,00
Total sobrecostos				0.00 %	L3,59
Precio Unitario					L39,49



CONGUSA

ING. WALTER DAVID GUZMAN



SECCIÓN A-A"

Esc. 1:50



CAMA DE ARENA
e=10 cm

NOTAS:

1. Dimensiones en metros excepto donde se indica
2. Escalas indicadas