



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



ALCALDIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE LA PAZ
UNIDAD DE SUPERVISION MUNICIPAL

“INFORME”

Informe De Supervisión

**PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA POLICARPO
BONILLA**

LUGAR: EL ESPINO, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ

Contratista:
INGENIUM S DE R.L.

Alcalde Municipal
Señor. Erlin Omar Rodríguez Ramos

Aguanqueterique La Paz, viernes 08 de septiembre de 2023



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



Aguanqueterique La Paz, viernes 08 de septiembre de 2023

Sr. Erlin Omar Rodríguez Ramos
Alcalde Municipal de Aguanqueterique La Paz

Reciba un atento y cordial saludo

La presente es para hacer de su conocimiento que el proyecto: **CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA POLICARPO BONILLA**

UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO, estando este ejecutado al 25.45%
Por lo tanto, se puede proceder con el trámite correspondiente al pago de **PRIMERA ESTIMACION POR UN VALOR CIENTO OCHENTA MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS (L.180,979.16)**

A Favor de CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L. representada legalmente por la
Ing. Yessica Del Socorro Medina Claros.

Agradezco su compromiso en los procesos de desarrollo Municipal.



Abner Israel Perdomo Medina
Unidad de Supervisión Municipal
Técnico de Proyectos Alcaldía Municipal de Aguanqueterique



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



Aguanqueterique La Paz, viernes 08 de septiembre de 2023

Depto. Presupuesto y Contabilidad
Depto. Tesorería

La presente es para hacer de su conocimiento que el proyecto: **CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA POLICARPO BONILLA** UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO, estando este ejecutado al 25.45% de su totalidad

Por lo tanto, doy paso a los respectivos encargados(as) de los departamentos de Contabilidad y Presupuesto y departamento de Tesorería realizar el trámite correspondiente al pago de **PRIMERA ESTIMACION POR UN VALOR DE CIENTO OCHENTA MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS (L.180,979.16)**

A Favor de CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L. representada legalmente por la
Ing. Yessica Del Socorro Medina Claros.

Agradeciendo su compromiso en los procesos de desarrollo Municipal.



Erlin Omar Rodríguez Ramos
Alcalde Municipal De Aguanqueterique



Antecedentes

El Municipio de Aguanqueterique La Paz, se encuentra ubicado en la zona baja del canal seco.

La alcaldía municipal de Aguanqueterique, buscando priorizar las necesidades de la población llevo a cabo la ejecución del proyecto, mencionado en este informe;

Con el objetivo de brindar un acondicionamiento seguro a las escuelas beneficiadas.

Descripción del proyecto

En este tipo de proyecto, se pretende dar respuestas a las necesidades de escuelas con ambiente seguro para lo cual según las especificaciones técnicas y contractuales el proyecto consta de las siguientes actividades, contratadas, según estimación



Honduras, C.A.

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2023

Hora : 01:43 p.m.

USUARIO: KMONTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4785

L.: 180,979.16

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 919Fecha de Emision: 19/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 08019018064932La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO ESTIMACION NO:1 AL PROYECTO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ECUELA POLICARPO BONILLA, UBICADA EN LA COMUNIDAD EL ESPINO POR LA CANTIDAD DE L.180,979.16

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 008 000 001 47110 11-001-01	Construccion de techo en la escuela Luz y Vida en la Comunidad Piedra Ancha	180,979.16

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	180,979.16
Monto Total:		180,979.16

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		180,979.16
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		180,979.16

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeD/W+GrAJe8cd... OxAOKnylkzKGear7v7QV9GxHvb0rCksEZ91gy0DAe6SQagwPDupaf3ZaSOOFIZ13mzigGuKfYD6/oapn4oDFwJHZSEaNwVsQ
bpU9FOVSs90zcqksV8y0MPokRoRQy3mm



1.- Resumen de la situación actual:

NOMBRE: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA POLICARPO BONILLA

UBICADO EN: LA COMUNIDAD DE EL ESPINO

Beneficiarios: ALUMNADO GENERAL

Financiamiento: ALCADIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE

Duración: 120 Días.

Situación Actual del Proyecto: ejecutado en un **25.45%**

Costo Total del Proyecto Presupuestado: L. 748,627.20

Monto Solicitado por esta estimación: L. 180,979.16

2. DESCRIPCION DE VISITAS DE CAMPO REALIZADAS

- I. Lunes 07 de agosto de 2023
Entre las actividades realizadas ejecutadas en la obra se describen el desarrollo de estas:
La actividad de trazado y marcado se realizó en totalidad a cabo, actualmente se estaba dando inicio con la actividad de armado de acero para castillos y solera.
El personal de campo está integrado por dos albañiles, 2 ayudantes y un maestro de obra.
La construcción tendrá dimensiones indicadas en planos proporcionados por la municipalidad medidas de 9x8 mts, corredor de 2 mts.
- II. Miércoles 16 de agosto de 2023
Se pudo observar en el sitio que actualmente se realizaron actividades de armado, encofrado y fundido de solera superior



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



Dicha solera se encuentra armado con 4 varillas de 3 octavos legitima y anillos de varilla de un cuarto a cada 15 cm.

Al igual se observó que los castillos de 15 x 15 se encuentran colocados totalmente.

III. Viernes 25 de agosto de 2023

En esa semana se comenzaron a realizar actividades de pared de bloque 2.35 mts en lateral izquierdo y derecho, a la igual fundición de castillos de 15x 15 cm.

Se comprobó que la altura a nivel de solera es de 2.80 mts.

IV. Viernes 01 de septiembre de 2023.

Tenemos a la fecha las paredes de bloques laterales a nivel de solera y la parte posterior a nivel de batiente;

La losa de librero con medidas de 0.60 x 01 mts y la altura de pared frontal de 1.175 mts

V. Martes 05 de septiembre

Se continua con el desarrollo de las actividades, donde se puede observar la actividad de armado y encofrado de solera armada con 4 varillas para anillos a cada 20 cm, según planos y lista de actividades.



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proyecto está ejecutándose con las mejores condiciones y presenta muy buena calidad de obra, se adjunta el cuadro de actividades realizadas
- Las cantidades de la obra fueron verificadas en campo y comparadas en la estimación presentada.
- Se recomienda a la comunidad hacer vigilancia para evitar pérdidas y daños a las obras previo la recepción por parte de la alcaldía
- Se utilizó todo el equipo necesario para una buena ejecución y buena calidad de las obras.

4. MATERIAL FOTOGRAFICO





MATERIAL FOTOGRAFICO





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 11/02/2019

RTN: 08019018064932

CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1° del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 66 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3123418

Transacción: 3DD2BC



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-69319

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
Con Registro Tributario Nacional: **08019018064932**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-69319 en fecha 14/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416139271 de fecha 13/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35744284432, presentada el 13/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-69319** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional


RTN: 12011985004816


YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprantas	Importador Alcoholes Licores
Prestatista	

Fecha de Emisión: 20110209

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 16 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20860 y el Reglamento de Prestatista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.


 Director Ejecutivo


 Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DIEL cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 584615

Transacción: BB7B4A

**CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS
MUNICIPALES**

El Suscrito, Hace Constar : Que el contribuyente

Yessica Del Socorro Medina Claros


Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 20__ por lo que se le extiende esta constancia de pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el art. 2 del Dec. leg. N°. 15 de 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

N° 1052457

La Paz 07-03-2023

Lugar y Fecha

VALIDO HASTA 31-12-2023



Alcalde
Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

munilapazcontroltributario1@gmail.com TELEFONO. 2774-2523/95559928

PERMISO DE
OPERACIÓN
NÚMERO

464

Permiso De Operación De Negocio

Propietario Representante YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS

Nombre del Negocio: "CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L."

Tipo de negocio: EMPRESA CONSTRUCTORA


Actividad principal: CONSTRUCCIÓN

Dirección: BARRIO LA MERCED, LA PAZ, LA PAZ

Emisión: 08/03/2023

Valido hasta el: 31/12/2023

La Municipalidad de La Paz, El Alcalde Municipal extiende permiso de operación, el cual deberá ser colocado en un lugar visible. La Paz, La Paz 08 de Marzo del 2023.



José Anibal Flores
Alcalde Municipal
2022-2026

RENOVAR ESTE PERMISO DURANTE EL MES DE
ENERO DEL AÑO PROXIMO

NOTA: FAVOR NOTIFICAR POR ESCRITO EL CIERRE DE
SU NEGOCIO



CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE LA PAZ

"Fortaleciendo, Gestionando y Fomentando la Libre Empresa"

Afiliados a la:

Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras
(FEDECAMARA)

CONSTANCIA

El Suscrito, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de La Paz (CCILP), por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:**

La Empresa o Negocio ****CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L.****

Se encuentra Registrada en esta Cámara de Comercio, Bajo el Registro CS-099, Folio 08, Tomo I, razón social o denominación:

(CI) Comerciante Individual

✓ (CS) Comerciante Social o Sociedad Mercantil

(PJ) Personería Jurídica

(EC) Establecimiento Comercial – Informal

con RTN No. 08019018064932 siendo su Gerente, Propietario o Representante Legal **YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS.-**

Y, para los fines que el interesado (a) estime conveniente se le extiende de la presente en la ciudad de La Paz, a los 08 días del mes de Marzo del 2023.-

LIC. FRANCISCO ROBERTO MARTINEZ MORALES

Director Ejecutivo



Ley de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras, Artículo #31: Los Registros se renovaran obligatoriamente todos los años terminados en cero (0) y en cinco (5).-

****VALIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023****



Síguenos en:



Bo. San Juan, cuadra y media al sur de la Alcaldía Municipal, a la par de Supermercado El Pueblo

Teléfono: 2774-2051, 3222-2658 Correo Electrónico: oficinaccil@hotmail.com

direccionejecutivaccilp@gmail.com

Bolsa de Empleo: bolsadeempleoccilp@gmail.com

Página Web: www.fedecamaraahn.org




AGUAS DE LA PAZ
Barrio San José frente a la Plaza Elena de Carías
La Paz, La Paz, Honduras.




CONSTANCIA

Por medio de la presente hago constar que el recibo de pago de servicio de cuenta comercial no. 991-800-4292 cliente, CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L., con domicilio en LA PAZ, COL. LOS ANGELES se encuentra solvente con los pagos de nuestra institución.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en la Ciudad de La Paz, a los 08 días del mes de MARZO del año 2023.



Lic/ Nydia Ávila
Jefe Comercial



Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

CONSTANCIA

N° 098129

N° 2023 - 1071

El Suscrito Secretario General del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH)
hace constar que:

YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS

Se encuentra debidamente Inscrito y activo en éste colegio como

INGENIERA CIVIL

bajo el N° CICH.

05028

encontrándose a la fecha solvente con sus obligaciones correspondientes; y de
acuerdo a nuestro registro está facultado para ejercer su profesión.

TEGUCIGALPA, M.D.C. . 8 de Marzo de 2023


SECRETARIO GENERAL

ZHERNANDEZ

**Barrio La Merced, media cuadra al sur del Parque Mabuchi
Ishisuque, casa color beige, La Paz, La Paz, Honduras C.A.
Cel.: 3184-1319 E-mail: constructoraingenium@hotmail.com**

Día	Mes	Año
19	09	23

Imprenta y Servicios Múltiples La Paz, R.T.N. 12011978002698; Cel.: 9952-8360; Barrio La Concepción, La Paz, La Paz; Certificado No. 9231-22-10500-92

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
	pago de primera estimación al proyecto construcción de edificio de escuela Rural Mixta Policarpa Borillo comunidad de El Espino, ayacuaheténque, La Paz			180,979.16
		Total		

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 a 000-001-01-00000350
Fecha Límite de Emisión: 14/02/2024
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐
Crédito ☐

Datos del Cliente Exonerado:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAC:

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados	
Sub-Total L.	
Importe Exento I.I.S.V. T O	
Importe Exonerado L.	
Alicuota 0% L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	180,979.16

Cant. en Letras: Ciento ochenta mil novecientos treinta y nueve libras con 16/100 ct/s

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!


ESTIMACIÓN DE PAGO
ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
AGUANQ-06-2023

CODIGO
PROYECTO:
UBICACIÓN:
EJECUTOR :
ESTIMACION:
PERIODO DEL:

PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO BONILLA EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R. L.
NUMERO UNO
01/08/2023 HASTA 05/09/2023

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	EJECUTADO EN ESTE PERIODO		TOTAL ACUMULADO		% AVANCE
						CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L	47.00	L 30.29	L 1,423.63	47.00	L 1,423.63	47.00	L 1,423.63	100%
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO II(SEMI DURO)	M3	16.47	L 355.95	L 5,862.50	16.47	L 5,862.50	16.47	L 5,862.50	100%
3	REMOCION DE CAPA VEGETAL(INC. ACARREO 20 MTS)	M3	26.40	L 124.30	L 3,281.52	26.40	L 3,281.52	26.40	L 3,281.52	100%
4	ACARREO DE MATERIAL(DESPERDICIOS)	M3	53.59	L 180.33	L 9,663.88	53.59	L 9,663.88	53.59	L 9,663.88	100%
5	RELLENO COMP.CON MATERIAL SELECTO (IN.ACARREO)	M3	16.34	L 664.73	L 10,861.69		L 0.00		L 0.00	0%
6	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4Nu3, Nu2 @ 20 cm	UNID	13.00	L 704.78	L 9,162.14	13.00	L 9,162.14	13.00	L 9,162.14	100%
7	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5CM DE CAMA ARENA	M3	14.85	L 1,842.53	L 27,361.57	14.85	L 27,361.57	14.85	L 27,361.57	100%
8	SOLERA DE 20 X 20 , 4No.3 y No. 2 @ 15 cm, CONCRETO 1:2:2	M.L	34.00	L 439.73	L 14,950.82	34.00	L 14,950.82	34.00	L 14,950.82	100%
9	BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 8 CM	M.L	12.55	L 136.28	L 1,710.31		L 0.00		L 0.00	0%
10	SOLERA DE 15 X 15, 3#3, 2#@ 15 CM, CONCRETO 1:2:2	M.L	10.50	L 243.34	L 2,555.07	10.50	L 2,555.07	10.50	L 2,555.07	100%
11	CASTILLO 15 X 15 4 # 3, Y #2 @ 15, CONCRETO 1:2:2	M.L	38.60	L 364.33	L 14,063.14	38.60	L 14,063.14	38.60	L 14,063.14	100%
12	CASTILLO 15 X 15, 3 No.3 y No2 @ 20 , CONCRETO 1:2:2	M.L	8.64	L 304.75	L 2,633.04	8.64	L 2,633.04	8.64	L 2,633.04	100%
13	LOSA DE LIBRERO 0.6 X 0.1 MTS (PULIDA)	M.L	8.00	L 643.33	L 5,146.64	8.00	L 5,146.64	8.00	L 5,146.64	100%
14	LIBRERO EMPOTRADO ESCUELA	UNID	1.00	L 19,850.57	L 19,850.57		L -	0.00	L -	0%
15	SOLERA 15 X 20 4Nu3 Y Nu2@ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L	34.00	L 368.93	L 12,543.62	34.00	L 12,543.62	34.00	L 12,543.62	100%
16	SOLERA 20 X 25, 4#3, 2#4, #2@15, 1:2:2 P/TECHO,C/PERL	M.L	22.84	L 677.58	L 15,475.93		L -	0.00	L -	0%
17	CARGADOR DE 10 X 15 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L	1.15	L 277.12	L 318.69	1.15	L 318.69	1.15	L 318.69	100%
18	BATIENTE DE 10 X 20 CM, 2#3; #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	M.L	8.55	L 234.98	L 2,009.08		L -	0.00	L -	0%
19	PARED DE BLOQUE SIMPLE 15(INHABILITADA)	M2	73.77	L 730.08	L 53,858.00	73.77	L 53,858.00	73.77	L 53,858.00	100%
20	VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL	M2	21.38	L 1,445.33	L 30,901.16		L -	0.00	L -	0%
21	PUERTA METALICA (1X2.10m). TUBO IND.3/4, LAM 1/16	UNID	1.00	L 6,205.29	L 6,205.29		L -	0.00	L -	0%
22	PISO GRANITO TERRAZO 30 X 30	M2	83.64	L 782.88	L 65,480.08		L -	0.00	L -	0%
23	TECHO CANALETA 6", LAM ALUMINIZADA ONDULADA AULA	M2	108.63	L 570.34	L 61,956.03		L -	0.00	L -	0%
24	CIELO FALSO DE PVC CON PERFIL DE ALUMINIO	M2	83.64	L 559.35	L 46,784.03		L -	0.00	L -	0%
25	PIZARRA DE FORMICA 2.4 X 1.20(SUM/INST)	UNID	1.00	L 4,751.18	L 4,751.18		L -	0.00	L -	0%
26	ENTABICADO BLOQUE 30 CM (REPE/PUL)(***)	M.L	17.70	L 503.74	L 8,916.20			0.00	L -	0%

27	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	85.77	L 16.46	L 1,411.77	L -	0.00	L -	0%
28	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e= 2 CM MORTERO DE 1:4	M2	191.39	L 244.98	L 46,886.72	L -	0.00	L -	0%
29	PINTURA DE ACEITE	M2	191.39	L 81.34	L 15,567.66	L -	0.00	L -	0%
MODULO DE AULA DE 9 X 8					L 501,591.97	L 162,824.26		L 162,824.26	32%
30	TRAZADO Y MARCADO	M.L	9.38	L 30.29	L 284.12	L -	0.00	L -	0%
31	EXCAVACION MATERIAL TIPO II(SEMI DURO)	M3	10.67	L 355.95	L 3,797.99	L -	0.00	L -	0%
32	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM DE CAMA ARENA	M3	8.49	L 1,842.53	L 15,643.08	L -	0.00	L -	0%
33	SOBRECIMIENTO DE BLOQUE 15 RELLENO CONC.M2	M2	11.88	L 879.16	L 10,444.42	L -	0.00	L -	0%
34	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	11.49	L 153.49	L 1,763.60	L -	0.00	L -	0%
35	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM CODALEADO FINO	M2	86.58	L 484.57	L 41,954.07	L -	0.00	L -	0%
MODULO DE ACERAS AULAS Y CIRCULACION					L 73,887.28	L -		L -	0%
36	INTERRUPTOR DOBLE	UNID	2.00	L 455.34	L 910.68	L -	0.00	L -	0%
37	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UNID	2.00	L 412.97	L 825.94	L -	0.00	L -	0%
38	BASE PARA CONTADOR (200 AMPERIOS)(INHABILITADA)	UNID	1.00	L 3,751.18	L 3,751.18	L -	0.00	L -	0%
39	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	UNID	1.00	L 4,266.78	L 4,266.78	L -	0.00	L -	0%
40	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	1.00	L 341.88	L 341.88	L -	0.00	L -	0%
41	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP POLIDUCTO	M.L	55.00	L 69.18	L 3,804.90	L -	0.00	L -	0%
42	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP TUBERIA EMT	M.L	26.00	L 101.10	L 2,628.60	L -	0.00	L -	0%
43	CIRCUITO DE ILUM.HASTA 20 AMP, POLIDUCTO	M.L	15.00	L 69.18	L 1,037.70	L -	0.00	L -	0%
44	ACOMETIDA AEREA, CONTADOR Y POSTE EXISTENTE	M.L	40.00	L 161.78	L 6,471.20	L -	0.00	L -	0%
45	SUM/INST DE LUMINARIA DE TECHO LED	UNID	9.00	L 1,984.27	L 17,858.43	L -	0.00	L -	0%
MODULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS					L 41,897.29	L -		L -	0%
46	ASTA DE BANDERA CON ASIENTO DE MAMPOSTERIA	UNID	1.00	L 6,479.46	L 6,479.46	L -	0.00	L -	0%
MODULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS					L 6,479.46	L -		L -	0%
SUB-TOTAL					L 623,856.00	L 162,824.26		L 162,824.26	26%
GASTOS ADMINISTRATIVOS 7%					L 43,669.92	L 11,397.70		L 11,397.70	26%
UTILIDAD 13%					L 81,101.28	L 16,282.43		L 16,282.43	20%
TOTAL					L 748,627.20	L 190,504.38		L 190,504.38	25%

SUPERVISOR	CONTRATISTA
FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: 	NOMBRE: CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE
FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	AGUANQ-06-2023				
NOMBRE DEL PROYECTO:	PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO BONILLA EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO				
DEPARTAMENTO:	LA PAZ				
MUNICIPIO:	AGUANQUETERIQUE				
FUENTE FINANCIAMIENTO:	FONDOS TRANSFERENCIA	PRIMERA ESTIMACION DEL:	01/08/2023	AL:	05/09/2023
MONEDA		LPS			
	Monto Inicial de Contrato	748,627.20			
	Anticipo del 20% del Monto del Contrato				
	Monto Acumulado por O/C				
	Monto Acumulado por Adendum				
	Monto Final	748,627.20			
	Monto de Primera Estimacion	190,504.38			

VoBo

Supervisor

		% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
Retencion Sobre Anticipo	190,504.38	25.45%	1.25	31.81%	0.00	0.00
	748,627.20					

	190,504.38	UTILIDAD GLOBAL	MONTO ESTIM	UTILIDAD GLOBAL	UTILIDAD DEL	I.S.R 12,5%
Retencion de Impuesto Sobre La Renta	0	#DIV/0!	190,504.38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nota:Contratista con abonos a cuenta (Ver constancia)						

RESUMEN

Monto Estimado	190,504.38
Menos Deducion de Anticipo	0.00
Menos Deducion 5% Calidad de Obra	9,525.22
Menos Otras Deduciones	
TOTAL A PAGAR PRIMERA ESTIMACION	180,979.16

Darvin Ulises Rodriguez Chavez
NOMBRE SUPERVISOR

